SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 02 MES: OCTUBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	✓			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	✓			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	✓			
9	RETROEXCAVADORA	✓			

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE ENERGIA M.T. 13.2 KV

Equipo RED ELECTRICA M.T. 13.2 KV

Ubicación BSS-1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/26
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	07:00 - 10:00
Destino	BSS-1	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZO RESTABLECIMIENTO DE ENERGIA M.T. 13.2 KV DE EJIDO SOMBRERETE HACIA BSS-1/ECS-2, SE REALIZO RECORRIDO, NO SE OBSERVO AFECTACIONES EN LINEA POR RAMAS. SE CAMBIO 01 ESLABON FUSIBLE DE 03 AMP EN CORTACIRCUITOS DEL EJ. SOMBRERETE. SE REALIZO MANIOBRA DE CIERRE DE CORTACIRCUITO, QUEDA RESTABLECIDO Y SE VERIFICA VOLTAJES EN LAS 03 FASES Y NEUTRO DEL INTERRUPTOR PRINCIPAL DE BATERIA BSS-1.

Materiales Empleados en la OT

01- ESLABON FUSIBLE TIPO "K" 03 AMP. (REPOR. OR.)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	02/10/26	N	3
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	02/10/26	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo TRAMPA DE ENVIO CBN

Ubicación TDF SEG F – TDR SEG E SOL 6" x 6.057 KM

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/26
Origen	BSS-1	Hora de Realización	10:00 - 11:20
Destino	TDF SEG F - TDR SEG E	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZO MANTENIMIENTO A LA TIERRA FISICA DE LA TRAMPA DE ENVIO, SE DIO LIMPIEZA A POZO VISTA, SE LIMPIO MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRETO TORNILLERIA DE CONECTORES MECANICOS, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 2.04 Ω

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	02/10/26	N	1.5
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	02/10/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

PJP4

OPS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden : _____ Fecha : 02/10/26

Equipo: TRAMPA DE ENVIO

Ubicación: TDF SEG F – TDR SEG E SOL 6" x 6.057 KM

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno	✓	Humedo		Seco	Temperatura 30	°C
Tipo de Suelo :	✓	Arcilla		Caliza	✓	Arena
		Piedra		Arenisca	Otro: _____	

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : TRAMPA DE ENVIO

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso	✓	
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	16"	
Diametro	14"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	2.04Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Orona		Gerardo Bernabe
Fecha	02/10/2026	07/10/2026	07/10/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo TRAMPA DE ENVIO CBV

Ubicación TDE SEG G SOL 6" X 3.716 KM

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/26
Origen	TDE SEG F - TDR SEG E	Hora de Realización	11:30 - 13:00
Destino	TDE SEG G	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DE TRAMPA DE ENVIO CBV, SE LIMPIO MALEZA DE AREA DE VARILLA, SE REAPRETO TORNILLERIA DE CONECTORES, SE DIO LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 9.89Ω

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	02/10/26	P	1.5
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	02/10/26	P	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

PJP4

OPS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 02/10/26

Equipo: TRAMPA DE ENVIO

Ubicación: TDE SEG G

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno	✓	Humedo		Seco	Temperatura	30	°C
Tipo de Suelo :	✓	Arcilla		Caliza	✓	Arena	
		Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : TRAMPA DE ENVIO

✓	Varilla	S/M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso	✓	
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

NO TIENE POZO VISITA

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	9.89Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO DERNADE
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo TRAMPA DE ENVIO CBN

Ubicación TDE SEG C - TDR SEG A SOL 6" X 4.762 KM

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/26
Origen	TDE SEG G	Hora de Realización	13:00 - 14:30
Destino	TDE SEG C - TDR SEG A	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZO MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DE TRAMPA DE ENVIO CBN, SE DIO LIMPIEZA A POZO VISITA, SE LIMPIO MANUALMENTE A CABLE Y CONECTORES CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRETO CONECTORES MECANICOS SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 5.832

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	02/10/26	N	1.5
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	02/10/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

PJP4

OPS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :
Equipo: TRAMBA DE ENVIO
Ubicación: TDE SEG G TDR SEG A

Fecha : 02/10/26

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno	✓	Humedo		Seco	Temperatura 30 °C
Tipo de Suelo :	✓	Arcilla		Caliza	✓ Arena
		Piedra		Arenisca	Otro:

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a :

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER
No. Serie : 1622-2
Próxima Revisión: 11/17/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso	✓	
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	16"	
Diametro	14"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	5.63Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chang		DERARDO DURNAN
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo TRAMPA DE ENVIO CDN

Ubicación TDE JEG B – TDR JEG H 30L 6" x 5.584 KM

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/26
Origen	TDE JEG C – TDR JEG A	Hora de Realización	14:30 – 16:00
Destino	TDE JEG B – TDR JEG H	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZO MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DE TRAMPA DE ENVIO CDN, SE RETIRO MALEZA DE AREA DE VARILLA, SE DIO LIMPIEZA MANUAL A CABLE Y CONECTORES CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TAPO INDUSTRIAL, SE REAPRETO TORNILLERIA DE CONECTORES, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 12.63 Ω.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	02/10/26	N	1.5
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	02/10/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

PJP4

OPS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden : _____ Fecha : 02/10/26

Equipo: TRAMPA DE ENVIO

Ubicación: TDE SE6B - TDR SE6 H

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno	✓	Humedo		Seco	Temperatura 30 °C
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓ Arena
	✓	Piedra		Arenisca	Otro: _____

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : TRAMPA DE ENVIO

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto	✓	
Otros	✓	
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

NO TIENE POZO VISITA

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	17.63Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		Gerardo Bernabe
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción Limpieza de filtro tipo canasta

Equipo Filtro tipo canasta descarga de pipas

Ubicación Modulo 1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2/10/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	7:00 9:00
Destino	Mod 1	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a modulo 1 a realizar limpieza de filtro tipo canasta de descarga de pipas, retirandolo encontrandose con basura solimpia instalo quedando lista operativo. Se estuvo en espera de que descargara pipa para poder realizar su limpieza

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	2/10/2026	N	2
2107 Isai Hernández Gonzalez	2/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	2/10/2026	2/10/2026	2/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Verificacion de operacion de paquete de regulacion.

Equipo Paquete de regulacion de gas BN

Ubicación ECS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2/10/2026
Origen	Modulo 1	Hora de Realización	9:00 11:00
Destino	ECS II	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a estacion compresion soledad II a realizar Verificacion de operacion de paquete de regulacion de gas de BN, encontrandose operando normal primer etapa operando en 38 kg/cm², segunda etapa 22 kg/cm² y tercer etapa en 38 kg/cm² operando sin ningun defalle

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	2/10/2026	N	2
2107 Isai Hernández Gonzalez	2/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Jesus Santos	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	2/10/2026	2/10/2026	2/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-106

Equipo Separador de gas combustible MBC1

Ubicación BSII

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2/10/2026
Origen	ECSII	Hora de Realización	11:00 12:00
Destino	BSII	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria soledad II a realizar calibracion de indicador de presion marca demit con rango de 0 a 100 PSI comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 20, 40, 60, 80 y 100 PSI encontrandose con una lectura confiable quedando lista para operar.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández Gallegos	2/10/2026	N	1
2107	Isai Hernández Gonzalez	2/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO DERANDE
Firma			
Fecha	2/10/2026	2/10/2026	2/10/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN: **FECHA:** 2/10/2026

COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** Bs II

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 11807003 89
RESOLUCION: Analoga	**TAG:** PI-106
RANGO: 0 - 100 Psi	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Julio

MANÓMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014
RANGO: 0-3000 Psi	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	**MARGEN DE ERROR INICIAL:**	0%				0%
2	**TIPO DE INDICACION:**	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )		RECEPTOR( )	OTRO( )_____
3	**TIPO DE MONTAJE:**	TABLERO( )	PARED( )		OTRO Separador- diluyidor	
4	**DIAMETRO DE CARATULA:**	216mm ( )	114mm( )		OTRO 110 mm	
5	**MATERIAL DE CAJA:**	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO_____	
6	**ANILLO:**	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )		A PRESION( )	ESTÁNDAR( )
7	**SOBREPROTECCIÓN:**	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )		DISCO( )	OTRO_____
8	**TIPO DE CAJA:**	SECA(✓)	LLENA( )	4X( )		IP65( )
9	**FLUIDO DE LLENADO:**	GLICERINA( )	ACEITE SILICON( )		N/A(✓)	OTRO_____
10	**ELEMENTO DE PRESIÓN:**	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )		OTRO_____
11	**MATERIAL DE VENTANA:**	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )		OTRO_____
12	**MATERIAL MOVIMIENTO:**		ACERO INOXIDABLE(✓)			OTRO_____
13	**MATERIAL ELEMENTO:**	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO_____
14	**LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:**	INFERIOR(✓)		POSTERIOR( )		OTRO_____
15	**TIPO DE CONEXIÓN:**	NPT(✓)	OTRO_____	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO_____
16	**MATERIAL DE CONEXIÓN:**	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO_____
17	**CUENTA CON ACCESORIOS:**	NO(✓)	SI( )	ESPECIFIQUE_____		

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0Psi	0Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	20Psi	20Psi	0	
	Ascendente	" "	40Psi	40Psi	0	
	Ascendente	" "	60Psi	60Psi	0	
	Ascendente	" "	80Psi	80Psi	0	
	Ascendente	" "	100Psi	100Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro con una lectura confiable en buen estado

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernández Buitrago	Jesus Suarez	DERARDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-108

Equipo Mota bomba MBC1-2

Ubicación BSII

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2/10/2026
Origen	BSII	Hora de Realización	12:00 13:00
Destino	BSII	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza Calibracion de indicador de presion marca dewit con rango de 0 a 100 Psi comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 20, 40 60 80 y 100 Psi encontrandose con una lectura confiable quedando listo Operativo

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández Gallegos	2/10/2026	N	1
2107	Isai Hernández Gonzalez	2/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	2/10/2026	2/10/2026	2/10/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 2/10/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BS II

MANOMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 11867007911
RESOLUCION: Analogo	**TAG:** PI-108
RANGO: 0 - 100 PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Julio

MANOMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014
RANGO: 0 - 3000PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%					0%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )		RECEPTOR( )	OTRO( )	
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )		OTRO linea gasoducto		
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )		OTRO 150mm		
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO		
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )		A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )		DISCO( )	OTRO	
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)		4X( )	IP65( )	
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )		N/A( )	OTRO	
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )		DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )		OTRO	
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)			OTRO	
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO	
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)		POSTERIOR( )		OTRO	
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓)	OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓)	SI( )	ESPECIFIQUE			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	20 Psi	20 Psi	0	
	Ascendente	" "	40 Psi	40 Psi	0	
	Ascendente	" "	60 Psi	60 Psi	0	
	Ascendente	" "	80 Psi	80 Psi	0	
	Ascendente	" "	100 Psi	100 Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro con una lectura confiable en buen estado.

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		DERANDO
Firma			
Fecha	21/10/2026	21/10/2026	21/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de Indicador de presion PI-110

Equipo Motobomba MBCI-2

Ubicación ECS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/10/2026
Origen	ECS II	Hora de Realización	13:00 14:00
Destino	ECS II	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion marca wika con rango de 0 a 100 psi comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 20, 40, 60, 80 y 100 psi encontrandose con una lectura confiable quedando listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	21/10/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	21/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERARDO DERNA
Firma			
Fecha	21/10/2026	21/10/26	21/10/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN: **FECHA:** 21/01/2026

COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** B S II

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: WIKA	**NUMERO DE SERIE:** S/N
RESOLUCION: Analogo	**TAG:** PI-110
RANGO: 0-100 Psi	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Julio

MANÓMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 2026 10 14
RANGO: 0-3000 Psi	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 2025 4705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				0%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	0TRO( )	
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )	OTRO Bomba Lubricante		
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm(X)	OTRO		
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE( )	ALUMINIO( )	FENOL(✓)	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )	A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	TIPO DE CAJA:	SECA(✓)	LLENA( )	4X( )	IP65( )	
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA( )	ACEITE SILICON( )	N/A(✓)	OTRO	
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO(✓)	VIDRIO PLANO( )	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)		OTRO	
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)		POSTERIOR( )	OTRO	
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓)	OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓)	SI( )	ESPECIFIQUE		

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion Hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion Hidrostatica	20 Psi	20 Psi	0	
	Ascendente	" "	40 Psi	40 Psi	0	
	Ascendente	" "	60 Psi	60 Psi	0	
	Ascendente	" "	80 Psi	80 Psi	0	
	Ascendente	" "	100 Psi	100 Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro en buen estado con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		GERARDO DERNADO
Firma			
Fecha	2/10/2026	2/10/2026	2/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-107

Equipo Motobomba MBC1-2

Ubicación BSII

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	21/01/2026
Origen	BSII	Hora de Realización	17:00 15:00
Destino	BSII	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza Calibracion de indicador de presion marca Dewit con rango de 0 a 1000PSI comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 200, 400, 600, 800, y 1000PSI encontrandose con una lectura confiable quedo operativo.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernandez Gallegos	21/01/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	21/01/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Isai Gutierrez	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 2/10/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BS II

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 6170703079
RESOLUCION: Analogica	**TAG:** PI-107
RANGO: 0-1000 psi	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Julio

MANOMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014
RANGO: 0-3000 PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	**MARGEN DE ERROR INICIAL:**	0%				0%
2	**TIPO DE INDICACION:**	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )		RECEPTOR( )	0TRO( )
3	**TIPO DE MONTAJE:**	TABLERO( )	PARED( )		OTRO linea oleoducto	
4	**DIAMETRO DE CARATULA:**	216mm ( )	114mm( )		OTRO 110mm	
5	**MATERIAL DE CAJA:**	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	**ANILLO:**	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )		A PRESION( )	ESTÁNDAR( )
7	**SOBREPROTECCIÓN:**	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )		DISCO( )	OTRO
8	**TIPO DE CAJA:**	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )		IP65( )
9	**FLUIDO DE LLENADO:**	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )		N/A( )	OTRO
10	**ELEMENTO DE PRESIÓN:**	BOURDON(✓)	FUELLE( )		DIAFRAGMA( )	OTRO
11	**MATERIAL DE VENTANA:**	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )		OTRO
12	**MATERIAL MOVIMIENTO:**		ACERO INOXIDABLE(✓)			OTRO
13	**MATERIAL ELEMENTO:**	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO
14	**LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:**	INFERIOR(✓)		POSTERIOR( )		OTRO
15	**TIPO DE CONEXIÓN:**	NPT(✓)	OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO
16	**MATERIAL DE CONEXIÓN:**	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO
17	**CUENTA CON ACCESORIOS:**	NO( )	SI( )	ESPECIFIQUE		

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion Hidrostatica	0 Psi	0Psi	0	
	Ascendente	Presion Hidrostatica	200Psi	200Psi	0	
	Ascendente	" "	400Psi	400Psi	0	
	Ascendente	" "	600Psi	600Psi	0	
	Ascendente	" "	800Psi	800Psi	0	
	Ascendente	" "	1000Psi	1000Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO DERNAT
Firma			
Fecha	21/01/2026	21/01/2026	21/01/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a indicador de nivel LG-102

Equipo Motobomba MBC1-2 Sello de lubricación de bomba

Ubicación BS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2/10/2026
Origen	BS II	Hora de Realización	15:00 16:00
Destino	BS II	Secuencia de Actividad	7

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a indicador de nivel de bomba lubricadora de sello bomba de MBC1-2 limpiando su vidrio (mirilla) con desengrasante quedando limpio listo para operar.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	2/10/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	2/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	2/10/2026	2/10/2026	2/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARAON

Ubicación PSN - 277

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	BASE PTP4	Hora de Realización	07:00 - 09:00
Destino	PSN - 272	Secuencia de Actividad	# 01

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD POR BANDAS CORTAS DAÑADAS. SE INSTALA 1 BANDA C-1144 NUEVA PROPORCIONADO POR PTP4, SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 7 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK. SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALCADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 7 LITROS DE PTP4

BANDA C-1144 - 1 PIEZA DE PTP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	02/10/26	N	2
8603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	02/10/26	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR ARRLOW

Ubicación PSN-232

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	PSN-277	Hora de Realización	09:00 - 10:00
Destino	PSN-232	Secuencia de Actividad	# 02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE INSPECCIONAN BANDAS DE TRANSMISION, SE ENCONTRARON DAÑADAS - C-144.
SE DEJA FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	02/10/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	02/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 2930

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	PSN - 231	Hora de Realización	10:00 - 11:00
Destino	PSN - 2930	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON SUCIAS.
SE INSPECCIONAN PAROS AUTOMATICOS. OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	02/10/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	02/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN- 224

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	PSN-2930	Hora de Realización	11:00 - 12:30
Destino	PSN-224	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 4 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR, SE AJUSTA, SE ENCONTRO FLOJA, SE INSPECCIONAN PAROS AUTOMATICOS OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS ENMANUEL GOMEZ MELO	02/10/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	02/10/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción CAMBIO DE BOMBA DE AGUA A MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación RSN - 118

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	RSN-E24	Hora de Realización	12:30 - 14:30
Destino	RSN - 118	Secuencia de Actividad	# 05

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE REALIZA CAMBIO DE BOMBA DE AGUA DAÑADO POR 1 BOMBA DE AGUA REPARADO PROPORCIONADO POR PJP4. SE SUMINISTRAN 1.5 LITROS DE ANTICONGELANTE. NIVEL DE ACEITE OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS. SE ENCONTRARON 3 BUJIAS CALZADAS.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

BOMBA DE AGUA - 1 PIEZA DE PJP4
ANTICONGELANTE - 1.5 LITROS DE OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	02/10/26	N	2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	02/10/26	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 116

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	PSN - 118	Hora de Realización	14:30 - 16:00
Destino	PSN - 116	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE INSPECCIONAN PAROS AUTOMATICOS OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	02/10/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	02/10/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-692H

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	07:00-08:30
Destino	PS-692H	Secuencia de Actividad	01

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
Se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 5 lts de aceite SAE 50.
Nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

5 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Cañada	02/10/2026	N	1.5
2697 Jose Luis de la cruz Vicencio	02/10/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañada		FERNANDO BERNAL
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Inspeccion de niveles

Equipo: Motor Arrow

Ubicación: PS-672

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	PS-692 H.	Hora de Realización	08:30-10:00
Destino	PS-672	Secuencia de Actividad	02

Tiempo Paro: 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
Se realiza la revision de nivel ep de aceite al motor agregando le 3 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel [illegible] Cañada	02-10-2026	N	1.5
2647	Jose Luis de la Cruz Vicente	02-10-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel [illegible] Cañada	[illegible]	DERARDO [illegible]
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SALERAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PSN-306

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02-10-2026
Origen	PS-672	Hora de Realización	10:00-11:30
Destino	PSN-306	Secuencia de Actividad	03

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 6 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante ok
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

6 Lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Cabañeda	02-10-2026	N	1.5
2647 Jose Luis de la Cruz Ucan Cira	02-10-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cabañeda		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02-10-2026	07/10/2026	07/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-674

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02-10-2026
Origen	PSN-356	Hora de Realización	11:30-13:00
Destino	PS-674	Secuencia de Actividad	04

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante ok
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Arturo Castañeda	02-10-2026	N	1.5
2647 Jose Luis de la Cruz Vicencio	02-10-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Arturo Castañeda		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	02-10-2026	02-10-2026	02-10-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrau

Ubicación PS-694

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02-10-2026
Origen	PS-674	Hora de Realización	13:00-14:00
Destino	PS-694	Secuencia de Actividad	05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite SAE 50
Nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perel Caltañeda	02-10-2026	N	1
2647 Jocelyn Delacruz Vicencio	02-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perel Caltañeda		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	02-10-2026	02-10-2026	02-10-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAR

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Mater Arrow

Ubicación PS-106

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02-10-2026
Origen	PS-694	Hora de Realización	14:00-15:00
Destino	PS-106	Secuencia de Actividad	06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro mater operando normal
Se realiza la revicion de niveles de aceite al mater agregandole 6 lts de aceite SAE 50.
Nivel de anticongelante ok
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

6 (t) de aceite SAE 50 (PIM4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Altamirano	02-10-2026	N	1
2647 Jose Luis de la Cruz Vicencio	02-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Altamirano		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02-10-2026	02-10-2026	02-10-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-108

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02-10-2026
Origen	PS-106	Hora de Realización	15:00-16:00
Destino	PS-108	Secuencia de Actividad	07

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Castañeda	02-10-2026	N	1
2647 jose luis de la cruz ucanlira	02-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		DERARDO DERNARDE
Firma			
Fecha	02-10-2026	02-10-2026	02-10-2026

Orden de Trabajo

Descripción Apoyo para puesta En marcha

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 537

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	Base operativa	Hora de Realización	7:00 - 8:30
Destino	PS 537	Secuencia de Actividad	# 01

Tiempo Paro 1½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Agregando
5- lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4
Se Checa nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se Inspeccionan Componentes Ok
Se deja Operando Completo por Intermitencia

Materiales Empleados en la OT

5- lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	02/10/2026	N	1½
559 Jesus Vera Gamido	02/10/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F	Jesus Sarabia	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SALVADOR

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Reacondicionamiento de marina

Equipo motor Vortec V6

Ubicación PSN - 302

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	PS - 537	Hora de Realización	8:30 - 10:00
Destino	PSN 302	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Reconexion de la marina
Se Retira Tornilleria y Cableado Se Retira marina
para Ser Instalada En el POZO Soledad 498
para Su Restablecimiento

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul lara Flores	02/10/2026	N	1½
559- Jadia Vera Gamiab	02/10/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul lara F		DERANDO DERNA
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mci

Equipo motor Vortec V8

Ubicación PS - 498

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	PSN 302	Hora de Realización	10:00 - 14:00
Destino	PS 498	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 4 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion Se Realiza la Inspeccion del Niveles a mci Encontrando Normal de Aceite y Anticongelante Ok Se Retiran las Bujias Se Limpian, Se Limpia Cuerpo de Aceleracion Se Inspeccionan Cableado Electrico Ok Se detecta daño En marcha Se Cambia por una marcha Recuperada del POZO Soledad N- 302 Se Restablese Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

1- marcha Recuperada procedente del PSN 302

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Ian Flores	02/10/2026	N	4
559- Javier Vera Gamez	02/10/2026	N	4

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Ian F		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo motor Arrow

Ubicación Pb - 163

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	Ps - 498	Hora de Realización	14:00-15:00
Destino	Pb - 163	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor y unidad operando, se deja fuera de operación se revisan niveles se agregan 3 litros de aceite SAE 50 proporcionado por PSP4, se revisa nivel de anticongelante normal. se inspeccionan componentes, tensión de banda de alternador OK, revisión de bomba de agua OK. se deja operando completo.

Materiales Empleados en la OT

3 litros de aceite SAE 50 Proporcionado por PSP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	02/10/2026	N	1
559	Javier Vera Garrido	02/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS A LA MEDIDA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspección de niveles

Equipo motor Arranc

Ubicación PS - 1019

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	Pb - 163	Hora de Realización	15:00 - 16:00
Destino	PS - 1019	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mcl Agregando
4- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4
Se Inspecciona nivel de anticongelante Normal
Se Inspeccionan Componentes Ok
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

4- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474 - Saúl Lara Flores	02/10/2026	N	1
559 - Javier Vera Garrido	02/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLUCIONES

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción RESTABLECIMIENTO DE NC1

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN 46

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	7:00 9:30
Destino	PSN 46	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 2 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION
SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR SE AGREGAN 3 LITROS DE ACEITE SAE 50, SE CANBIA BOMBA DE AGUA DAÑADA, SE COLOCÁ BOMBA DE AGUA REPARADA
SE AGREGAN 15 LITROS DE ANTICONGELANTE DE OPS

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4
BOMBA DE AGUA - LIMPIEZA DE PJP4
ANTICONGELANTE 15 LITROS DE OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	02/10/2026	N	2 1/2
2111 CARLOS ROMERO RESENDEZ	02/10/2026	N	2 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		DERANDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PB.352

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	PSN 46	Hora de Realización	9:30 11:00
Destino	P6-352	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ▨ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE ENCONTRO CON NIVELES OK
SE LIMPIAN BUJIAS
SE INSPECCIONA MCI OK
SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	02/10/2026	N	1 1/2
2111 CARLOS ROMERO RESENDEZ	02/10/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZaletaT		GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	02/10/2026.	02/10/2026	02/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PG. 374

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	PG. 352	Hora de Realización	11:00 12:00
Destino	PG-374	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 5 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS.
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	02/10/2026	N	1
2111	CARLOS ROMERO RESENDEZ	02/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/10/2026.	02/10/2026	02/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLECTAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE BOMBA CENTRIFUGA

Equipo BOMBA CENTRIFUGA

Ubicación BSSN

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	02/10/2026
Origen	PG-374	**Hora de Realización**	12:00 13:00
Destino	BSSN	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE A BOMBA CENTRIFUGA ENCONTRANDOSE CON NIVEL OPTIMO

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	02/10/2026	N	1
2111 CARLOS ROMERO RESENDEZ	02/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		DERARDO DERNADE
Firma	HDZ		
Fecha	02/10/2026.	02/10/2026	02/10/2026

Orden de Trabajo

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P6.358

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	BJSN	Hora de Realización	13:00 / 14:00
Destino	P6.358	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 5 LITROS ACEITE SAE 50.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	02/10/2026	N	1
2111	CARLOS ROMERO RESENDEZ	02/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERARDO
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - NORTEC V8

Ubicación P6.398

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	P6.358	Hora de Realización	14:00 15:00
Destino	P6.398	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 2 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA MICRO
SE INSPECCIONA MCI

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 2 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	02/10/2026	N	1
2111 CARLOS ROMERO RESENDEZ	02/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN - 33

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	~~PS-398~~	Hora de Realización	15:00/16:00
Destino	PSN-33	Secuencia de Actividad	#07

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MCI
SE AGREGAN 3 LITROS ACEITE SAE 50.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	02/10/2026	N	1
2111 CARLOS ROMERO REGENDEZ	02/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/10/2026.	02/10/2026	02/10/2026

OPS OPERACIONES DE PETROLEOS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Restablecimiento de MCI Arrow por Cambio de Bandas MCI

Equipo

Ubicación PSN-232

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2-10-2026
Origen	baseSoledad	Hora de Realización	7:00-10:00
Destino	PSN-232	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

— Se encontro MCI ARROW F/O por Bandas Cortas Reventadas, Se Cambian Dos bandas Cortas C-144 Nuevas, Niveles-ok Se restablece MCI y UBox quedan operando

Materiales Empleados en la OT

2 Bandas Nuevas C-144 de PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1360	Victor Ruiz R	2-10-2026	N	3
1851	Pascual Martinez M	2-10-2026	N	3
638	Ernesto Arellanos R	2-10-2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz R		Gerardo Hernandez
Firma			
Fecha	2-10-2026	2-10-2026	2-10-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Retiro De Motor Arrow

Equipo MCI

Ubicación PS-703

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2-10-2026
Origen	PSN-232	Hora de Realización	10:00-12:00
Destino	PS-703	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

~ Con brazo Articulado, se retira MCI Arrow # KGA54L009# y se recuperan 3 Bandas C-125, TODO para Instalar en PS-794

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruizr	2-10-2026	N	2
1851 Pascual Martinezn	2-10-2026	N	2
638 Ernesto Arellanosz	2-10-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruizr		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	2-10-2026	2-10-2026	2-10-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOCIEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Carga DE Cabeza DE Caballo DE UBM LUFKIN UBM

Equipo

Ubicación ECS2

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2-10-2026
Origen	PS-703	Hora de Realización	12:00-14:00
Destino	ECS2	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con brazo articulado, se carga la cabeza de caballo de UBM LUFKIN para transportar para instalar en PS-794. ACTIVIDAD Terminada

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360	Victor Ruizr	2-10-2026	N	2
1851	Pascual Martinezm	2-10-2026	N	2
638	Ernesto Arellanosz	2-10-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruizr		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	2-10-2026	2-10-2026	2-10-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Recuperacion DE ACEITE Hidraulico

Equipo UNIDAD HLU

Ubicación PS-671

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2-10-2026
Origen	ECS2	Hora de Realización	14:00-16:00
Destino	PS.671	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE Recuperan 200 LTS DE ACEITE Hidraulico para ocuparlos en PS-116 , SE recuperan Con la bomba manual y SE Sacan del Deposito DE la UNIDAD HLU

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor RuizR	2-10-2026	N	2
1851 pascual MARTINEZa	2-10-2026	N	2
639 Ernesto Arellanos2	2-10-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor RuizR		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	2.10.2026	2-10-2026	2-10-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Toma de Medidas (levantamiento) p/ Fabricar Escalera de Contrapozo Aragon 159

Equipo Contrapozo de Interconexion de Lineas

Ubicación Aragon 159

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	Base PJP4 sol	Hora de Realización	7:00 - 8:00
Destino	Aragon 159	Secuencia de Actividad	N° 1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Acude A sitio se Realiza toma de Medidas en contrapozo de Interconexion de lineas Aragon 159 - Mod - 4 p/ Fabricar Escalera

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	02/10/2026	N	1
813 Javi Rivera M.	02/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Recuperacion de Material P/ Fabricar Escalera y Anclas de Contrapozo Aragon 159 Almacen OPS.

Equipo contrapozo de Interconexion de lineas

Ubicación Almacen ops.

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2/10/2026
Origen	~~Aragon - 159~~	Hora de Realización	8:00 - 9:00
Destino	Almacen ops	Secuencia de Actividad	N. 2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Realiza Corte de Varilla 7/8 y Celulas de Tuberia 2"/8 material P/ Fabricar Escalera y anclas de Barandal.

Materiales Empleados en la OT

Varilla 7/8 Redaccria Sobrante 2"/8 OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
207	Miguel Valencia M.	02/10/2026	N	1
813	Jair Rivera M.	02/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción habilitado de Anclas p/ Barandal de Contrapozo de Interconexion de lineas.

Equipo Contrapozo de Interconexion de lineas. Aragon 159

Ubicación Base PJP4 sol.

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	2/10/2026
Origen	Almacen ops.	Hora de Realización	9:00 - 11:00
Destino	Base PJP4 sol.	Secuencia de Actividad	N° 3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Realiza Corte de tramos tubo 27/8 y Ajustes ; Barrenado y Coloracion Varillas Resoldandose - en 4 tramos de tubo 27/8 habilitados como Anclas p/ instalar Barandal A Futuro en Contrapozo de interconexion de lineas de Aragon 159 - Med. - 4

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valenciano.	02/10/2026	N	2
813 Juan Rivera M.	02/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia		FERNANDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Fabricacion de Escalera p/ contrapoza de Interconexion de lineas Aragon 152-Med

Equipo Contrapoza de Interconexion de lineas Base PJP4 Sol

Ubicación Base PJP4 Sol

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	Base PJP4 Sol	Hora de Realización	11:00 - 15:00
Destino	Base PJP4 Sol.	Secuencia de Actividad	N: 4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se habilita Material P/ Escalera corte de Varilla 7/8 Diferentes Medidas.
- Doblez de Varilla y Armado de Escalera.
- colocacion de Anclas y Resoldandose pieza armada.

quedando Terminada de Fabricar Escalera.

NOTA; Anclas P/ Barandal y Escalera quedan Resguardadas En Almacen ops.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
707 Miguel Valencia M.	02/10/2026	N	4
813 Jair Rivera M.	02/10/2026	N	4

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion en TV-2 P/ Reparar charola Ecologica de VPV dañada

Equipo charola Ecologica de V.P.V.

Ubicación Modulo 2

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	02/10/2026
Origen	Base PJP4 sol	Hora de Realización	15:00 - 16:00
Destino	Modulo 2	Secuencia de Actividad	N°5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD"

- Se Acude a sitio se Realiza Inspeccion En TV-2 p/charola Ecologica de valvula de presion y Vacion
- presentando Daño x Corresion en diferentes partes de charola. estando completamente Inservible.
- SeRequiere; Fabricar Nueva charola de V.P.V.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	02/10/2026	N	1
813 Jair Rivera M.	02/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	02/10/2026	02/10/2026	02/10/2026