SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

PJP4

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 05 MES: OCTUBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	✓			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	—			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	✓			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	—			
9	RETROEXCAVADORA	—			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción RESTABLECIMIENTO DE ENERGIA M.T. 13.2KV

Equipo RED ELECTRICA M.T. 13.2KV

Ubicación BSS-1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/26
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	07:00-08:00
Destino	BSS-1	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

NO SE REALIZA RESTABLECIMIENTO DE ENERGIA M.T. 13.2KV DE EJ. SOMBRERETE HACIA BSS-1/EC5-2. SE OBSERVO CORTACIRCUITO CON CANILLA ACTIVADA EN LINEA CON FALLO RECURRENTE DURANTE PERIODOS DE LLUVIA. SE REALIZO RECORRIDO Y SE TOMARON LECTURAS DE VOLTAJE EN TABLERO PRINCIPAL, QUEDA UNA FASE EFECTIVA DE 120V HACIA CALETA. SE SUSPENDE ACTIVIDAD POR PRESENCIA DE LLUVIA LIGERA (CHIRIZA) A MODERADA.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2129 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	05/10/26	N	1
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	05/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	05/10/2026	5/10/2026	5/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo MOTOR C.I. MBCI-1

Ubicación BSS-2

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/26
Origen	BSS-1	Hora de Realización	08:00 - 09:30
Destino	BSS-2	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZO MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL MOTOR C.I. MBCI-1, SE DIO LIMPIEZA Y RETIRO AGUA DEL POZO NEGRITA, SE LIMPIO MANUALMENTE EL CABLE Y CONECTORES CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REMPRETO TORNILLERIA DE CONECTORES, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 3.28Ω

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	05/10/26	N	1.5
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	05/10/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	JOSE R. CHONG		GERARDO BERNAL
Firma			
Fecha	05/10/2026	5/10/2026	5/10/2026

PJP4

OPS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 05/10/26

Equipo: MOTOR CI MBC1-1

Ubicación: B55-2

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno	✓	Humedo		Seco	Temperatura 30	°C	
Tipo de Suelo :	✓	Arcilla		Caliza	✓	Arena	
		Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : MOTOR CI MBC1-1

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso	✓	
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	16"	
Diametro	14"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	3.128Ω	30 Seg.	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong	Jose Cabrera	FERNANDO BERNAL
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo MOTOR C.I. MBC1-2

Ubicación BSS-2

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/26
Origen	BSS-2	Hora de Realización	09:30-11:00
Destino	BSS-2	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZO MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL MOTOR C.I. MBC1-2, SE DIO LIMPIEZA Y SE RETIRO AGUA DEL POZO VISITA, SE LIMPIO MANUALMENTE EL CABLE Y CONECTORES CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRETO TORNILLERIA DE CONECTORES, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 1.355Ω

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	05/10/26	N	1.5
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	05/10/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

PJP4

OPS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 05/10/26

Equipo: MOTOR CI MBCI-2

Ubicación: BSS-2

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno	✓	Humedo		Seco	Temperatura	30	°C
Tipo de Suelo :	✓	Arcilla		Caliza	✓		Arena
		Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : MOTOR CI MBCI-2

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión:

11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso	✓	
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	16"	
Diametro	14"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	1.355Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Orona		DERANDO DURAN
Fecha	05/10/2026	5/10/2026	5/10/2026
Firma			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SUIZAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo BOMBA PARA AGUA DE SERVICIOS

Ubicación B55-2

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	05/10/26
Origen	B55-2	**Hora de Realización**	11:00-12:30
Destino	B55-2	**Secuencia de Actividad**	4

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DE BOMBA PARA AGUA DE SERVICIOS, SE RETIRO AGUA DE POZO VISTA, SE DIO LIMPIEZA A CABLE Y CONECTORES CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRETO TORNILLERIA DE CONECTORES MECANICOS, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTENCIA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR 21.3Ω

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	05/10/26	N	1.5
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	05/10/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	05/10/2026	5/10/2026	5/10/2026

PJP4

OPS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 05/10/26

Equipo: OBA P/AGUA DE SERVICIOS

Ubicación: 055-2

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno	✓	Humedo		Seco	Temperatura	30	°C
Tipo de Suelo :	✓	Arcilla		Caliza	✓	Arena	
		Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : OBA P/AGUA DE SERVICIOS

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso	✓	
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	16"	
Diametro	14"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	21.3Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		GERARDO BERNAL
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A SIST. ELECTRICOS (TAB., ALUMB. CASETA)

Equipo TABLERO, ALUMBRADO CASETA

Ubicación BSS-2

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/26
Origen	BSS-2	Hora de Realización	12:30-14:00
Destino	BSS-2	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A SISTEMAS ELECTRICOS, DE TABLERO Y ALUMBRADO CASETA, SE REVISO TABLERO PRINCIPAL, SE LE RETIRO TAPA FRONTAL Y SE DIO LIMPIEZA AL INTERIOR, SE REAPRETO TERMINALES Y TORNILLERIA DE BARRA DE NEUTROS Y TIERRAS, SE VERIFICO EL CORRECTO VOLTAJE ENTRE FASES Y NEUTRO. SE REALIZO PRUEBA OPERATIVA A LUMINARIA EN CASETA Y SE OBSERVO DAÑADA 01 TIPO GABINETE DE TUBOS FLUORESCENTES.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	05/10/26	N	1.5
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	05/10/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong	Jesus Suhm	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SUR-SURESTE

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A SIST. ELECTRICOS (TAB. ALUMB. EXTERIOR)

Equipo TABLERO, ALUMBRADO EXTERIOR

Ubicación B55-2

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/26
Origen	B55-2	Hora de Realización	14:00-15:30
Destino	B55-2	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A SISTEMAS ELECTRICOS, DE TABLEROS Y ALUMBRADO EXTERIOR, SE REVISARON TABLEROS PRINCIPALES, SE RETIRARON TAPAS FRONTALES Y SE DIO LIMPIEZA AL INTERIOR, SE REAPRETARON TERMINALES DE INTERRUPTORES Y BORNERAS, SE VERIFICO VOLTAJES, ENTRE FASES Y NEUTRO. SE REALIZO PRUEBA OPERATIVA A LUMINARIA EXTERIOR. SE OBSERVARON DAÑADAS 02 REFLECTORES PERIMETRALES Y 01 LUMINARIA A PRUEBA DE EXPLOSION EN COBERTIZO DE BOMBAS.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	05/10/26	P	1.5
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	05/10/26	P	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo TRAMPA DE ENVIO GASODUCTO 12"

Ubicación BSS-1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/26
Origen	BSS-2	Hora de Realización	15:30-17:00
Destino	BSS-1	Secuencia de Actividad	7

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DE TRAMPA DE ENVIO, SE DIO LIMPIEZA A POZO VISITA, SE LIMPIO MANUALMENTE CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL AL CABLE Y CONECTORES, SE REAPRETO TORNILLERIA DE CONECTORES, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD CON EQUIPO GROUND TESTER ARROJO UN VALOR DE 7.07Ω

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	05/10/26	N	1.5
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	05/10/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	JOSE R. CHONG	JESUS CUEVAS	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

PJP4

OPS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden : _____ Fecha : 05/10/26

Equipo: TRAMPA DE ENVIO GASODUCTO 12"

Ubicación: B55 - 1

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno	✓	Humedo		Seco	Temperatura 30	°C
Tipo de Suelo :	✓	Arcilla		Caliza	✓	Arena
		Piedra		Arenisca	Otro: _____	

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : TRAMPA DE ENVIO GASODUCTO 12"

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 673-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso	✓	
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA		
Altura	16"	
Diametro	14"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	7.07Ω	80 seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong	Jesus Sutton	GERARDO GERARDO
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026
Firma			

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAR

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Limpieza de filtro tipo canasta

Equipo Filtro tipo canasta descarga de pipa

Ubicación Modulo 1

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	5/10/2026
Origen	Base PJP4	**Hora de Realización**	7:00 9:00
Destino	Mod 1	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a modulo 1 a realizar limpieza de filtro tipo canasta de descarga de pipas retrolavado encontrandose con basura se limpia con desengrasante e instala quedando listo operando

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernández Gallegos	5/10/2026	N	2
2107	Isai	Hernández Gonzales	5/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERARDO
Firma			
Fecha	5/10/2026	5/10/2026	5/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de Indicador de presion PI-105

Equipo Linea de descarga de MDC1-1

Ubicación BS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	5/10/2026
Origen	Mod 1	Hora de Realización	9:00 10:00
Destino	BS II	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a modulo Soledad II a realizar Calibracion de indicador de presion marca Dewit con rango de 0 a 1000 Psi comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 200, 400, 600, 800 1000 Psi encontrandose con una lectura confiable quedando lista para su operacion

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	5/10/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	5/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	5/10/2026	5/10/2026	5/10/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 5/10/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BS II

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 101407 1500
RESOLUCION: Analogica	**TAG:** PI-105
RANGO: 0 - 1000Psi	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Julio

MANOMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 2026 1014
RANGO: 0 - 3000Psi	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				10%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	0TRO( )	
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )	OTRO Linea de descarga		
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )	OTRO 110mm		
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )	A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )	IP65( )	
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )	N/A( )	OTRO	
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)		OTRO	
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO	
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)	POSTERIOR( )		OTRO	
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓) OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓) SI( )	ESPECIFIQUE			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	200 Psi	200 Psi	0	
	Ascendente	" "	400 Psi	400 Psi	0	
	Ascendente	" "	600 Psi	600 Psi	0	
	Ascendente	" "	800 Psi	800 Psi	0	
	Ascendente	" "	1000 Psi	1,000 Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro en buen estado con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Cristian Hernández Gallegos	Israel Salinas	FERNANDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	5/10/2026	5/10/2026	5/10/2026

Orden de Trabajo

Descripción Calibracion de Indicador de presion PI-104

Equipo Linea de Succion de MBC1-1

Ubicación BS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	5/10/2026
Origen	BS II	Hora de Realización	10:00 11:00
Destino	BS II	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion marca metron con rango de 0 a 200 Psi realizando una corrida comparando con manometro patron de 0 40 80 120 160 200 Psi encontrandose con una lectura confiable quedando listo para operar

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernandez Gallegos	5/10/2026	N	1
2507 Isai Hernandez Gonzalez	5/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos	Jesus Cuellar	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	5/10/2026	5/10/2026	5/10/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN: **FECHA:** 5/10/2026

COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** Bs II

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Metron	**NUMERO DE SERIE:** SIN
RESOLUCION: Analogico	**TAG:** PI-104
RANGO: 0-200 PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Julio

MANOMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014
RANGO: 0-3000PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				0%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	OTRO( )	
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )	OTRO Linea de succion		
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm(✓)	OTRO		
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE( )	ALUMINIO( )	FENOL(✓)	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )	A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	TIPO DE CAJA:	SECA(✓)	LLENA( )	4X( )	IP65( )	
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA( )	ACEITE SILICON( )	N/A(✓)	OTRO	
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO(✓)	VIDRIO PLANO( )	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)		OTRO	
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO	
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)	POSTERIOR( )		OTRO	
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓) OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓)	SI( )	ESPECIFIQUE		

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	40 Psi	40 Psi	0	
	Ascendente	" "	80 Psi	80 Psi	0	
	Ascendente	" "	120 Psi	120 Psi	0	
	Ascendente	" "	160 Psi	160 Psi	0	
	Ascendente	" "	200 Psi	200 Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Garrayan		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	5/10/2026	5/10/2026	5/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-111

Equipo Separador de liquidos de MBC1-2

Ubicación BS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	5/10/2026
Origen	BS II	Hora de Realización	11:00 12:00
Destino	BS II	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion marca dewit con rango de 0 a 100 Psi Comparando con manometro patron realizando una carrida de 0, 20, 40, 60, 80 y 100 Psi encontrandose con una lectura confiable quedando listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	5/10/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	5/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	5/10/2026	5/10/2026	5/10/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 5/10/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BS II

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 10180700542
RESOLUCION: Analogico	**TAG:** PI-111
RANGO: 0-100 Psi	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Julio

MANOMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014
RANGO: 0-3000 PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				0%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )		RECEPTOR( )	OTRO( )
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )		OTRO Separador de liquidos	
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )		OTRO 150 mm	
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )		A PRESION( )	ESTÁNDAR( )
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )		DISCO( )	OTRO
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )		IP65( )
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )		N/A( )	OTRO
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )		OTRO
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )		OTRO
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)			OTRO
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)		POSTERIOR( )		OTRO
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓)	OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓)	SI( )	ESPECIFIQUE		

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion Hidrostatica	0PSI	0 PSI	0	
	Ascendente	Presion Hidrostatica	20PSI	20PSI	0	
	Ascendente	" "	40PSI	40PSI	0	
	Ascendente	" "	60PSI	60PSI	0	
	Ascendente	" "	80PSI	80PSI	0	
	Ascendente	" "	100PSI	100PSI	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro en buen estado con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	5/10/2026	5/10/2026	5/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-109

Equipo Linea oleoducto 6"06 descarga de bombas

Ubicación BS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	5/10/2026
Origen	BS II	Hora de Realización	12:00 13:00
Destino	BS II	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion marca dewit con rango de 0 a 1000 Psi comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 200, 400, 600, 800 y 1000 Psi encontrandose con una lectura confiable queda listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández Gallegos	5/10/2026	N	1
2107	Isai Hernández Gonzalez	5/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	5/10/2026	5/10/2026	5/10/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:		**FECHA:** 5/10/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BSII	
MANÓMETRO A MANTENIMIENTO			
MARCA: Dewit		**NUMERO DE SERIE:** 06170703084	
RESOLUCION: Analogico		**TAG:** PI-104	
RANGO: 0-1000PSI		**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** JULIO	
MANÓMETRO PATRON			
MARCA: Ashcroft		**NUMERO DE SERIE:** 24100705	
RESOLUCION: Digital		**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014	
RANGO: 0-3000PSI		**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254703	

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				0%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )		RECEPTOR( )	OTRO( )
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )		OTRO linea de descarga	
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )		OTRO 114mm	
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )		A PRESION( )	ESTÁNDAR( )
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO( )	POSTERIOR( )		DISCO( )	OTRO
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )		IP65( )
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )		N/A( )	OTRO
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )		OTRO
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )		OTRO
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)			OTRO
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:		INFERIOR(✓)	POSTERIOR( )		OTRO
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓)	OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO( )	SI( )	ESPECIFIQUE		

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	200Psi	200Psi	0	
	Ascendente	" "	400Psi	400Psi	0	
	Ascendente	" "	600Psi	600Psi	0	
	Ascendente	" "	800Psi	800Psi	0	
	Ascendente	" "	1000Psi	1000Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

1 Se encuentra manometro con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	5/10/2026	5/10/2026	5/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de Valvula de Seguridad PSV-103

Equipo Valvula de seguridad SLV-1

Ubicación BS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	5/10/2026
Origen	BS IT	Hora de Realización	13:00 15:00
Destino	BS IT	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza retiro de valvula de seguridad de separador de liquidos para realizar su calibracion encontrandose en buen estado Se aplica presion de nitrogeno quedando calibrado a 2 kg/cm² se instala quedo operativo

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	5/10/2026	N	2
2107 Isai Hernández Gonzalez	5/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		
Firma			
Fecha	5/10/2026	5/10/2026	5/10/2026

CALIBRACION DE VALVULAS DE RELEVO DE PRESION

PJP4

Fecha de Calibración:	5/10/2026
No. Certificado:	20254705
No. Orden	

Proyecto: Suelduo

Area: BSII

ID de la valvula	ID Equipo/Circuito	Fabricante	Servicio	Tipo/Modelo	No de Serie
PSV-103	Separador de liquidos	Well mark	Gas	W26QIEU1 -311M-154	8831 90-33

Entrada Bridada/Roscada		
Tamaño	1 Pulg	Pulg
Clase	S/D	#
Tipo	Roscada	

Salida Bridada/Roscada		
Tamaño	1 Pulg	Pulg
Clase	S/D	#
Tipo	Roscada	

Capacidad		
Gas	S/D	SCFM
Vap. Sat.	S/D	Lb/hr
Liq	S/D	GPM

Materiales	
Cuerpo	A.C
Bonete	A.I
Trim	A.I

Periodo de Calibación:	Taller:	Semestral

Información del Resorte		
N° Resorte	S/D	
Material	A.C	
Rango de Presión		
De:	S/D	psi
A:	S/D	psi

Orificio		
Area	S/D	pulg²
Designación	S/D	

Ajuste de la Válvula	
Presión ajuste en frio	2 kg/cm²
Presión de operación:	1 kg/cm²

Fuelle	
Material	N/A

O-Ring	
Material	N/A

Inspección visual "como se recibe"				
	Depósito en:			
	Boquilla	Cuerpo Entrada	Cuerpo Salida	Bonete
N/A				
Ninguno				
Ligero	✓	✓	✓	✓
Medio				
Denso				

Prueba "como se recibe (Pre-Pop)		
Medio de Prueba:	Presion de Nitrogeno	
Abrió	2 kg/cm²	
Cerró	1,5 kg/cm²	
Pre-Pop Aprobada	✓	

Observaciones inspección "como se recibe"		
No se efectuó prueba por estar extremadamente sucia la valvula		Reducir periodo de inspeccion y tomar medidas correctivas
Abrió a la presion de ajuste	✓	disparo "como se recibe"
Válvula atascada o atorada		Reducir periodo de inspeccion 50%
Abrió arriba de la presión de ajuste	1a vez	Efectuar 2a prueba
	2a vez	Reducir periodo de inspección 25%

Despues de la toma previa de datos acción a tomar:					
Calibración	✓	Ajuste	☐	Mantenimiento	☐

Abreviaturas:

N/A: No Aplica

S/I: Sin Información

Carlos Hernández Gallegos
Calibro PJP4
Nombre y firma

Autorizo PJP4
Nombre y firma

Gerardo Bernabe
Autorizo OPS
Nombre y firma

OPS	CALIBRACION DE VALVULAS DE RELEVO DE PRESION	PJP4

DATOS INSTRUMENTO PATRON		
INSTRUMENTO	MANOMETRO	MANOGRAFO
Marca:	Ashcroft	
Resolución	Digital	
Rango:	0-3000PSI	
Seial /cod.:	241007U3	
Vence:	20261014	
Certificado:	20254705	

RESULTADOS DE CALIBRACION				
CORRIDA	**INSTRUMENTO PATRON**	**IBC**	**ERROR**	**UNIDADES**
1	2	2	0	Kg/cm2
2	2	2	0	Kg/cm2
3	2	2	0	Kg/cm2
4	2	2	0	Kg/cm2

La Empresa , aprueba que la VÁLVULA DE SEGURIDAD correspondiente al

T A G: PSV-103 Ubicación BS TT Ha Sido Calibrada

Según lo demuestra el Registro: GRÁFICO Garantizando la Competencia Técnica y

la trazabilidad a Patrones Nacionales de Medida.

Carlos Hernandez Gallegos
Calibro PJP4
Nombre y firma

Autorizo PJP4
Nombre y firma

Gerardo Bernabe
Autorizo OPS
Nombre y firma

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de valvula de seguridad PSV-910

Equipo Valvula de seguridad MBC1-1

Ubicación BS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	5/10/2026
Origen	BS II	Hora de Realización	15:00 17:00
Destino	BS II	Secuencia de Actividad	7

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza retiro de valvula de seguridad para realizar su limpieza y calibracion. Se aplica presion de nitrogeno quedando calibrada a 18 kg/cm² se instala quedando listo para operar.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández Gallegos	5/10/2026	N	2
2107	Isai Hernández Gonzalez	5/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	5/10/2026	5/10/2026	5/10/2026

CALIBRACION DE VALVULAS DE RELEVO DE PRESION

Fecha de Calibración:	5/10/2026
No. Certificado:	20254703
No. Orden	

Proyecto: Soldadura **Area:** BSM

ID de la valvula	ID Equipo/Circuito	Fabricante	Servicio	Tipo/Modelo	No de Serie
PSV-116	MBC1-1	Mercer-valve	gas	26x1711LX1	1826585

Entrada Bridada/Roscada		
Tamaño	2" in	Pulg
Clase	S/D	#
Tipo	Roscada	

Salida Bridada/Roscada		
Tamaño	2" in	Pulg
Clase	S/D	#
Tipo	Roscada	

Capacidad		
Gas	S/D	SCFM
Vap. Sat.	S/D	Lb/hr
Liq	S/D	GPM

Materiales	
Cuerpo	A.I
Bonete	A.C
Trim	A.I

Periodo de Calibación:	Taller:	Semestral

Información del Resorte	
N° Resorte	S/D
Material	A.I
Rango de Presión	
De:	S/D psi
A:	S/D psi

Orificio		
Area	S/D	pulg²
Designación	S/D	

Ajuste de la Válvula	
Presión ajuste en frio	15 Kg/cm²
Presión de operación:	12 Kg/cm²

Fuelle	
Material	N/A

O-Ring	
Material	N/A

Inspección visual "como se recibe"				
	Depósito en:			
	Boquilla	Cuerpo Entrada	Cuerpo Salida	Bonete
N/A				
Ninguno				
Ligero	✓	✓	✓	✓
Medio				
Denso				

Prueba "como se recibe (Pre-Pop)		
Medio de Prueba:	Presión de Nitrogeno	
Abrió	18 Kg/cm²	
Cerró	15 Kg/cm²	
Pre-Pop Aprobada	✓	

Observaciones inspección "como se recibe"		
No se efectuó prueba por estar extremadamente sucia la valvula		Reducir periodo de inspeccion y tomar medidas correctivas
Abrió a la presion de ajuste	✓	disparo "como se recibe"
Válvula atascada o atorada		Reducir periodo de inspeccion 50%
Abrió arriba de la presión de ajuste	1a vez	Efectuar 2a prueba
	2a vez	Reducir periodo de inspección 25%

Despues de la toma previa de datos acción a tomar:					
Calibración	☑	Ajuste	☐	Mantenimiento	☐

Abreviaturas:

N/A: No Aplica

S/I: Sin Información

Cuauhtemoc Hdez Gallegos
Calibro PJP4
Nombre y firma

Autorizo PJP4
Nombre y firma

Gerardo Bernabe
Autorizo OPS
Nombre y firma

OPS	CALIBRACION DE VALVULAS DE RELEVO DE PRESION	PJP4

DATOS INSTRUMENTO PATRON		
INSTRUMENTO	MANOMETRO	MANOGRAFO
Marca:	Ashcroft	
Resolución	Digital	
Rango:	0-3000 PSI	
Seial /cod.:	24100703	
Vence:	20261014	
Certificado:	20254703	

RESULTADOS DE CALIBRACION				
CORRIDA	**INSTRUMENTO PATRON**	**IBC**	**ERROR**	**UNIDADES**
1	18	18	0	Kg/cm²
2	18	18	0	Kg/cm²
3	18	18	0	Kg/cm²
4	18	18	0	Kg/cm²

La Empresa , aprueba que la VÁLVULA DE SEGURIDAD correspondiente al

T A G: PSV-110 Ubicación MBC1-1 Ha Sido Calibrada

Según lo demuestra el Registro: **GRÁFICO** Garantizando la Competencia Técnica y

la trazabilidad a Patrones Nacionales de Medida.

Cesar Hernández Gallegos
Calibro PJP4
Nombre y firma

Autorizo PJP4
Nombre y firma

GERARDO BERNABE
Autorizo OPS
Nombre y firma

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PB - 374

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/2026
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	07:00 - 08:30
Destino	PB - 374	Secuencia de Actividad	# 01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 5 LTS DE ACEITE SAE 50. NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALZADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2959 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	05/10/26	N	1 1/2
3603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	05/10/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNARDE
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-261

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/2026
Origen	PG-374	Hora de Realización	08:30 - 10:00
Destino	PSN-261	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 8 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALZADAS

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MEZA	05/10/26	N	1 1/2
8603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	05/10/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción AJUSTE DE VELOCIDAD A UBM

Equipo UBM - WEATHERFORD

Ubicación PSN-291

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/2026
Origen	PSN-261	Hora de Realización	10:00 - 11:30
Destino	PSN-291	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 4 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
PROGRAMAR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA. PRESENTA JUEGO EN POLEA
SE REALIZA AJUSTE DE EPM DE 1.4 A 1.6 EPM. SE REGULA PRESION DE GAS TR Y GOBERNADOR DE MCI.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	05/10/26	N	1 1/2
2602 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	05/10/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 2930

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/2026
Origen	PSN - 291	Hora de Realización	11:30 - 12:30
Destino	PSN - 2930	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI. SE SUMINISTRAN 3 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE INSPECCIONA MCI. SE ENCONTRO BOTÓN PUSH HACIENDO FALSO ELECTRICO, SE ELIMINA.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9279 LUIS EMMANUEL GOMEZ MEZA	05/10/26	N	1
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	05/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 272

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/2026
Origen	PSN - 2930	Hora de Realización	12:30 - 13:30
Destino	PSN-272	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS. SE ENCONTRARON CALZADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	05/10/2026	N	1
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	05/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 190

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/2026
Origen	PSN - 272	Hora de Realización	13:30 - 14:30
Destino	PSN - 190	Secuencia de Actividad	# 06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 8 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS. SE ENCONTRARON CALZADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	05/10/26	N	1
8603 DANIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	05/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DANIAN A. RODRIGUEZ		DERANDO BERNAL
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR VORTEC V8

Ubicación PB-398

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/2026
Origen	PSN-190	Hora de Realización	14:30 - 16:00
Destino	PB-398	Secuencia de Actividad	#07

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE INSPECCIONAN BAROS AUTOMATICOS OK.
MCI PRESENTA MARCHA DAÑADA. SE PATINA VENDOR. PROGRAMAR CAMBIO, MARCHA ASEGURADA.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	05/10/26	N	1 1/2
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	05/10/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COSTA AFUERA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR VORTEC V8

Ubicación PSN - 289

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	05/10/2026
Origen	PB-398	**Hora de Realización**	16:00 - 17:00
Destino	PSN-289	**Secuencia de Actividad**	# 08

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE INSPECCIONA MCI, SE ENCONTRO CON BAJAS REVOLUCIONES
SE AJUSTAN.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
8939 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	05/10/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	05/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mci

Equipo motor arrow

Ubicación Pb-129

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/2026
Origen	Base Operativa	Hora de Realización	7:00 - 9:00
Destino	Pb-129	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encuentra motor y unidad fuera de operación, se revisan niveles, nivel de aceite OK, nivel anticongelante OK.
se revisa tensión de bandas de alternador OK, Bomba de agua normal.
se encuentran bujías sucias se les realiza limpieza quedando limpias.
se deja operando completo.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 Saul Lara Flores	05/10/2026	N	2
559 Javier Vera Barrido	05/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspección de mci

Equipo motor Vortec V8

Ubicación PS - 498

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/2026
Origen	Pb - 129	Hora de Realización	9:00 - 10:00
Destino	PS - 498	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

se encontro motor y unidad operando se realiza la inspección de niveles por medio de la mirilla OK. se inspeccionan componentes encontrandose normal se realiza el ajuste al tiempo del motor para un mejor funcionamiento. se deja operando normal

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	05/10/2026	N	1
559	Javier Vera Garrido	05/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		DERANDO
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Apoyo Para Puesta en marcha.

Equipo: motor Arrow

Ubicación: Ps- 537

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/2026
Origen	Ps-298	Hora de Realización	10:00 - 11:30
Destino	Ps-537	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro: 1½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

se encontro motor y unidad fuera de operacion, se revisan los niveles, se agregan 4 litros de aceite SAE 50 proporcionados por PJP4, se inspecciona nivel de anticongelante OK.
se revisan componentes, tension de banda de alternador, se revisa bomba de agua OK.
Se deja operando Completo.

Materiales Empleados en la OT

4 litros de aceite sae 50 propercionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul lara flores	05/10/2026	N	1½
559	Javier Vera Garrido	05/10/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara flores		DERANDO
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Anayo para puesta En marcha

Equipo motor Arranq

Ubicación PS- G62

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/2026
Origen	PS - 537	Hora de Realización	11:30 - 13:00
Destino	PS- G62	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de Operacion Se Realizo la Inspeccion de Niveles a nivel de Anticongelante y Aceite Encontrando Normal Se Checan Componentes como Bandas de alternador y Se checa Bomba de agua OK Se Realiza la Limpieza de Bujias Se deja operando Completo por Intermitencia

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1414 - Saul Lara Flora	05/10/2026	N	1 1/2
559 - Javier Vera Conde	05/10/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Intento de Urto

Equipo: motor Guelenca

Ubicación: PS - 127

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/2026
Origen	PS - 662	Hora de Realización	13:00 14:00
Destino	PS - 127	Secuencia de Actividad	# 05

Tiempo Paro: 1 Hrs Razón de Paro: Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion por Intento de Urto Se Encontro contiro En puerta de Succion Presentando Bomba hidraulica Desacoplada con Mangueras de alta presion Rotas

Se traslada Bomba hidraulica con Acoplamiento a compresoras 2- por Indicaciones de Personal de ops

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
H24- Saul lara Flores	05/10/2026	N	1
559 David Vera Gamab	05/16/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul lara F		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Inspeccion de Niveles a mci

Equipo: motor Arrow

Ubicación: PS- 569

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/2026
Origen	PS - 127	Hora de Realización	14:00-15:30
Destino	PS - 569	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro: 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Operando Normal Se deja Fuera de Operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Agregando 4- Lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4 Se Checa Nivel de anticongelante Encontrando Normal Se Inspeccionan Componentes OK
Se Checa Bomba de agua OK
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

4- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474- Saul Lara Flores	05/10/2026	N	1 1/2
559- Javier Vera Gamboa	05/10/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS LIMITADA

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción: Inspeccion de Niveles a mci

Equipo: motor Arrow

Ubicación: PS-567

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05/10/2026
Origen	PS-569	Hora de Realización	15:30-17:00
Destino	PS-567	Secuencia de Actividad	#07

Tiempo Paro: 1½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal Se deja Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Agregando 3- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4
Se Inspecciona nivel de anticongelante OK
Se Checan Componentes OK Se Inspecciona Bomba de agua OK Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

3- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	05/10/2026	N	1½
559- Javier Vera Gamez	05/10/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F	[illegible]	DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	05/10/2026	05/10/2026	05/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Restablecimiento de TCCI

Equipo WFO con motor ARROW

Ubicación PS-672

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05-10-2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	07:00-09:00
Destino	PS-672	Secuencia de Actividad	01

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor fuera de operacion se realiza la instalacion de 2 bandas cortas C-112 nuevas preparadas por PJP4. se alinea TCCI y se tensan bandas quedando OT. se inspeccionan los niveles OT. se restablece operando completa

Materiales Empleados en la OT

2 bandas cortas nuevas C-112 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Cuitañeda	05-10-2026	N	2
2268 Roberto Juarez Cuervo	05-10-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cuitañeda		FERNANDO BERNABE
Firma			
Fecha	05-Oct-2026	05-Oct-2026	05-Oct-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de TMCI

Equipo ufo con motor Arrow

Ubicación PS-653

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05-10-2026
Origen	PS-672	Hora de Realización	09:00-11:00
Destino	PS-653	Secuencia de Actividad	02

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor fuera de Operacion
se realiza la revision, se encontro con paro efectuado de estopero ecologico se encontro charola llena de aceite se drena, se inspeccionan los niveles OK se reestablece operando completa

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Cañaveda	05-10-2026	N	2
2268 Roberto Juarez Luevano	05-10-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañaveda		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	05-10-2026	05-10-2026	05-10-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-636

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05-10-2026
Origen	PS-653	Hora de Realización	11:00-12:30
Destino	PS-636	Secuencia de Actividad	03

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontra motor operando normal
Se realiza la revicion de niveles de aceite al motor agregandole 5 lts de aceite SAE 50, nivel de anticongelante OK (Programar remplazo de marcha presenta daño) operando completo

Materiales Empleados en la OT

5 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Castañeda	05-10-2026	N	1.5
2268 Roberto Juarez Cuevas	05-10-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda	Iván Suhu	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	05-10-2026	05-10-2026	05-10-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEADO

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-4

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05-10-2026
Origen	PS-636	Hora de Realización	12:30-14:00
Destino	PS-4	Secuencia de Actividad	04

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontra motor operando normal se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite SAE 50, se conecta cable de charola de eitopero ecologico, se realizan pruebas quedando el nivel de anticongelante OK operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Gutierrez	05-10-2026	N	1.5
2268	Roberto Juarez Cuervo	05-10-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Gutierrez	Jesus Salinas	Gerardo Hernandez
Firma			
Fecha	05-10-2026	05-10-2026	05-10-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Inspección de niveles

Equipo Flotor Arrow

Ubicación PS-652

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05-10-2026
Origen	PS-4	Hora de Realización	14:00-15:00
Destino	PS-652	Secuencia de Actividad	05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal se realiza inspeccion de niveles de aceite al motor agregandole 6 lts de aceite SAE 50, se corrige calibracion de charola de ertapera ecologica quedando ok-se realizan pruebas de funcionamiento ok-se checa nivel de anticongelante ok operando completo

Materiales Empleados en la OT

6 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel [illegible] Castañeda	05-10-2026	N	1
22688 Roberto Juarez Cuevas	05-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel [illegible] Castañeda	[illegible]	[illegible]
Firma			
Fecha	05-10-2026	05-10-2026	05-10-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Werchar

Ubicación PSN-313

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	05-10-2026
Origen	PS-052	Hora de Realización	15:00-16:00
Destino	PSN-313	Secuencia de Actividad	06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontra motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 5 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante ok
Operando completo.

Materiales Empleados en la OT

5 lts de aceite SAE 50 (RIMA)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Peter Caltañeda	05-10-2026	N	1
2268	Roberto Juarez Cuervo	05-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Peter Caltañeda	Juan Soto	DERARDO DERNARDE
Firma			
Fecha	05-10-2026	05-10-2026	05-10-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Recuperacion de separador de gas

Equipo separador de gas

Ubicación PS-626

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	05-10-2026
Origen	PSN-313.	**Hora de Realización**	16:00 - 17:00
Destino	PS-626	**Secuencia de Actividad**	07

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza la recuperacion del separador de gas, se desconecta alimentacion de gas y se recupera manguera para ser resguardada

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Cañaveda	05-10-2026	N	1
2268 Roberto Jimenez Cuevas	05-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañaveda	Jesus Sanchez	DERANDO DERNADEC
Firma			
Fecha	05-10-2026	05-10-2026	05-10-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Carga DE Tambos con producto Quimico crosox

Equipo Quimico

Ubicación Almacen ops

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	5-10-2026
Origen	BASE SOLEDAD	Hora de Realización	7:00 - 9:00
Destino	Almacen OPS	Secuencia de Actividad	V

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con Brazo Articulado, se carga Tambores con producto Quimico crosox para realizar Trasiegos en Depositos SITIO DEL AREA NORTE

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1360	Victor Ruiz R	5-10-2026	N	2
1851	Pascual martinez a	5-10-2026	N	2
638	Ernesto Arellano	5-10-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz R		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	5-10-2026	5-10-2026	5-10-2026

Orden de Trabajo

Descripción Traslego de Producto Químico Crohox a SKID

Equipo SKID de Inyección

Ubicación CBN-SEG-A-SP-31

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	5-10-2026
Origen	Almacen-ops	Hora de Realización	9:00 - 11:00
Destino	CBN-SEG-A-PS-31	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Suministro a Deposito SKID de Inyeccion con 416 LTS de Producto Químico Crohox de ops

Nivel Inicial 0 cm — Nivel final: 32 cm

Materiales Empleados en la OT

416 LTS de producto Químico Crohox de ops

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruizm	5-10-2026	N	2
1851 Pascual Martinezm	5-10-2026	N	2
638 Ernesto Arellanom	5-10-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruizm	[illegible]	Gerardo Hernandez
Firma			
Fecha	5-10-2026	5-10-2026	5-10-2026

Orden de Trabajo

Descripción TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX A SKID

Equipo SKID DE INYECCIÓN

Ubicación OLD-BS-MOD-1 Km. 2.629

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT	MPS01.207 NTE	Fecha de Realización	5-10-2026
Origen	Km 0.734	Hora de Realización	11:00-13:00
Destino	OLD MOD-1 Km. 2.629	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SUMINISTRO A SKID DE INYECCION CON 416 LTS DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX DE OPS

NIVEL INICIAL: 6 cm - NIVEL FINAL: 38 cm

Materiales Empleados en la OT

416 LTS DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruiz R	5-10-2026	N	2
1851 Pascual Martinez M	5-10-2026	N	2
638 Ernesto Arellanos Z	5-10-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R	JESUS SUSTAITA	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	5-10-2026	5-10-2026	5-10-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Trasiego de producto Químico cronox a SKID

Equipo SKID DE INYECCION

Ubicación GDO-BS-MOD-I KM-2.644

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	5-10-2026
Origen	OLD-BS-MOD-1 Km 2.629	Hora de Realización	13:00-15:00
Destino	GDO-BS-MOD-1 Km 2.644	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Suministro a deposito SKID de inyeccion con 208 LTS de producto Químico cronox de ops

Nivel inicial: 6 cm — Nivel final: 21 cm

Materiales Empleados en la OT

208 LTS de producto Químico cronox / de ops

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruizr	5-10-2026	N	2
1851 Pascual Martinezm	5-10-2026	N	2
638 Ernesto Arellanoz	5-10-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruizr		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	5-10-2026	5-10-2026	5-10-2026

Orden de Trabajo

Descripción: TRASIEGO DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX A SKID

Equipo: SKID DE INYECCION

Ubicación: SEG B - SN - 31

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	5-10-2026
Origen	GDOBS-Mod-1 KM 2.644	Hora de Realización	15:00-16:00
Destino	SEG B-SN-31	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro: ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD"

- SUMINISTRO A SKID DE INYECCION CON 208 LTS DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX DE OPS

NIVEL FINAL: 5 cm —— NIVEL FINAL: - 20 cm

Materiales Empleados en la OT

208 LTS DE PRODUCTO QUIMICO CRONOX / DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ R	5-10-2026	N	1
1851 PASCUAL MARTINEZ M	5-10-2026	N	1
638 ERNESTO ARELLANO S2	5-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	5-10-2026	5-10-2026	5-10-2026

Orden de Trabajo

Descripción: Resguardo de Tambores de quimico cronox

Equipo: Tambos

Ubicación: Almacen OPS

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT	SEG-B-BSN-31	Fecha de Realización	5-10-2026
Origen		Hora de Realización	16:00 a 16:30
Destino	Almacen OPS	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro: ____ Hrs Razón de Paro: Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE Realiza la Descarga y Resguardo 7 Tambos VACIOS QUE contenian producto Quimico cronox, y TAMBIEN SE DESCARGA 1 Tambo lleno con Quimico cronox que no SE UTILIZO en Trampa DE VEGAS

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruiz R	5-10-2026	N	30 Min
1851 Pascual Martinez	5-10-2026	N	30 Min
630 Ernesto Arellanoz	5-10-2026	N	30 Min

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz R		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	5-10-2026	5-10-2026	5-10-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Trasiego De Producto Quimico Cronox a SKID

Equipo SKID de Inyeccion

Ubicación MPSol-N-207 KM-0.734

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	5-10-2026
Origen	CBN-SEGA-SN-31	Hora de Realización	16:30-17:00
Destino	MP-Sol-N-207 KM 0.734	Secuencia de Actividad	7

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

-Suministro a deposito SKID de Inyeccion con 208 LTS De Producto Quimico Cronox de OPS

Nivel Inicial 14cm — Nivel final 30cm

Materiales Empleados en la OT

208 LTS De Producto Quimico Cronox de OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruiz	5-10-2026	N	30 min
851 Pascal Martinez	5-10-2026	N	30 min
630 Ernesto Arellanos	5-10-2026	N	30 min

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz	Jesus Salinas	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	5-10-2026	5-10-2026	5-10-2026