SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

PJP4

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 07 MES: OCTUBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	✓			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	—			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	✓			
9	RETROEXCAVADORA	—			

V2

OPS OPERACIONES PETROLERAS SILVANA

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción REVISION DE MOTOR ELECTRICO 150 HP

Equipo MOTOR ELECTRICO 150 HP

Ubicación BSSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/26
Origen	BASE BJP4	Hora de Realización	07:00 - 10:30
Destino	BSSN	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REVISO MOTOR ELECTRICO DE 150 HP POR FALLO EN ARRANQUE. SE ENCONTRO INTERRUPTOR PRINCIPAL DE 225 AMP ACTIVADO. SE RESTABLECIO Y SE REVISARON VOLTAJES E DIFERENTES PUNTOS DEL CCM DANDO 456/454-5/459 VLL ENTRE FASES. TAMBIEN SE REVISARON ESTADO DE CONEXIONES EN MOTOR ELECTRICO ENCONTRANDOSE NORMALES. SE REALIZARON PRUEBAS OPERATIVAS DE BOMBEO FUNCIONANDO EN CONDICIONES NORMALES. SE MONITOREO Y SE TOMARON LECTURAS VOLVIE EN OPERACION

Materiales Empleados en la OT

(CONTINUA)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	07/10/26	N	3.5
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	07/10/26	N	3.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE VENEZUELA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción REVISION DE MOTOR ELECTRICO 150 HP

Equipo MOTOR ELECTRICO 150 HP

Ubicación B55U

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/26
Origen		Hora de Realización	
Destino		Secuencia de Actividad	

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

443/447/450 VAC ENTRE FASES Y UN CONSUMO DE CORRIENTE POR LINEA DE 152.2 AMP MINIMO 165.8 AMP MAXIMO, TEMPERATURA CON 50MIN DE TRABAJO 62.6°C EN BALERO LADO CARGA. NOTA: POSIBLE CAUSA DE FALLO, VARIACION DE VOLTAJE O LINEA DE DESCARGA DE BOMBA REPRESIONADAS.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

Orden de Trabajo

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo CABEZAL COLECTOR PG-MED

Ubicación BSS-1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/26
Origen	BSSN	Hora de Realización	10:30-12:00
Destino	BSS-1	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL CABEZAL COLECTOR PG-MED, SE LIMPIO POZO VISITA, SE DIO LIMPIEZA MANUAL A CABLE Y CONECTORES CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRETO TORNILLERIA DE CONECTORES, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDA A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 4.1 Ω.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZANETA CALDERON	07/10/26	N	1.5
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	07/10/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Josh R. Chong		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

PJP4

OPS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 07/10/20

Equipo: CABEZAL COLECTOR PG-MED

Ubicación: B55-1

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno	✓	Humedo		Seco	Temperatura 28	°C
Tipo de Suelo :	✓	Arcilla		Caliza	✓	Arena
		Piedra		Arenisca	Otro:	

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : CABEZAL COLECTOR PG-MED

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1673-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso	✓	
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	28°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	16"	
Diametro	14"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	4.15Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		DERARDO DURNAN
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026
Firma			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SALUDABLES

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo BBA. P/AGUA DE SERVICIOS

Ubicación BSS-1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/26
Origen	BSS-1	Hora de Realización	12:00-13:30
Destino	BSS-1	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DE BOMBA PARA AGUA DE SERVICIOS, SE DIO LIMPIEZA A RORO VISTA, SE DIO LIMPIEZA MANUAL A CABLE Y CONECTORES CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRETO TORNILLERIA DE CONECTORES, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 1A.025Ω.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	07/10/26	N	1.5
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	07/10/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO DERNAGE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

PJP4

OPS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden : _____ Fecha : 07/10/20

Equipo: BOA. P/AGUA DE SERV.

Ubicación: B55-1

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno	✓	Humedo		Seco	Temperatura 29	°C
Tipo de Suelo :	✓	Arcilla		Caliza	✓	Arena
		Piedra		Arenisca	Otro:	

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : BOA P/AGUA DE SERVICIOS

	Varilla		Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso	✓	
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	29°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	16"	
Diametro	14"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	P/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	P/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	14.01 Ω	30 seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		GERARDO BERNARDEZ
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo CABEZA COLECTOR PG-MED

Ubicación BSS-2

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/26
Origen	BSS-1	Hora de Realización	13:30-15:00
Destino	BSS-2	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZO MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL CABEZAL COLECTOR PG-MED, SE DIO LIMPIEZA Y RETIRO AGUA DE POZO VISTA, SE DIO LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REABRIETAN TERMINALES, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 0.009Ω.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	07/10/26	N	1.5
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	07/10/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R Chong		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

PJP4

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SALSEAD

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden : _____ Fecha : 07/10/26

Equipo: CABEZAL COLECTOR PG-MED

Ubicación: BJS-2

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno	✓	Humedo		Seco	Temperatura	30°	°C
Tipo de Suelo :	✓	Arcilla		Caliza	✓	Arena	
		Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : CABEZAL COLECTOR PG-MED

✓	Varilla	3M	Largo
✓	Malla	—	Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso	✓	
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	16"	
Diametro	14"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	EXOTERMICO
Malla anular	SI	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	0.009Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose A. Chong		DERARDO DURNAS
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo SEPARADOR DE MEDICION #1

Ubicación B.SS-2

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/26
Origen	BSS-2	Hora de Realización	15:00-17:00
Destino	BSS-2	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRAS FISICAS DEL SEPARADOR DE MEDICION #1, SE DIO LIMPIEZA Y RETIRO AGUA DE POZO VISITA, DIO LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL A CABLE Y CONECTORES, SE REAPRETO TORNILLERIA DE CONECTORES, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO VALORES 1.097 Ω y 1.061 Ω EN DOS PUNTOS

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	07/10/26	N	2
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	07/10/26	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO DERNAGE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

PJP4

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.N.L. D.A.C.

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden : _____ Fecha : 07/10/26

Equipo: SEPARADOR MEDICION #1

Ubicación: B.S.S-2

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno	✓	Humedo		Seco	Temperatura 30 °C		
Tipo de Suelo :	✓	Arcilla		Caliza	✓	Arena	
		Piedra		Arenisca	Otro: _____		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SEPARADOR OF MEDICION #1

✓	Varilla	3M	Largo
✓	Malla	—	Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso	✓	
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	16"	
Diametro	14"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	EXOTERMICO
Malla anular	5Y	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	1.097Ω	30 Seg	
2	1.061Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		GERARDO DERNAGE
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a valvula control de nivel LCV-161

Equipo Separador vertical #2

Ubicación BS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7/10/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	7:00 9:00
Destino	BS II	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria Soledad II a realizar mantenimiento preventivo a valvula control de nivel, desarmando valvula para limpiar sus partes internas sello movil, sello fijo diafragma encontrandose en buen estado, su aceite lubricante limpio se realiza armado quedando lista operativo.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	7/10/2026	N	2
2107 Tsai Hernández Gonzalez	7/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	7/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a controlador de nivel LC-101

Equipo Separador Vertical #2

Ubicación Bs II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7/10/2026
Origen	Bs II	Hora de Realización	9:00 11:00
Destino	Bs II	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a controlador de nivel desarmandolo para limpiar sus partes internas, diafragma, resorte, cuerpo de controlador encontrandose en buen estado se lubrica, realiza armado quedando listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández Gallegos	7/10/2026	N	2
2107	Isui Hernández Gonzalez	7/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	7/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a indicador de nivel LG-101

Equipo Separador Vertical #2

Ubicación BS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7/10/2026
Origen	BS II	Hora de Realización	11:00 12:00
Destino	BS II	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a indicador de nivel de separador vertical #2 limpiando su vidrio (mirilla) con desengrasante quedando limpio listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández	Gallegos	7/10/2026	N	1
2107	Isui Hernández	Gonzalez	7/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERARDO DURNAS
Firma			
Fecha	7/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN: **FECHA:** 7/10/2026

COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BSII

MANOMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 06210700873
RESOLUCION: Analogo	**TAG:** PI-101
RANGO: 0-100 PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Julio

MANOMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014
RANGO: 0-3000PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%					0%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )		RECEPTOR( )	OTRO( )	
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )		OTRO Separado		
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )		OTRO 110mm		
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO		
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )		A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )		DISCO( )	OTRO	
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)		4X( )	IP65( )	
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA( )	ACEITE SILICON( )		N/A( )	OTRO	
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )		DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )		OTRO	
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)			OTRO	
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO	
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)		POSTERIOR( )		OTRO	
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓)	OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓)	SI( )	ESPECIFIQUE			

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0PSI	0 PSI	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	20PSI	20PSI	0	
	Ascendente	" "	40PSI	40PSI	0	
	Ascendente	" "	60PSI	60PSI	0	
	Ascendente	" "	80PSI	80PSI	0	
	Ascendente	" "	100PSI	100 PSI	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Jesus Sinhue	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	7/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-101

Equipo Separador Vertical #2

Ubicación BS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7/10/2026
Origen	BS II	Hora de Realización	12:00 13:00
Destino	BS II	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion de separador vertical #2 marca dewit con rango de 0 a 100 Psi se compara con manometro patron realizando una corrida de 0, 20, 40, 60 80 y 100 Psi encontrandose con una lectura confiable quedando lista operativa

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	7/10/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	7/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO
Firma			
Fecha	7/10/2026	7/10/2026	7/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a fitting de medición FE-101

Equipo Línea gasoducto salida a Compresoras

Ubicación BSII

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7/10/2026
Origen	BSII	Hora de Realización	13:00 14:00
Destino	BSII	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [//] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a fitting de medición verificando que su mecanismo opere correctamente ejecutando, conforme operando normal quedando lista operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernández Gallegos	7/10/2026	N	1
2107	Isai	Hernández Gonzalez	7/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	7/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

Orden de Trabajo

Descripción Armado de bajante de producción

Equipo Pozo Soledad 626

Ubicación PS 626

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7/10/2026
Origen	BSII	Hora de Realización	14:00 17:00
Destino	PS 626	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acuerda a pozo a realizar armado de bajante de producción interconectando valvula de TP, valvula de TR hasta valvula de flote quedando lista Operativo. Se realiza prueba de hermeticidad quedando lista

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández Gallegos	7/10/2026	N	3
2107	Isai Hernández Gonzalez	7/10/2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	7/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. ARAGON - 67

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	07:00 - 08:30
Destino	P. ARAGON - 67	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 6 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE INSPECCIONAN PAROS AUTOMATICOS OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 6 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2304 CALIXTO PEREZ CASTANEDA	07/10/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	07/10/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 252

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	P. ARAGON - 67	Hora de Realización	08:30-09:30
Destino	PSN - 252	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 6 LITROS DE ACEITE SAE 50 Y 4 LITROS DE ANTICONGELANTE
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALZADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 6 LITROS DE PJP4
ANTICONGELANTE - 4 LITROS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2304 CALIXTO PEREZ CASTANEDA	07/10/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	07/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE - 125

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	PSN-252	Hora de Realización	09:30 -10:30
Destino	P. COYOTE - 125	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO COMPLETO

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON 3 BUJIAS CALZADAS.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE RTP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2304 CALIXTO PEREZ CASTANEDA	07/10/26	N	1
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	07/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE - 141

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	P. COYOTE - 125	Hora de Realización	10:30-11:30
Destino	P. COYOTE - 141	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS. SE ENCONTRARON CALZADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2304 CALIXTO PEREZ CASTANEDA	07/10/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	07/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO DERNA
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARAOIN

Ubicación P. COYOTE - 163

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/10/2026
Origen	P. COYOTE - 125	**Hora de Realización**	11:30-12:30
Destino	P. COYOTE - 163	**Secuencia de Actividad**	# 05

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 7 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALZADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 7 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2304 CALIXTO PEREZ CASTANEDA	07/10/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	07/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO DERNA
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 190

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	P. COYOTE - 163	Hora de Realización	12:30 - 13:30
Destino	PSN - 190	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 5 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON SUCIOS

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2304 CALIXTO PEREZ CASTAÑEDA	07/10/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	07/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DEL GOLFO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE - 162

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/10/2026
Origen	PSN - 190	**Hora de Realización**	13:30 - 14:30
Destino	P. COYOTE - 162	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LTS DE ACEITE SAE 50. NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON SUCIAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9304 CALIXTO PEREZ CASTAÑEDA	07/10/26	N	1
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	07/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 291

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	P. COYOTE -162	Hora de Realización	14:30 - 15:30
Destino	PSN - 291	Secuencia de Actividad	#08

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 4 LTS DE ANTICONGELANTE, NIVEL DE ACEITE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
PROGRAMAR CAMBIO DE BOMBA DE AGUA, PRESENTA JUEGO EN POLEA.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ANTICONGELANTE - 4 LITROS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2304 CALIXTO PEREZ CASTAÑEDA	07/10/26	N	1
9602 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	07/10/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSTALACION DE BANDA DE TRANSMISION A MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 272

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	PSN - 291	Hora de Realización	15:30-17:00
Destino	PSN - 272	Secuencia de Actividad	# 09

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL
UNIDAD OPERANDO CON 1 BANDA C-144, SE INSTALA 1 BANDA NUEVA PROPORCIONADO POR RTP4 Y 1 BANDA RECUPERADA DEL PSN - 291, INDICACION DE PERSONAL DE OPS.
UNIDAD OPERANDO CON 3 BANDAS C-144
SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, PENDIENTE RELLENO DE ACEITE.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

BANDA C-144 NUEVA - 1 PIEZA DE RTP4
BANDA C-144 RECUPERADA - 1 PIEZA DE OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2304 CALIXTO PEREZ CASTAÑEDA	07/10/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	07/10/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLKOA

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Restablecimiento de TCI

Equipo Lufkin hidraulica motor vortec V-8

Ubicación PS-498

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07-OCT-2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	07:00-09:00
Destino	PS-498	Secuencia de Actividad	01

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor fuera de operacion
se realiza la revision de TCI
se inspeccionan los niveles O/T.
no presenta falla aparente se restablece
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Castañeda	07-10-2026	N	2
2647 Joselars de la cruz Vicencio	07-10-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	07-10-2026	07/10/2026	07/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta en marcha de FCC y UBM

Equipo WFO conv motor Arrow

Ubicación PS-539

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07-10-2026
Origen	PS-498	Hora de Realización	8:00-10:30
Destino	PS-539	Secuencia de Actividad	02

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se presta apoyo para puesta en marcha de FCC y UBM pozo intermediante, se agregan 6 lts de aceite SAE 50 nivel de anticongelante OK

Operando completo

Materiales Empleados en la OT

6 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Castañeda	07-10-2026	N	1.5
2647	Jose Luis de la cruz Vicencio	07-10-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Apoyo para puesta en marcha de PCC y UBM

Equipo WFO convencional Arrow

Ubicación PPB-264

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	PS-539	Hora de Realización	10:30-12:00
Destino	PPB-264	Secuencia de Actividad	03

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se presta apoyo para puesta en marcha de PCC y UBM pozo intermitente, se checa el nivel de aceite agregandole 5 lts de aceite SAE 50, nivel de anticongelante OK

Operando completo

Materiales Empleados en la OT

5 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cattañeda	07-10-2026	N	1.5
2647	Jose Luis Velazquez Vicencio	07-10-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cattañeda		DERARDO DERNA
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DEL GOLFO

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción: Restablecimiento de MCI

Equipo: WFO con motor Arriew

Ubicación: PS-519

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07-10-2026
Origen	PPB-264	Hora de Realización	12:00 a 13:00
Destino	PS-519	Secuencia de Actividad	04

Tiempo Paro: 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor fuera de operacion se realiza la revision, se encontro con bajas rpm, se realiza la limpieza de las bujias, se encontraron 2 bujias calzadas, se agregan 3 lts de aceite SAE 50, nivel de anticongelante OK se restablece operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Castañeda	07-10-2026	N	1
2647 Jose Luis de la Cruz Vicente	07-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	07-10-2026	07/10/2026	07/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a 7411

Equipo Motor Wercha

Ubicación PS-141

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07-10-2026
Origen	PS-519	Hora de Realización	13:00 / 14:00
Destino	PS-141	Secuencia de Actividad	05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral al motor wercha se cambia el aceite, el filtro de aceite, se limpia el filtro de aire y se limpia las bujías, nivel de anticongelante OK

Operando completo

Materiales Empleados en la OT

30 ltr de aceite SAE 50 (PJP4)

1 filtro de aceite (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Peron Cantañeda	07-10-2026	N	1
2647 Jesus delacruz Ucendo	07-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Peron Cantañeda		DERANDO DERNAT
Firma			
Fecha	07-10-2026	07/10/2026	07/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS OLFOAB

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a unidad

Equipo Luftin hidraulica

Ubicación PS - 141

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	PS-141	Hora de Realización	14:00 - 15:00
Destino	PS-141	Secuencia de Actividad	06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral a la unidad Luftin hidraulica se checa el nivel del aceite hidraulico dlt se checan parametros y manometros dlt. se checan paros automaticos de la unidad

Operando completa

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cañada	07/10/2026	N	1
2647	Jose Luis de la Cruz Vicencio	07/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañada		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Instalación del suministro de gas

Equipo Luftkin Rana motor Andes

Ubicación PS-626

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	PS-141	Hora de Realización	15:00 - 17:00
Destino	PS-626	Secuencia de Actividad	07

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza la instalación del suministro de gas. se instala una by pass (regulador de alta) se instalan 2 mangueras de 1" de material recuperado (usado) se realiza la inspección de niveles, se realiza limpieza del área de trabajo. se deja operando solo motor operador de OPS en sitio

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Flores Caballero	07/10/2026	N	2
2647	Jose Luis de la cruz Vicencio	07/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Flores Caballero		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción RESTABLECIMIENTO DE NC'

Equipo MOTOR. ARROW

Ubicación PSN-209

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	7:00 9:00
Destino	PSN 209	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR BANDAS DAÑADAS- SE COLOCAN 2 piezas C-144 NUEVAS DE PJP4, SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR SE AGREGAN 8 LITROS ACEITE SAE 50 .SE ALINEAN Y SE TENSAN BANDAS

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 8 LITROS DE PJP4

BANDAS C-144 2 piezas DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	07/10/2026	N	2
259	JAVIER VERA GARRIDO	07/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		FERNANDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	07/10/2026.	07/10/2026	07/10/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SALVADO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE UNIDAD.

Equipo DBM- WEATHERFORD.

Ubicación PSN - 88

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	PSN 209	Hora de Realización	9:00 10:30
Destino	PSN 88	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCUENTRA FUERA DE OPERACIÓN

SE INSPECCIONA REDUCTOR DE VELOCIDAD.
SE REALIZA RETIRO DE POLEA DE 6" Pulgadas DE REDUCTOR EXTERNA SIN TENER EXITO.

SE DEJA EN MISMAS CONDICIONES.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	07/10/2026	N	1 1/2
559 JAVIER VERA GARRIDO.	07/10/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR- ARROW

Ubicación PSN 68

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	PSN-68	Hora de Realización	10:30 13:30
Destino	PSN-68	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 3 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR POLEA DE REDUCTOR EXTERNA DAÑADA, SE REALIZA RETIRO DE POLEA DE 6" SE COLOCA POLEA DE 6" (RECOPERADA), SE TENSAN BANDAS (POLEA DE REDUCTOR CON POLEA DE CAJA DE ENGRANES ESTAN SIN ALINEAR, SE COMENTO DATO A PERSONAL DE OPS. AUTORIZARON QUE OPERE COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

POLEA DE 6" RECOPERADA. 1PIEZA.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	07/10/2026	N	3
559 JAVIER VERA BARRIDO.	07/10/2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		DERANDO DERNA
Firma			
Fecha	07/10/2026.	07/10/2026	07/10/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN-281

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/10/2026
Origen	PSN-68	**Hora de Realización**	13:30 14:30
Destino	PSN-281	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.
SE CAMBIA ACEITE SAE 50 - SE AGREGAN 16 LITROS ACEITE SAE 50, SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE, PIEZA SE CAMBIAN BUJIAS 6 PIEZAS DE PJP4, CABLES DE BUJIA 1 JUEGO - SE ENGRASA TOMA DE FUERZA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 16 LITROS DE PJP4 GRASA 200 gramos de OPS.
FILTRO DE ACEITE 1 PIEZA DE PJP4
BUJIA 6 PIEZAS DE PJP4
CABLES DE BUJIA 1 JUEGO DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1478	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	07/10/2026	N	1
659	JAVIER VIERA GARRIDO	07/10/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D Zaleta		DERANDO DERNA
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

Mantenimiento Semestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Num de Equipo P7590C.

Pozo Atendido PSN 281 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Registre horas de marcha		—
	Registre temperatura del motor		70°C
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1,5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	40 psi
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione de mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione el filtro de aire		OK
	Cambie aceite		16 Litros
	Reemplace filtro de aceite		1 pieza
	Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág 116 manual Arrow	OK
	Calibración luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	—
	Mida / Registre %O2		0 —
	Mida / Registre presión de cárter		—
	Inspeccione carbones de Alternador		—
	Mida y Registre proyección de válvulas		—
	Regule válvulas	0,03 ["] Esc y Adm en frío	—
	Lubrique varillaje motor		—
	Lubrique toma de fuerza		OK
	Reemplace Bujías		6 piezas
	Reemplace cables de bujías		1 juego
	Reemplace Juntas de tapa balancín		—
	Mida / Registre compresión de cilindros	170 / 200 [psi]	—
	Reemplace filtro de Aire		Limpiado
	Limpie el Motor		OK
	Reemplace diafragma de carburador		—
	Reemplace correas alternador		Bien
	Reemplace correas bomba de agua		—
	Reemplace correas turboventilador		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T	Juan Salinas	Orlando Serna
Firma	HDZ		
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM.

Equipo UBM WEATHERFORD

Ubicación PSN 281

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026.
Origen	PSN-281	Hora de Realización	14:30/15:00
Destino	PSN-281	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE ENGRASA MUÑONES Y FREÑO
SE REAPRIETA ANCLAJE DE UBM.
SE INSPECCIONAN BANDAS DE UBM.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

GRASA 2 kilogramos DE OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL	ZALETA	TELLEZ	07/10/2026	N	1/2
559	JAVIER	VERA	GARRIDO	07/10/2026	N	1/2.

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T.		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/10/2026.	07/10/2026	07/10/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Semestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S32008-173 _____

Pozo Atendido _____ **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Controle tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Controle zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	CHECADO
	Controle anclajes y ajuste bulonería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	CHECADO
	Controle nivel de aceite en polea intermedia y caja reductora		—
	Cambie aceite en caja porta rodamiento (p. intermedia) transmisión por correas	Utilizar aceite EP idem reductor.	—
	Tome muestra de aceite de caja reductora	Utilizar el envase adecuado y tomar todos los datos del equipo	—
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	MANGUERA DAÑADA
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	MANGUERA DAÑADA
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		OK
	Inspeccione y ajuste anclajes motor de accionamiento	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	OK
	Verifique nivel de aceite reductor, purgue posible humedad en fondo.	En caso de aceite emulsionado proceder al cambio.	—
	Verifique actuación de Sensor de Vibraciones.	En caso de problemas con la parte solicitar asistencia a MtoEle.	—
	Verifique Contrapesado - Corregir	Verificar corrientes o rpm motor y corregir contrapesado en caso de necesidad.	OK.

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaletal		DERANDO DERNADE
Firma	HDZ		
Fecha	07/10/2026.	07/10/2026	07/10/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN 249

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/10/2026
Origen	PSN 281	**Hora de Realización**	15:00 15:30
Destino	PSN-249	**Secuencia de Actividad**	#06

Tiempo Paro 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.
SE CAMBIA ACEITE DE MOTOR- SE AGREGAN 16 LITROS ACEITE SAE 50- SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE 1 PIEZA, SE CAMBIAN BUJIAS 6 PIEZAS SE CANBIAN CABLES DE BUJIA 1 juego- SE ENGRASA TOMA DE FUERZA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50- 16 LITROS DE PJP4 - GRASA 200 gramos
FILTRO DE ACEITE 1 PIEZA DE PJP4 DE OPS.
CABLES DE BUJIA 1 juego de PJP4
BUJIAS 6 PIEZAS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	07/10/2026	N	1/2
559 JAVIER VERA GARRIDO	07/10/2026	N	1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		DERARDO DERNA
Firma			
Fecha	07/10/2026.	07/10/2026	07/10/2026

Mantenimiento Semestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Num de Equipo PSN 249 - P6543CLC

Pozo Atendido PSN - 249 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Registre horas de marcha		OK
	Registre temperatura del motor		70°C
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1,5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	45 psi
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione de mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione el filtro de aire		LIMPIADO
	Cambie aceite		16 LITROS
	Reemplace filtro de aceite		1 pieza
	Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág 116 manual Arrow	OK
	Calibración luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	—
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—
	Inspeccione carbones de Alternador		—
	Mida y Registre proyección de válvulas		—
	Regule válvulas	0,03 ["] Esc y Adm en frío	—
	Lubrique varillaje motor		—
	Lubrique toma de fuerza		OK
	Reemplace Bujías		OK
	Reemplace cables de bujías		6 piezas
	Reemplace Juntas de tapa balancín		—
	Mida / Registre compresión de cilindros	170 / 200 [psi]	—
	Reemplace filtro de Aire		LIMPIADO
	Limpie el Motor		OK
	Reemplace diafragma de carburador		—
	Reemplace correas alternador		OK
	Reemplace correas bomba de agua		—
	Reemplace correas turboventilador		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T.		
Firma	HDZ		
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM.

Equipo UBM - WEATHERFORD.

Ubicación PSN-249

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	PSN 249	Hora de Realización	15:30 16:00
Destino	PSN-249	Secuencia de Actividad	#07

Tiempo Paro 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE ENGRASA MUÑONES Y FRENO.
SE INSPECCIONA BANDAS DE TRANSMISION
SE REAPRIETA ANCLAJE DE UBM.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

GRASA 2 Kilogramos de ops.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	07/10/2026.	N	1/2
559 JAVIER VERA CARRIDO	07/10/2026	N	1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

Mantenimiento Semestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S45612-87D.

Pozo Atendido PSN 249

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Controle tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Controle zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	OK
	Controle anclajes y ajuste bulonería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	–
	Controle nivel de aceite en polea intermedia y caja reductora		–
	Cambie aceite en caja porta rodamiento (p. intermedia) transmisión por correas	Utilizar aceite EP idem reductor.	–
	Tome muestra de aceite de caja reductora	Utilizar el envase adecuado y tomar todos los datos del equipo	–
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Manguera dañada
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK Manguera dañada
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	–
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	–
	Engrase de cable de freno		OK Bien
	Inspeccione y ajuste anclajes motor de accionamiento	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	–
	Verifique nivel de aceite reductor, purgue posible humedad en fondo.	En caso de aceite emulsionado proceder al cambio.	–
	Verifique actuación de Sensor de Vibraciones.	En caso de problemas con la parte solicitar asistencia a MtoEle.	–
	Verifique Contrapesado - Corregir	Verificar corrientes o rpm motor y corregir contrapesado en caso de necesidad.	OK

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		
Firma	HDZ		
Fecha	07/10/2026.	07/10/2026	07/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN 269

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	PSN - 249	Hora de Realización	16:00 16:30
Destino	PSN-269	Secuencia de Actividad	#08

Tiempo Paro 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA MCI. SE REALIZA CAMBIO DE ACEITE DE MOTOR. SE AGREGAN 16 LITROS SAE 50. SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE 1 PIEZA SE CAMBIAN BUJIAS 6 piezas SE CAMBIAN CABLES DE BUJIA SE LIMPIA FILTRO DE AIRE SE ENGRASA TOMA DE FUERZA SE OPERA COMPLETO MOTOR

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 16 LITROS DE PJP4 GRASA 200 gramos
FILTRO DE ACEITE 1 pieza de PJP4 de OPS.
BUJIAS 6 piezas de PJP4
CABLES DE BUJIAS 1 juego de PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	07/10/2026	N	1/2
559 JAVIER VERA GARRIDO	07/10/2026	N	1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERARDO DIRNA
Firma			
Fecha	07/10/2026.	07/10/2026	07/10/2026

Mantenimiento Semestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Num de Equipo P4070C

Pozo Atendido PSN-269 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Registre horas de marcha		- OK
	Registre temperatura del motor		70°C
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1,5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	45
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione de mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione el filtro de aire		OK
	Cambie aceite		16. LITROS
	Reemplace filtro de aceite		OK
	Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág 116 manual Arrow	OK
	Calibración luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	—
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—
	Inspeccione carbones de Alternador		—
	Mida y Registre proyección de válvulas		—
	Regule válvulas	0,03 ["] Esc y Adm en frío	—
	Lubrique varillaje motor		—
	Lubrique toma de fuerza		OK
	Reemplace Bujías		6 piezas
	Reemplace cables de bujías		1 juego
	Reemplace Juntas de tapa balancín		—
	Mida / Registre compresión de cilindros	170 / 200 [psi]	—
	Reemplace filtro de Aire		1 pieza
	Limpie el Motor		OK
	Reemplace diafragma de carburador		—
	Reemplace correas alternador		Bien
	Reemplace correas bomba de agua		—
	Reemplace correas turboventilador		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector O. Zaleta T.		
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción MANTENIMIENTO SEMESTRAL A UBM

Equipo UBM- WEATHERFORD.

Ubicación PSN- 269

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	PSN-269	Hora de Realización	16:30 17:00
Destino	PSN-269	Secuencia de Actividad	#09

Tiempo Paro 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE ENGRASA MUÑONES y FRENO
SE INSPECCIONA y SE REAPRIETA ANCLAJE DE UBM.
SE INSPECCIONA BANDAS DE TRANSMISION

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

GRASA - 2 kilogramos de OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR	DANIEL	ZALETA TELLEZ	07/10/2026	N	1/2
559	JAVIER	VERA	GARRIDO	07/10/2026	N	1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZaletaT		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/10/2026.	07/10/2026	07/10/2026

Mantenimiento Semestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo MR201140409-1005

Pozo Atendido PSN-269 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Controle tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Controle zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	Checado
	Controle anclajes y ajuste bulonería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	OK
	Controle nivel de aceite en polea intermedia y caja reductora		OK
	Cambie aceite en caja porta rodamiento (p. intermedia) transmisión por correas	Utilizar aceite EP idem reductor.	—
	Tome muestra de aceite de caja reductora	Utilizar el envase adecuado y tomar todos los datos del equipo	—
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Manguera dañada
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Manguera dañada
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		OK
	Inspeccione y ajuste anclajes motor de accionamiento	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	—
	Verifique nivel de aceite reductor, purgue posible humedad en fondo.	En caso de aceite emulsionado proceder al cambio.	—
	Verifique actuación de Sensor de Vibraciones.	En caso de problemas con la parte solicitar asistencia a MtoEle.	—
	Verifique Contrapesado - Corregir	Verificar corrientes o rpm motor y corregir contrapesado en caso de necesidad.	OK

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		
Firma	HDZ		
Fecha	07/10/2026.	07/10/2026	07/10/2026

Orden de Trabajo

Descripción Descarga de parrillas Irving
parrillas

Equipo

Ubicación Almacen ops

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7-10-2026
Origen	Base Soledad	Hora de Realización	7:00 - 8:00
Destino	Almacen ops	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- De manera manual se descargan 8 parrillas Irving provenientes de la ECS2, se dejan acomodadas para que soldadores realicen trabajos de modificacion

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruiz R	7-10-2026	N	1
638 Ernesto Arellanos Z	7-10-2026	N	1
1851 Pascual Martinez M	7-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz R	[illegible]	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	7-10-2026	7-10-2026	7-10-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Limpieza DE FILTRO TIPO CANASTA FILTRO

Equipo

Ubicación MODULO 1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7-10-2026
Origen	Almacen OPS	Hora de Realización	8:00-9:00
Destino	MODULO 1	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se realiza la Limpieza Del FILTRO TIPO CANASTA en el Area DE la DESCARGA DE la UPV, ACTIVIDAD Terminada

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ R	7-10-2026	N	1
1851 PASCUAL MARTINEZ M	7-10-2026	N	1
638 ERNESTO ARELLANOS Z	7-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R	JESUS SULUA	DERANDO DIRNA
Firma			
Fecha	7-10-2026	7-10-2026	7-10-2026

Orden de Trabajo

Descripción: Retiro de Motor Arrow

Equipo: MCI

Ubicación: PS-696

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7-10-2026
Origen	Modulo1	Hora de Realización	9:00 - 11:00
Destino	PS-696	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con brazo Articulado, se realiza el Retiro del Motor Arrow # P-6153-CLC para Transportar e Instalar en PS-626 Actividad Terminada

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruiz R	7-10-2026	N	2
1851 Pascual Martinez M	7-10-2026	N	2
638 Ernesto Arellanos Z	7-10-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz R	[illegible]	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	7-10-2026	7-10-2026	7-10-2026

OPS OPERACIONES PETROLÍFERAS SOLIDARIAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Retiro y Carga DE Separador para gas

Equipo Separador

Ubicación PS-691

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7-10-2026
Origen	PS-696	Hora de Realización	11:00-12:00
Destino	PS-691	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con el brazo Articulado, se realizan Maniobras para DESMontar y Cargar el SEparador para gas, para Transportar al PS-626 para su instalación

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruiz R	7-10-2026	N	1
1851 Pascual Martinez M	7-10-2026	N	1
638 Ernesto Arellanos ?	7-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz R	[illegible]	Gerardo Hernandez
Firma			
Fecha	7-10-2026	7-10-2026	7-10-2026

Orden de Trabajo

Descripción Carga DE Cabeza DE Caballo y 2 Rieles para Motor UBM

Equipo

Ubicación ECS2

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7-10-2026
Origen	PS-691	Hora de Realización	12:00-13:00
Destino	ECS2	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con Grazo Articulado, se carga Cabeza DE Caballo LUFKIN y 2 Rieles para Motor, TODO para Transportar al PS-626

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruiz R	7-10-2026	N	1
1851 Pascual Martinez M	7-10-2026	N	1
638 Ernesto Arellanos2	7-10-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz R		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	7-10-2026	7-10-2026	7-10-2026

Orden de Trabajo

Descripción Colocacion DE CABEZA DE Caballo a UBM LUFKIN

Equipo UBM

Ubicación PS-626

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7-10-2026
Origen	ECS 2	Hora de Realización	13:00-15:00
Destino	PS-626	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

— Con brazo Articulado, se realizan Maniobras para la Colocacion de la Cabeza de Caballo a la UBM Convencional Lufkin ya que el Pozo fue Intervenido por equipo Guarillero

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruiz R	7-10-2026	N	2
1851 Pascual Martinez M	7-10-2026	N	2
638 Ernesto Arellanos Z	7-10-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz R		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	7-10-2026	7-10-2026	7-10-2026

Orden de Trabajo

Descripción INSTALACION DE MOTOR ARROW

Equipo MCI

Ubicación PS-626

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7-10-2026
Origen	PS-626	Hora de Realización	08:00-17:00
Destino	PS-626	Secuencia de Actividad	7

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con grúa articulada, se instala el Motor Arrow # P-6153-CLC proveniente del PS-696, Tambien se instalan 2 rieles para Motor y 1 Separador para gas

ACTIVIDAD Terminada

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruiz R	7-10-2026	N	2
1851 Pascual Martinez M	7-10-2026	N	2
638 Ernesto Arellanos R	7-10-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz R		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	7-10-2026	7-10-2026	7-10-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción levantamiento toma de Medidas p/habilitar parrilla irving de contrapozo Nuevo Aragon 1347

Equipo Contrapozo Nuevo de 9 Pozo Aragon 1347 de MP. Aragon 159

Ubicación MP. Aragon 159

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	Base PJP4 sol	Hora de Realización	7:00 - 9:00
Destino	MP. Aragon 159	Secuencia de Actividad	N° 1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se acude a sitio se Realiza toma de Medidas de contrapozo Aragon 1347 (pozo recien perforado) para habilitar parrilla Irving a Instalar.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M	07/10/2026	N	2
813 Jair Rivera M.	07/10/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.	Jair Rivera	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción por Indicaciones de ops. se da Apoyo a cia Externa de Varillero P/corte de Bastago

Equipo de Bomba de succion P. sol 626

Ubicación P. sol 626

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	MP. Aragon 159	Hora de Realización	9:00 - 12:00
Destino	P. sol 626	Secuencia de Actividad	N° 2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se acude a sitio se Realiza corte y Esmerilado de Bastago de Bomba de succión insertable. x Indicaciones de ops Jesus Almora en sitio

trabajo terminado 100 %

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	07/10/2026	N	3
813 Jair Rivera M.	07/10/2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		DERANDO DERNAGE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026

Orden de Trabajo

Descripción habilitado de Material P/ fabricacion de parrilla Irving P/contrapozo

Equipo contrapozo (Nuevo) Aragon 1347 MP. Aragon 159 Almacen ops.

Ubicación Almacen ops

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/10/2026
Origen	P Sol 626	Hora de Realización	12:00-17:00
Destino	Almacen ops.	Secuencia de Actividad	N·3

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- habilitado de Material (parrilla Irving)

Se Realizan cortes y Ajustes de parrilla irving. Recuperada.

- se ajustan cortes. de parrilla irving. y Empate (union) de parrillas x Secciones de parrilla Irving. Recuperadas Estan cortas No dan la medida.
- quedando Armadas punteadas 2 secciones de parrilla irving. P/ un Contrapozo solo punteadas en empate union de secciones.

Avance progresivo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	07/10/2026	N	5
813 Jair Rivera M.	07/10/2026	N	5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	07/10/2026	07/10/2026	07/10/2026