SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 01 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	—			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	—			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	✓			
9	RETROEXCAVADORA	—			

Orden de Trabajo _____

Descripción Relleno de aceite a bomba Centrifuga

Equipo Bomba Centrifuga

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	1/09/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	7:00 a.m.
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria Soledad norte a realizar relleno de aceite a bomba centrifuga suministrandole 1 litro, se limpia patin quedando limpio y nivel optimo.

Materiales Empleados en la OT

1 litro de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	1/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	1/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLBAN

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Reemplazo de valvula 4"300, colocacion de Check 4"300

Equipo Seccionamiento aragon 1sq a linea de produccion

Ubicación Seccionamiento Aragon 1sq

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	1/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	8:00 17:00
Destino	Seccionamiento A. 1sq	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a sitio a realizar retiro de linea para reemplazo de valvula tipo compuerta, instalacion de valvula check nueva 4"1500. Se estuvo en espera de que desfogaran linea del seccionamiento para poder realizar el reemplazo de valvula con la instalacion de check quedando lista instalacion con apoyo de cuadrilla de soldadura, de igual manera se apoyo a Soldadura en la colocacion de cerrejo y linea del seccionamiento quedando actividad listo.

Materiales Empleados en la OT

1 check 4" 300 (OPS) 3 Flexital 3"300" (OPS)

16 esparragos 3/4 x 4 1/2 (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernandez Gallegos	1/09/2026	N	9
2107 Isai Hernandez Gonzalez	1/09/2026	N	

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		
Firma			
Fecha	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN 24

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/09/2026
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	7:00 8:30
Destino	PSN-24	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ▨ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 6 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 6 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	01/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	01/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		FERNANDO HERNANDEZ
Firma	HDZ		
Fecha	01/09/2026.	01/09/2026	01/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOCIEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN 261

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	01/09/2026
Origen	PSN - 24	**Hora de Realización**	8:30 10:00
Destino	PSN - 261	**Secuencia de Actividad**	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 8 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	01/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	01/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		FERNANDO HERNANDEZ
Firma	HDZ		
Fecha	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN- 262

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	01/09/2026
Origen	PSN 261	**Hora de Realización**	10:00 11:30
Destino	PSN -262	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 5 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	01/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	01/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		FERNANDO HERNANDEZ
Firma	HDZ		
Fecha	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MC!

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN-263

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/09/2026
Origen	PSN-262	Hora de Realización	11:30 13:00
Destino	PSN 263	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 6 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 6 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	01/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	01/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		
Firma			
Fecha	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE OAXACA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación RSN 209

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/09/2026
Origen	PSN-263	Hora de Realización	13:00 15:00
Destino	PSN-209	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 5 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	01/09/2026	N	2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	01/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		FERNANDO BERNABE
Firma			
Fecha	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOCIEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MC.

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-217

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	01/09/2026
Origen	PSN-209	**Hora de Realización**	15:00 17:00
Destino	PSN-217	**Secuencia de Actividad**	#06

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 2 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 2 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	01/09/2026	N	2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	01/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T.		FERNANDO BERNABE
Firma			
Fecha	01/09/2026.	01/09/2026	01/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Apoyo para puesta en marcha de MCI y UBAT

Equipo Ufo dany Motor Arrow

Ubicación PS-672

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01-09-2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	07:00-09:00
Destino	PS-672	Secuencia de Actividad	01

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se presta apoyo para puesta en marcha de MCI y UBAT. para intermitente se agregan 8 lts de aceite SAE 50 se realiza la limpieza de las bujías. se inspecciona nivel de anticongelante c/t

Operando completo

Materiales Empleados en la OT

8 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Peter Castañeda	01-09-2026	N	2
2288	Roberto Juarez Cuevas	01-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Peter Castañeda		
Firma			
Fecha	01-09-2026	01/09/2026	01/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PSN-306

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01-09-2026
Origen	PS-672	Hora de Realización	09:00-10:00
Destino	PSN-306	Secuencia de Actividad	02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 4 lts de aceite JAESA
Nivel de anticongelante ok
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

4 lts de aceite JAESA (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Jesus Coltuñeck	01-09-2026	N	1
2268	Roberto Jaime Cuevas	01-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Jesus Coltuñeck		DERANDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	01-09-2026	01/09/2026	01/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A. de C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de PCI

Equipo Ufo con motor Arrow

Ubicación PS-509

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01-09-2026
Origen	PSN-306	Hora de Realización	10:00-12:00
Destino	PS-509	Secuencia de Actividad	03

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor fuera de Operacion
Se realiza la revision se encontro con bujes y se realiza la limpieza de las bujias quedando OK. se inspeccionan los niveles OK. se restablece Operando completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Reyes Caltuñeda	01-09-2026	N	2
2268	Roberto Jaramillo Cortes	01-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Reyes Caltuñeda		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	01-09-2026	01/09/2026	01/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-539

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01-09-2026
Origen	PS-509	Hora de Realización	12:00-13:00
Destino	PS-539	Secuencia de Actividad	04
Tiempo Paro	1 Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
Se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 ltr de aceite SAE50.
Nivel de anticongelante O/K
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 Lts de aceite SAE50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Caltzoneda	01-09-2026	N	1
2268	Roberto Jaimes Lerma	01-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Caltzoneda		
Firma			
Fecha	01-09-2026	01/09/2026	01/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Apoya para puesta en marcha de TCI y UBM

Equipo Ufo con motor Arrow

Ubicación PS-537

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01-09-2026
Origen	PS-539	Hora de Realización	13:00-14:00
Destino	PS-537	Secuencia de Actividad	05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se presta apoyo para puesta en marcha de TCI y UBM pozo Intermitente se agregan 3 lts de aceite SAE 50, nivel de anticongelante OK operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite MESO (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Caltenco	01-09-2026	N	1
2268	Roberto Juarez Rivera	01-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Caltenco		FERNANDO BERNABE
Firma			
Fecha	01-09-2026	01/09/2026	01/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS - 507

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	01-09-2026
Origen	PS-537	**Hora de Realización**	14:00-15:00
Destino	PS - 507	**Secuencia de Actividad**	06

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 7 lts de aceite SAE 50
nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

7 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cabañeda	01-09-2026	N	1
2268	Roberto Juarez Cuervo	01-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cabañeda		
Firma			
Fecha	01-09-2026	01/09/2026	01/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de TPCI

Equipo Wfo conv motor Arrow

Ubicación PPB-129

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01-09-2026
Origen	PS-507	Hora de Realización	15:00-17:00
Destino	PPB-129	Secuencia de Actividad	07

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor fuera de operacion
se realiza la limpieza de las bujias y se realiza la limpieza del diafragma. se agregan 5 lts de aceite SAE 50 nivel de anticongelante O/T se restablece operando completo

Materiales Empleados en la OT

5 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Flores Cañedo	01-09-2026	N	2
2268	Roberto Juarez Cuervo	01-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Flores Cañedo		
Firma			
Fecha	01-09-2026	01/09/2026	01/09/2026

OPS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Inspeccion de niveles a maq

Equipo motor Arrow

Ubicación P coy-

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/09/2026
Origen	Base Operativa	Hora de Realización	7:00 - 8:30
Destino	P.coy- 125	Secuencia de Actividad	#01
Tiempo Paro	1.1/2 Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal Se deja Fuera de operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles Se Agregan 2 - lts de Aceite Segun proporcionados por PJP4 Se Checa Nivel de anticongelante Se Se Inspeccionan Componentes De Se Realiza el lavado de Radiador Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

2 - lts de Aceite Segun proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474 - Saul Lara Flores	01/09/2026	N	1 1/2
559 - David Vega Gomez	01/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026

OPS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Arrow

Ubicación P (04 - 141

Código de MP

Tipo de OT

Clase de OT

Origen P(04 - 125

Destino P.(04 - 141

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs

Razón de Paro

Fecha Programada de Inicio

Fecha Programada de Término

Fecha de Realización 01/09/2026

Hora de Realización 8:30 - 10:00

Secuencia de Actividad # 02

Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Operando Normal Se deja Fuera de operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Agregando 3- lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4 Se Checa nivel de anticongelant OK Se Checan componentes OK Se Realiza el lavado de Radiador Se deja Operando Completo

Materiales Empleados en la OT

3- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	01/09/2026	N	1 1/2
559 - Jesus Vera Garrido	01/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F	Luis Suarez	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de mci

Equipo motor Arroco

Ubicación P. coy. 101

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/09/2026
Origen	P. coy. 141	Hora de Realización	10:00 - 11:30
Destino	P. coy. 101	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Operando Normal Se deja Fuera de Operacion. Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci de Anticongelante y Aceite Encontrando Normal Se Realiza el lavado de Radiador quedando al Se Deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1414- Saúl Lara Flores	01/09/2026	N	1 1/2
559- Javier Vera Garrido	01/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F.		FERNANDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026

OPS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Arrow

Ubicación P. coy - 69

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/09/2026
Origen	P. coy. 161	Hora de Realización	1130 - 1300
Destino	P. coy - 69	Secuencia de Actividad	# 04
Tiempo Paro	1 1/2 Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja fuera de operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Agregando 6 - lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4
Se Checa nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se Inspeccionan Componentes Ok
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

6 - lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Iora Flores	01/09/2026	N	1 1/2
559 - Jesus Vera Garrido	01/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Iora F		
Firma			
Fecha	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Inspeccion de Niveles a mci

Equipo: motor Arrow

Ubicación: P-COY- 162

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/09/2026
Origen	P. COY- 69	Hora de Realización	13:00- 14:30
Destino	P. COY- 162	Secuencia de Actividad	#05
Tiempo Paro	1 1/2 Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de operacion, Se Realiza la
Inspeccion de Niveles a mci Agregando 6- lts de Aceite sae
50 proporcionados por PJP4 Se Realiza la Inspeccion de
Anticongelante Encontrando Normal
Se Inspecciona componentes OK
Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

6 -lts de Aceite sae 50 proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	01/09/2026	N	1 1/2
559- Javier Vera Garrido	01/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		FERNANDO BERNABE
Firma			
Fecha	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Inspeccion de MCI

Equipo: motor Arrow

Ubicación: PSV - 190

Código de MP

Tipo de OT

Clase de OT

Origen: P. coy - 162

Destino: PSV - 190

Tiempo Paro: 1½ Hrs

Razón de Paro

Fecha Programada de Inicio

Fecha Programada de Término

Fecha de Realización: 01/09/2026

Hora de Realización: 14:30 - 16:00

Secuencia de Actividad: #06

Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal Se deja fuera de operacion. Se Realiza la Inspeccion de Niveles de anticongelante y Aceite Encontrando Normal Se Retiran las Bujias Se Encontraron Sucias Se Limpian Se Inspeccionan Componentes tensor de Banda de alternador OK Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	01/09/2026	N	1½
559 - Javier Vera Gomez	01/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Inspeccionar niveles a mci

Equipo: motor Arrow

Ubicación: PSN - 202-D

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/09/2026
Origen	PSN - 190	Hora de Realización	16:00 - 17:00
Destino	PSN - 202-D	Secuencia de Actividad	# 07
Tiempo Paro	1 Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de Operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Agregando Lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4 Se Checa Nivel de anticongelante Normal
Se Checa componentes Ok
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

- Lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	01/09/2026	N	1
559 - David Vera Conde	01/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		
Firma			
Fecha	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE MEXICO

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción ASEGURAMIENTO DE Mangueras DE 2"

Equipo Mangueras

Ubicación BSSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	1-09-2026
Origen	Base Soledad	Hora de Realización	7:00 9:00
Destino	BSSN	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE Realiza el Reacomodo y ASEGURAMIENTO DE Mangueras DE 2", QUE Pertenece al Desfogue Del Oleogaseoducto Del Modulo 4"

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1420	RAMON SANTES G	1.09.2026	N	2
1951	PASCUAL MARTINEZ M	1-09-2026	N	2
1360	VICTOR RUIZ R	1-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G		FERNANDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	1-09-2026	01/09/2026	01/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción: CAMBIO DE RETEN TRASERO DE CIGUEÑAL A MCI ARROW MCI

Equipo

Ubicación: PSN-272

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	1-09-2026
Origen	BSSN	Hora de Realización	9:00-13:00
Destino	PSN-272	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro: Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE REALIZAN MANIOBRAS CON BRAZO ARTICULADO PARA RESBICAR MCI ARROW, PARA PODER REALIZAR EL CAMBIO - REMPLAZO DEL RETEN TRASERO DEL CIGUEÑAL, POSTERIOR SE ALINEA MOTOR Y SE AJUSTAN BANDAS, LE FALTAN 3 LTS DE ACEITE AL MOTOR, ANTICONG-OK - MCI Y JBM SE RESTABLECEN Y QUEDAN OPERANDO, QUEDA PENDIENTE ASEGURAR TOMA DE FUERZA

Materiales Empleados en la OT

1 RETEN TRASERO NUEVO DE CIGUEÑAL DE MCI ARROW DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 RAMON SANTOS	1-09-2026	N	4
1851 PASCUAL MARTINEZ	1-09-2026	N	4
1360 VICTOR RUIZ	1-09-2026	N	4

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTOS		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	1-09-2026	01/09/2026	01/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción RETIRO DE MCI ARROW INUNDADO

Equipo MCI

Ubicación PSN-176

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	1-09-2026
Origen	PSN-272	Hora de Realización	13:00 - 14:00
Destino	PSN-176	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con Grúa Articulado, se realiza maniobras para Retirar el Motor Arrow Dañado Inundado # # Para resguardo en Almacen OPS
También se retira Separador para gas

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1420	RAMON SANTOS	1-09-2026	N	1
1851	PASCUAL MARTINEZ	1-09-2026	N	1
1360	VICTOR RUIZ	1-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTOS		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	1-09-2026	01/09/2026	01/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Carga DE VALVULA Dañada DE 4" Ø

Equipo VALVULA

Ubicación INTERCONEXION DE VALVULA DE SALIDA MPArg-159

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	1-09-2026
Origen	PSN.176	Hora de Realización	14:00-17:00
Destino	INTERCO-VALV.SALIDA A-159	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- INTERCONEXION DE VALVULA DE SALIDA MPArg-159 Con brazo ARTICULADO, SE CARGA VALVULA Dañada para resguardo en Almacen OPS

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 RAMON SANTES G	1-09-2026	N	3
1851 PASCUAL MARTINEZ M	1-09-2026	N	3
1360 VICTOR RUIZ R	1-09-2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	1-09-2026	01/09/2026	01/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A. de C.V.

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción: Ajuste altura de soporte de manguera de Toma de UPV

Equipo: Toma de UPV

Ubicación: Modulo 1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	01/09/2026
Origen	Base PJP4 Sol.	Hora de Realización	7:00 - 9:00
Destino	Modulo 1	Secuencia de Actividad	N° 1

Tiempo Paro: ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se acude a sitio se Realiza toma de medidas de Altura de soporte - a ajustar pieza que sujeta a manguera que conecta a filtro de toma de UPV
- Corte Esmerilado En Retiro de ½ caña de soporte ajustandose altura
- Colocacion de ½ caña Resoldandose pieza.
- Colocacion de soporte a manguera de Toma de UPV. quedando Ajustado soporte trabajo terminado 100 %.

NOTA: se Estuvo en espera x UPV

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	01/09/2026	N	2
813 Jair Rivera M.	01/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Révisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		FERNANDO BERNABE
Firma			
Fecha	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE OLEOPAO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Ajuste e Interconexion de LDD 27/8 de llegada a seccionamiento 4"ø de MP Aragon 159

Equipo x Cambio de Valvulas de seccionamiento 4"ø

Ubicación seccionamiento de LDD de MP Aragon 159

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	01/09/2026
Origen	Modulo 1	**Hora de Realización**	9:00 - 17:00
Destino	LDD 27/8 de seccionamiento Aragon 159	**Secuencia de Actividad**	N° 2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Acude a sitio se estuvo en espera x desfogue de linea (personal de produccion de ops)
- Se da Apoyo a cuadrilla de Instrumentacion en cambio de Valvulas y Colocacion de Bayoneta 4"ø de seccionamiento
- Corte en frio (corta tubo) de LDD 27/8 de llegada a seccionamiento y Retira de Arreglo
- Colocacion de ventanita en LDD area a soldar
- Corte y Ajuste de Arreglo colocacion de Niple 3"ø + largo Resoldandose
- se Instala conecta Arreglo Bridado (LDD - seccionamiento) colora Empague y Esparragos.

Materiales Empleados en la OT

LDD En Brida - Bayoneta de seccionamiento

- se Aplica soldadura en Interconexion de Ajuste Final de LDD 27/8 - de llegada a seccionamiento 4"ø quedando Trabajo terminado 100%

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207	Miguel Valencia M.	01/09/2026	N	8
813	Jair Rivera M.	01/09/2026	N	8

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		
Firma			
Fecha	01/09/2026	01/09/2026	01/09/2026