SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 03 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	—			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	✓			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	✓			
9	RETROEXCAVADORA	—			

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Relleno de aceite a bomba centrifuga

Equipo Bomba centrifuga

Ubicación BSN

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	3/09/2026
Origen	Base PJP4	**Hora de Realización**	7:00 8:00
Destino	BSN	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria soledad norte a realizar relleno de aceite a bomba centrifuga suministrandole 1 litro queda en nivel optimo, se limpia piston contaminado queda lista para operar.

Materiales Empleados en la OT

1 litro de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández Gallegos	3/09/2026	N	1
2107	Isai Hernández Gonzalez	3/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	3/09/2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a valvula control de presion PCV-101

Equipo Paquete de regulacion 1ª etapa

Ubicación ECS II

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	3/09/2026
Origen	BSN	**Hora de Realización**	8:00 10:00
Destino	ECS II	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a estacion compresoras II a realizar mantenimiento a valvula control de presion desarmandola limpiando sus partes internas sello movil, sello fijo oring resorte encontrandose con desgaste el sello movil, requiere reemplazo se lubrica realiza armado quedando lista para su operacion.

Materiales Empleados en la OT

/ / / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernandez Gallegos	3/09/2026	N	2
2107 Isai Hernandez Gonzalez	3/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	3/09/2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a valvula control de presion PCV-100

Equipo Paquete de regulacion 1ª etapa

Ubicación ECS II

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	31/09/2026
Origen	ECS II	**Hora de Realización**	10:00 11:00
Destino	ECS II	**Secuencia de Actividad**	3

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento a valvula control de presion (regulador) desarmandolo para limpiar sus partes internas, sello movil, sello fijo diafragma, resorter encontrandose en buen estado se lubrican realiza armado quedando lista para operar.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	31/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	31/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	31/09/2026	03/09/2026	03/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a Controlador de presion PC-100

Equipo Paquete de regulacion 1a etapa

Ubicación ECS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	3/09/2026
Origen	ECS II	Hora de Realización	11:00 12:00
Destino	ECS II	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a controlador de presion Fisher limpiando sus partes internas reapretando tubing y conectores encontrandose en buen estado quedando lista para operar

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	3/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	3/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	3/09/2026	03/09/2026	03/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a valvula control de presion PCV-10.3

Equipo Paquete de regulacion 2° etapa

Ubicación ECS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	3/04/2026
Origen	ECS II	Hora de Realización	12:00 14:00
Destino	ECS II	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a valvula control de presion desarmando valvula para limpiar sus partes internas sello movil, sello fijo, oring resorte encontrandose con desgaste los sello requiere reemplazo, se lubrica realiza armado quedando lista para operar.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	3/04/2026	N	2
2107 Isai Hernandez Gonzalez	3/04/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	3/04/2026	03/04/2026	03/04/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a Valvula Control de presion PCV-102

Equipo Paquete de regulacion 2ª etapa

Ubicación ECS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	3/09/2026
Origen	ECS II	Hora de Realización	14:00 15:00
Destino	ECS II	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a valvula control de presion (regulador) desarmandolo para limpiar sus partes internas diafragma resorte, sello movil, sello fijo encontrandose en buen estado se lubrica realiza armado quedando listo para operar.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández Gallegos	3/09/2026	N	1
2107	Isai Hernández Gonzalez	3/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO
Firma			
Fecha	3/09/2026	03/09/2026	03/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a controladur de presion PC-101

Equipo Paquete de regulacion 2ª etapa

Ubicación ECS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	3/09/2026
Origen	ECS II	Hora de Realización	15:00 16:00
Destino	ECS II	Secuencia de Actividad	7

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a controladur de presion marca fisher limpiando sus partes internas verificando sus conectores y tubing encontrandose en buen estado se realiza armado quedando listo para operar.

Materiales Empleados en la OT

/ / / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández	Gallegos	3/09/2026	N	1
2107	Isai Hernández	Gonzalez	3/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	3/09/2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 190

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	03/09/2026
Origen	BASE PJP4	**Hora de Realización**	07:00 - 08:30
Destino	PSN - 190	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 7 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON SUCIAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 7 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
8239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	03/09/26	N	1 1/2
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	03/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERARDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	03/09/2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 291

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	03/09/2026
Origen	PSN - 190	**Hora de Realización**	08:30 - 10:00
Destino	PSN - 291	**Secuencia de Actividad**	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE INSPECCIONA BOMBA DE AGUA, REQUIERE CAMBIO. PRESENTA
LIJERO JUEGO EN POLEA. SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS.
SE ENCONTRARON CALZADAS.
SE QUEDA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2939 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	03/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	03/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ	JAMES Subran	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	03/09/2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 293

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	03/09/2026
Origen	PSN - 291	**Hora de Realización**	10:00 - 11:30
Destino	PSN - 293	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
APOYO PUESTA EN MARCHA POR TRABAJOS DE CUADRILLA
DE MONTAJE, CAMBIO DE BANDAS DE TRANSMISION.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	03/09/26	N	1 1/2
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	03/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	03/09/2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 2930

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	03/09/2026
Origen	PSN - 293	**Hora de Realización**	11:30 - 13:00
Destino	PSN - 2930	**Secuencia de Actividad**	# 04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON
CALZADAS, SE INSPECCIONAN PAROS AUTOMATICOS OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

/ / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2939 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	03/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	03/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	03/09/2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN- 252

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	03/09/2026
Origen	PSN-2930	**Hora de Realización**	13:00 - 14:30
Destino	PSN- 252	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 8 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALZADAS.
APOYO PUESTA EN MARCHA POR INTERMITENCIA.

SE DEJA OPERANDO SOLO MOTOR, INDICACION DE PERSONAL DE OPS.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	03/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	03/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	03/09/2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOCIEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción CAMBIO DE ALIMENTACION DE GAS

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-108

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	03/09/2026
Origen	PSN-257	**Hora de Realización**	14:30-16:00
Destino	PSN-108	**Secuencia de Actividad**	#06

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

UNIDAD FUERA DE OPERACION

SE APOYA A CUADRILLA DE MECANICO PARA REALIZAR CAMBIO DE TOMA DE GAS DE POZO PSN-108 AL POZO-106. SE RETIRA MANGUERA DE 1", REGULADOR DE ALTA Y CONEXION TIPO BOTELLA. SE INSPECCIONA PRESION DE GAS OK.

ACTIVIDAD REALIZADA AL 100%.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
7939 LUIS EMMANUEL GOMEZ MEJO	03/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	03/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	03/09/2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIANAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta en marcha de MCL y UBM

Equipo UFO con motor Arrow

Ubicación PS-539

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	03-09-2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	07:00 - 08:00
Destino	PS-539	Secuencia de Actividad	01

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se presta apoyo para puesta en marcha de MCL y UBM para intermitente, se chocan los niveles etc.

Operación completa

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Castañeda	03-09-2026	N	1
2268 Roberto Juarez Cuevas	03-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	03-09-2026	03-09-2026	03-09-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLCAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de MCI

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-589

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	03/09/2026
Origen	PS-539	**Hora de Realización**	08:00-09:00
Destino	PS-589	**Secuencia de Actividad**	02

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor fuera de operacion
se realiza la revision de MCI
Se detecta daño en bomba de agua requiere remplazo se queda fuera de operacion en espera de autorizacion

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Castañeda	03-09-2026	N	1
2268 Roberto Juarez Cerino	03-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	03-09-2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arcaw

Ubicación PS-792

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	03-09-2026
Origen	PS-509	Hora de Realización	09:00-10:30
Destino	PS-792	Secuencia de Actividad	02

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
Se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 7 lts de aceite SAE 30
Nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

7 lts de aceite SAE 30 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Peter Calderon	03-09-2026	N	1.5
2268 Roberto Juarez Cierva	03-09-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Peter Calderon		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	03-09-2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DEL GOLFO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-774

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	03-09-2026
Origen	PS-797	Hora de Realización	10:30 - 12:00
Destino	PS-774	Secuencia de Actividad	04

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite SAE 50
nivel de anticongelante de operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Alberto Cañada	03-09-2026	N	1.5
2268	Roberto Javier Cortes	03-09-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Alberto Cañada		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	03-09-2026	03-09-2026	03-09-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arcaw

Ubicación P-gallo 368

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	03-09-2026
Origen	PS-774	Hora de Realización	12:00-13:00
Destino	P. gallo-368	Secuencia de Actividad	05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontra motor operando normal
Se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 6 lts de aceite CAESA
nivel de anticongelante OK.
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

6 lts de aceite CAESA (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Peter Cattañeda	03-09-2026	N	1
2268	Roberto Jurado Cortes	03-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Peter Cattañeda		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	03-09-2026	03-09-2026	03-09-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de PLC

Equipo WFO conv motor Arrow

Ubicación PS-108

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	03-09-2026
Origen	P-gallo-368	Hora de Realización	1Todo-1413 0
Destino	PS-108	Secuencia de Actividad	06

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontra motor fuera de Operacion
Se realiza la revision se encontra manguera de alimentacion de gas lleno de condensado, se drena. Nuevel d/t se restablece
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Caltenco	03-09-2026	N	1.5
2268 Roberto Juarez Cuevas	03-09-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Caltenco		GERARDO
Firma			
Fecha	03-09-2026	03-09-2026	03-09-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOCIEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-652

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	03-09-2026
Origen	PS-108	Hora de Realización	14:30-16:00
Destino	PS-652	Secuencia de Actividad	07

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD"

Se encontro motor Operando
normal
se realiza la revision de niveles
de aceite al motor agregandole
7 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

7 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Peter Saltañeda	03-09-2026	N	1.5
2268 Roberto Israel Luna	03-09-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Peter Saltañeda		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	03-09-2026	03-09-2026	03-09-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE LA COSTA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES EN MCI ARROW

Equipo MCI

Ubicación PB-109

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	3-09-2026
Origen	BASE Soledad	Hora de Realización	7:00 - 8:00
Destino	PB-109	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCUENTRA MCI ARROW OPERANDO, SE DEJA F/O
SE AGREGAN 3 LTS DE ACEITE, ANTICONG - OK
BANDA DE ALTERNADOR - OK, MCI Y JBM QUEDAN
OPERANDO NORMAL CON 40 PSI, 80° TEMPERATURA
2.2 GPM

Materiales Empleados en la OT

3 LTS DE ACEITE SAE-50 DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ R	3.09.2026	N	1
559 Javier Vera G	3-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	3-09-2026	03-09-2026	03-09-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLFRAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES A MCI ARROW

Equipo MCI

Ubicación PB-266

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	3-09-2026
Origen	PB-109	**Hora de Realización**	8:00-10:00
Destino	PB-266	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCONTRO MCI ARROW OPERANDO, SE DESA F/O
SE REVISAN NIVELES, SE AGREGAN 3 LTS DE ACEITE
ANTICONGELANTE -OK BANDA DE ALTERNADOR - OK
MCI Y ISB QUEDAN OPERANDO

Materiales Empleados en la OT

3 LTS DE ACEITE, SAE-50 DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ R	3.09.2026	N	2
559 JAVIER VERA	3.09.2026	N	2
			2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R	JOSE SILVA	DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	3-09-2026	03-09-2026	03-09-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDARIAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Apoyo a puesta en marcha de MCI Arrow MCI

Equipo

Ubicación PB-264

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	3-09-2026
Origen	PB-266	Hora de Realización	10:00-12:00
Destino	PB-264	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se da el Apoyo para poner en Marcha a MCI Arrow por Interferencia, se Agregan 2 LTS de Aceite SAE-50, Anticongelante-OK, Banda del Alternador-ok, MCI y UBM Quedan Operando

Materiales Empleados en la OT

2 LTS DE ACEITE SAE-50 DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruiz R	3-09-2026	N	2
559 Javier Vera G	3-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz R	Oscar Santos	Gerardo Hernandez
Firma			
Fecha	3-09-2026	03-09-2026	03-09-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento De MCI Arrow

Equipo MCI

Ubicación PB-163

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	3-09-2026
Origen	PB. 264	**Hora de Realización**	12:00 - 14:00
Destino	PB-163	**Secuencia de Actividad**	4

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se encontro MCI Arrow F/O, se Revisan Niveles y se Agregan 4 Lts De Anticongelante, Aceite se Agrega 3 Lts De Aceite SAE-50 y se limpia bujias se limpia Diafragma del carburador, se Restablece MCI y Unidad Hidraulica HLU y se Monitorean y Quedan Operando -ok

Materiales Empleados en la OT

4 Lts De Anticongelante y 3 Lts De Aceite SAE-50 De PJP4 Proporcionado por OPS el Anticongelante

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruiz R	3-09-2026	N	2
559 Javier Vera G	3-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz R	Jesus Salgado	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	3-09-2026	03-09-2026	03-09-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DEL GOLFO

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Restablecimiento de MCI Arrow

Equipo MCI

Ubicación PS-509

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	3-09-2026
Origen	PB-163	Hora de Realización	14:00 - 16:00
Destino	PS-509	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se encontro MCI Arrow F/o por bomba de agua dañada, se procede a remplazar bomba
Se Agregan 15 LTS de Anticongelante de OPS
Se Agregan 3 LTS de Aceite SAE-50 de PJP4
Se restablece MCI y UBA y quedan operando

Materiales Empleados en la OT

1 Bomba para Agua para MCI Arrow de PJP4
3 LTS de Aceite SAE-50 de PJP4
15 LTS de Ant. congelante de OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Rosas	3.09.2026	N	2
559 Javier Vera G	3.09.2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Rosas	Jesus Salinas	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	3-09-2026	03-09-2026	03-09-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCi

Equipo MOTOR- ARROW

Ubicación PSN-281

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	03/09/2026
Origen	BASE PJP4	**Hora de Realización**	7:00 9:00
Destino	PSN-281	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO COMPLETO, SE PONE FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MCi
SE AGREGAN 5 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	03/09/2026	N	2
2647	JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	03/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	03/09/2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SUREÑAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MC.

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN-36

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	03/09/2026
Origen	PSN-281	**Hora de Realización**	9:00 10:30
Destino	PSN 36	**Secuencia de Actividad**	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE NOTOR
SE AGREGAN 4 LITROS DE ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	03/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	03/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZaletaT	Jesus Suarez	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	03/09/2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación P6. 352

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	03/09/2026
Origen	PSN 36	**Hora de Realización**	10:30 12:00
Destino	P6. 352	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVECES DE MOTOR.
SE ENCONTRO BANDA DE AITERNADOR SIN TENSION
SE REALIZA TENSION DE BANDAS

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	03/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	03/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	03/09/2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DELEGADO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO SEMESTRAL A MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN - 108

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	03/09/2026
Origen	P6.352	**Hora de Realización**	12:00 16:00
Destino	PSN-108	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 4 Hrs **Razón de Paro** Instr. ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR REACTIVACION DE POZO CERRADO, SE RETIRA ACEITE, SE AGREGAN 16 LITROS ACEITE JAE 50, SE CAMBIAN BUJIAS SE COLOCAN 6 piezas, SE CAMBIAN CABLES DE BUJIA, SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE. SE CAMBIAN 2 BANDAS DE ALTERNADOR - SE DETECTA MARCHA DAÑADA.
SE REALIZA PROEBAS DE ARRANGUE SIN EXITO.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE JAE 50 - 16 LITROS DE PJP4 - Correa de Alternador
FILTRO DE ACEITE 1 pieza DE PJP4 2 piezas de PJP4
BUJIAS 6 PIEZAS DE PJP4 - Grasa 200 gramos
CABLES DE BUJIA 1 juego de PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	03/09/2026	N	4
2647	JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	03/09/2026	N	4

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		DERARDO
Firma			
Fecha	03/09/2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS S O L E S A S

PJP4

Mantenimiento Semestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Num de Equipo _____

Pozo Atendido PSN-108 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Registre horas de marcha		—
	Registre temperatura del motor		SIN MARCAR
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1,5 [lts/día] para 70% de carga	—
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	ESTA EN PRUEBA DE ARRANQUE
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	
	Inspeccione de mangueras y abrazaderas		DETERIORADAS POR TIEMPO - 2 piezas
	Verifique tensión correas		CORREAS NUEVAS
	Limpie respiradero de cárter		LIMPIADO
	Limpie e Inspeccione el filtro de aire		16 LITROS
	Cambie aceite		1 pieza
	Reemplace filtro de aceite		—
	Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág 116 manual Arrow	OK
	Calibración luz de bujías	0,025 ["]	—
	Ajuste relación de Gas / combustible (columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	—
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—
	Inspeccione carbones de Alternador		—
	Mida y Registre proyección de válvulas		—
	Regule válvulas	0,03 ["] Esc y Adm en frío	—
	Lubrique varillaje motor		—
	Lubrique toma de fuerza		OK
	Reemplace Bujías		6 piezas
	Reemplace cables de bujías		1 juego
	Reemplace Juntas de tapa balancín		—
	Mida / Registre compresión de cilindros	170 / 200 [psi]	—
	Reemplace filtro de Aire		—
	Limpie el Motor		OK
	Reemplace diafragma de carburador		LIMPIADO
	Reemplace correas alternador		2 piezas
	Reemplace correas bomba de agua		—
	Reemplace correas turboventilador		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERARDO DERNA
Firma	HDZ		
Fecha	03/09/2026.	03/09/2026	03/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE SOTAVENTO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Reemplazo de Bandas de transmision

Equipo UBL Convencional

Ubicación PSN 293

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	3/Sep/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	0700-1700
Destino	PSN 293	Secuencia de Actividad	01

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acuerda a PSN 293. Para reemplazo de bandas de UBL Con apoyo de cuadrilla de Soldadura.
Se instalan 3 bandas C-270 y 2 Bandas C-112 de trasmision.
La actividad queda al 100%.

Materiales Empleados en la OT

Bandas C-270 3 pza
Bandas C-112 2 pza. → Material Proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 Ramon Robles G.	3/Sep/2026	N	4
1951 Pascual Martinez.	3/Sep/2026	N	4
638 Ernesto Arellano	3/Sep/2026	N	4

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Ramon Robles G.		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	3/Sep/2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo a cia externa para instalar Aislamientos Mecanicos

Equipo Aislamiento Mecanico

Ubicación ECSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	3-09-2026
Origen	PSN-293	Hora de Realización	11:00 – 14:00
Destino	ECSN	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE DA APOYO A CIA EXTERNA MAGNUM PARA LA INSTALACION DE AISLAMIENTOS MECANICOS SE COLOCAN EN LINEA DE GAS COMBUSTIBLE DE 2" Ø SE COLOCA EN LINEA DE DESFOGUE DE 4" Ø Y TAMBIEN SE COLOCA EN LINEA DE DESFOGUE A QUEMADOR DE 6" Ø ACTIVIDAD TERMINADA

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1420	RAMON SANTES G	3-09-2026	N	3
1851	PASCUAL MARTINEZ M	3-09-2026	N	3
638	ERNESTO ARELLANO Z	3-09-2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G		GERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	3-09-2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción: Trasiego de Diesel de Deposito a generador electrico

Equipo: Diesel

Ubicación: BSSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	3-09-2026
Origen	ESSN	Hora de Realización	14:00-16:00
Destino	BSSN	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro: Hrs Razón de Paro: Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Realiza el Trasiego de Diesel, se Recuperan 35 LTS de Diesel del Deposito Totem y se Trasiegan al generador electrico 20 LTS y los 15 Litros Sobrantes se Transportan a la ESSN y se le entregan al operador de Pemex para que la ocupe para el generador electrico

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 Ramon Santes G	3.09.2026	N	3
1851 Pascual Martinez	3.09.2026	N	3
638 Ernesto Arellanes	3.09.2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Ramon Santes G	Jesus Salinas	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	3-09-2026	03/09/2026	03/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo a montaje en corte y soldadura de tolva de UBM x Reemplazo de Bandas PSN 293

Equipo UBM

Ubicación P. SN 293

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	03/09/2026
Origen	Base PJP4 Sol.	**Hora de Realización**	7:00 - 10:00
Destino	P SN 293	**Secuencia de Actividad**	N° 1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Acude a sitio se Realiza corte de soldaduras que FIJan a Bases de tolva parte superior y parte Inferior y retiro de tolva Apoyo Brazo Articulado
- En espera x Cambio de Bandas.
- Colocacion de Tolva y soldadura en Bases de tolva

trabajo terminado 100%

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
207	Miguel Valencia M.	03/09/2026	N	3
813	Jair Rivera M.	03/09/2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		DERANDO BERNARDEZ
Firma			
Fecha	03/09/2026	03/09/2026	03/09/2025

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.O.L.I.D.A.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Reparacion de porton acceso a almacen ops.

Equipo porton de access

Ubicación Almacen ops.

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	03/09/2026
Origen	P. SN 293	Hora de Realización	10:00-16:00
Destino	Almacen ops.	Secuencia de Actividad	N° 2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Acude a sitio se realiza Retiro de 1 hoja de porton dañado
- Se Recolecta material a utilizar p/reparar porton tubo Galvanizado Recuperado
- Se inicia Desmantelamiento (desarmado) de porton Corte y Esmerilado Retiro de Estructura dañada.
- habilitado de Material corte de tuberia y Elaboracion de Boca de pescado
- Armado de hoja Estructura quedando En proceso de Armado (punteado)

Se coloca malla queda colocada provisional. hoja de porton en sitio pendiente Reparacion de porton queda en proceso de Armado Avance 60%

Materiales Empleados en la OT

tubo Galvanizada Recuperada ops

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	03/09/2026	N	6
813 Jair Rivera M.	03/09/2026	N	6

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		FERNANDO ESPINOSA
Firma			
Fecha	03/09/2026	03/09/2026	03/09/2026