SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

PJP4

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 7 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	✓			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	✓			
7	MONTAJE	—			
8	SOLDADURA	—			
9	RETROEXCAVADORA	—			

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COSTA AFUERA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE LUMINARIA

Equipo LUMINARIA

Ubicación B55N

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/09/26
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	07:00-08:00
Destino	B55N	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA INSPECCION DE LUMINARIA EN LA INSTALACION B55N, SE REALIZA ENCENDIDO MANUAL Y SE HACE RECORRIDO, SE OBSERVARON LAS SIGUIENTES LUMINARIAS DAÑADAS; 06 REFLECTORES PERIMETRALES, 02 FOCOS LED DE LUM. A PRUEBA DE EXPLOSION EN CUARTO ELECTRICO; 02 FOCOS LED TIPO MAZORCA DE LUM. A PRUEBA DE EXPLOSION EN COBERTIZO DE CORIOLIS; 01 REFLECTOR DENTRO DE CASA DE BOMBAS

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	07/09/26	N	1
638 ERNESTO ALONSO ARELLANOS ZALETA	07/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE LA COSTA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION Y LEVANTAMIENTO DEL SISTEMA DE LUMINARIAS

Equipo LUMINARIAS

Ubicación B55N

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/09/26
Origen	B55N	**Hora de Realización**	08:00-09:30
Destino	B55N	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZO INSPECCION Y LEVANTAMIENTO EN CASETA DE OPERADOR PARA INTEGRACION DE LA RED DE CIRCUITOS DE LUMINARIAS NORMALES A LA RED QUE SE ENERGIZA DURANTE EMERGENCIAS. TAMBIEN SE REALIZO LEVANTAMIENTO DE REFLECTOR EXTRA EN CASA DE BOMBAS. MATERIALES CASETA OPERADOR: 01 PZA TEE 3/4"Ø, 01 MT. CABLE DE USO RUDO 2X12 AWG, 02 PZA CONECTORES TIPO GRANOLLA 3/4"Ø

MATERIALES CASA DE BOMBAS: 01 PZA TUBO GALVANIZADO SRIS. 3/4"Ø,

Materiales ~~Empleados~~ en la OT

01 PZA CONDULET LR 3/4"Ø, 02 PZA CONECTORES GRANOLLA 3/4"Ø 12 MTS CABLE MONOPOLAR 12AWG, 02 MTS CABLE USO RUDO 3X12AWG, 05 PZA ABRAZADERA REFORZADA TIPO UÑA 3/4"Ø, 03 TAQUETES EXPANSIVOS 3/16"Ø, 02 TAQUETES EXPANSIVOS 1/4"Ø.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	07/09/26	N	
638 ERNESTO ALONSO ARELLANO ZALETA	07/09/26	N	

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R Chong		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DEL PACIFICO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo SEPARADOR SV-8A

Ubicación BSSN

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/09/26
Origen	BSSN	**Hora de Realización**	09:30-11:00
Destino	BSSN	**Secuencia de Actividad**	3

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DE SEPARADOR SV-8A, SE DIO LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REABRIETA TORNILLERIA DE CONECTOR MECANICO, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 0.018Ω

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	07/09/26	N	1.5
638 ERNESTO ALONSO ARELLANO ZALETA	07/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

PJP4

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A.P.I. DE C.V.

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 07/09/26

Equipo: SEPARADOR SV-8A

Ubicación: BSSD

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 30 °C		
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena	
		Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SEPARADOR SV-8A

	Varilla		Largo
✓	Malla	N/A	Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto		✓
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

NO VISIBLE LA MALLA POR ENCONTRARSE DEBAJO DE AREA CON PLACA DE CONCRETO

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	N/A	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	✓	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	0.0182	30 seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO DERNADE
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026
Firma			

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE LA COSTA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo JERARADOR SHBG-1

Ubicación BSSV

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/09/26
Origen	BSSV	Hora de Realización	11:00-12:30
Destino	BSSV	Secuencia de Actividad	A

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTTO. A TIERRA FISICA DE JERARADOR SHBG-1, SE HIZO LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE VERIFICA APRIETE DE TORNILLERIA DE CONECTORES, SE APLICO GRASA DIELECTRICA PERMATEX, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD CON EQUIPO GROUND TESTER ARROJO UN VALOR DE 0.013-Ω.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	07/09/26	N	1.5
638 ERNESTO ALONSO ARELLANO ZALETA	07/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

PJP4

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE MEXICO

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 07/04/26

Equipo: SEPARADOR SHP6-1

Ubicación: BSSH

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 30	°C	
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena	
		Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SEPARADOR SHP6-1

	Varilla		Largo
✓	Malla	N/A	Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1673-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto		✓
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

NO SE OBSERVA ARREGLO DE MALLA POR ENCONTRARSE PLACA DE CONCRETO

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	N/A	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	✓	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	0.013 Ω	30 Segs	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO DERNADEZ
Fecha	07/04/2026	07/04/2026	07/04/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTTO A TIERRA FISICA

Equipo SEPARADOR SHM-5A

Ubicación B.S.J.N

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/09/26
Origen	BSSN	Hora de Realización	12:30 - 14:00
Destino	BSSN	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL SEPARADOR SHM-5A, SE HIZO LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRIETA TORNILLERIA DE CONECTORES SE APLICA GRASA DIELECTRICA, SE REALIZA PRUEBA DE RESISTIVIDAD CON EQUIPO GROUND TESTER ARROJO UN VALOR DE 1.254 Ω.

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	07/09/26	N	1.5
638 ERNESTO ALONSO ARELLANO ZALETA	07/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

PJP4

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE VELASCO

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 07/09/26

Equipo: SEPARADOR SHM-5A

Ubicación: B-55 N

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno	✓	Humedo		Seco	Temperatura 31 °C		
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena	
		Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SEPARADOR SHM-5A

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión:

11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto		✓
Otros		✓
Temperatura Ambiente	31°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	16"	
Diametro	14"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	1.25 Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		DERARDO BERNAL
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026
Firma			

OPS
OPERACIONES PETROLERAS GOLFO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTTO. A TIERRA FISICA

Equipo INHIBIDOR DE CORROSION

Ubicación G-204

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/09/26
Origen	BSSP	**Hora de Realización**	14:00-15:30
Destino	G-204	**Secuencia de Actividad**	6

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZO MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL INHIBIDOR DE CORROSION, SE HIZO LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRIETA TORNILLERIA DE CONECTORES, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 2.92 Ω

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	07/09/26	N	1.5
678 ERNESTO ALONSO AREVALO ZALETA	07/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

PJP4

OPS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden : _____ Fecha : 07/09/26

Equipo: INHIBIDOR DE CORROSION

Ubicación: G-204

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 32 °C		
Tipo de Suelo :	✓	Arcilla		Caliza	✓	Arena	
		Piedra		Arenisca	Otro: _____		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : INHIBIDOR DE CORROSION

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso	✓	
Mixto		✓
Otros		✓
Temperatura Ambiente	32°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	2.92Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026
Firma			

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DEL SUR

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo INHIBIDOR DE CORROSION

Ubicación G-218

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/09/26
Origen	G-204	**Hora de Realización**	15:30-17:00
Destino	G-218	**Secuencia de Actividad**	7

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZO MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL INHIBIDOR DE CORROSION, SE DIO LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE VERIFICO APRIETE DE TORNILLERIA DE CONECTORES MECANICOS, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 9.11 Ω.

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. ORS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	07/09/26	N	1.5
638 ERNESTO ALONSO ARELLANOS ZALETA	07/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

PJP4

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden : _____ Fecha : 07/09/26

Equipo: INHIBIDOR DE CORROSION

Ubicación: G-218

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 31 °C		
Tipo de Suelo :	✓	Arcilla		Caliza	✓	Arena	
		Piedra		Arenisca	Otro: _____		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : INHIBIDOR DE CORROSION

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso	✓	
Mixto		✓
Otros		✓
Temperatura Ambiente	31°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	9.11Ω	30 SEG	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO DURAN
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción Relleno de aceite a bomba centrifuga

Equipo Bomba Centrifuga

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7/09/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	7:00 8:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria Soledad norte a realizar relleno de aceite a bomba Centrifuga suministrandole 1 litro quedando en nivel optimo, se limpia patin contaminado queda listo para su operacion

Materiales Empleados en la OT

1 litro de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernandez	Gallegos	7/09/2026	N	1
2107	Isai Hernandez	Gonzalez	7/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	7/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Limpieza de filtro tipo canasta

Equipo Filtro tipo canasta de descarga de pipas

Ubicación Modulo 1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7/04/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	8:00 a 10:00
Destino	Modulo 1	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a modulo 1 a realizar limpieza de filtro tipo canasta de descarga de pipas, se retira encontrandose con basura limpiandolo e instala quedando lista para operar.
Se estuvo en espera que descargaran la pipa para poder realizar su limpieza.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernández Gallegos	7/04/2026	N	2
2107	Isai	Hernández Gonzalez	7/04/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	7/04/2026	07/04/2026	07/04/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a Valvula Control de nivel LCV-108

Equipo Separador Vertical 8A

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7/09/2026
Origen	Modulo 1	Hora de Realización	10:00 12:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a valvula control de nivel de Separador vertical 8A desarmando valvula para limpiar sus partes internas sello movil, sello fijo diafragma encontrandose en buen estado. Su aceite lubricante limpio, se realiza armado quedando lista operativa.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández Gallegos	7/09/2026	N	2
2107	Isai Hernández Gonzalez	7/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		Gerardo Guevara
Firma			
Fecha	7/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a Controlador de nivel LC-108

Equipo Separador Vertical 8A

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	12:00 14:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a controlador de nivel de separador vertical 8A, desarmandolo para limpiar sus partes internas sellos, diafragmas, resorte encontrandose en buen estado solubrica realiza armado quedando listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	7/09/2026	N	2
2107 Isai Hernández Gonzalez	7/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	7/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Se Mantenamiento a Indicador de Nivel LG-108

Equipo Separador Vertical 8 A

Ubicación BSN

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	7/04/2026
Origen	BSN	**Hora de Realización**	14:00 15:00
Destino	BSN	**Secuencia de Actividad**	5

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a indicador de nivel de separador vertical 8A drenando lo y limpiando su vidrio con desengrasante quedando limpio y operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernández Gallegos	7/04/2026	N	1
2107	Isai	Hernández Gonzales	7/04/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	7/04/2026	07/04/2026	07/04/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de Indicador de presion PI-108

Equipo Separador Vertical # 8 A

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	15:00 16:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza Calibracion de Indicador de presion marca dewit con rango de 0 a 100 PSI comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 20, 40, 60, 80, 100 PSI encontrandose con una lectura confiable quedando lista operativa.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	7/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	7/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	7/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

NUMERO DE ORDEN: **FECHA:** 7/09/2026

COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BSN

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** SIN
RESOLUCION: Analoga	**TAG:** P1-108
RANGO: 0-100PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Junio

MANOMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20251014
RANGO: 0-3000PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				10%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	0TRO( )	
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )	OTRO Separado		
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm(X)	OTRO		
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )	A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO( )	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA( )	4X( )	IP65( )	
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA( )	ACEITE SILICON( )	N/A( )	OTRO	
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON( )	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO( )	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE( )		OTRO	
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE( )	INCONEL( )	OTRO	
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR( )	POSTERIOR( )		OTRO	
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT( ) OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE( )	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO( ) SI( )	ESPECIFIQUE			

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	20 Psi	20Psi	0	
	Ascendente	" "	40 Psi	40Psi	0	
	Ascendente	" "	60 Psi	60Psi	0	
	Ascendente	" "	80 Psi	80Psi	0	
	Ascendente	" "	100Psi	100Psi	0	
MARGEN DE ERROR FINAL:		0%				10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro en buen estado con lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Jesus Sinhue	Gerardo Gerardo
Firma			
Fecha	7/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Verificacion de operacion de Indicador de temperatura

Equipo Separador Vertical #8A

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	16:00 17:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	7

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza verificacion de operacion de indicador de temperatura marca ashcroft rango de -20 a 120°c encontrandose operando a una temperatura de 30°c se retira realizando pruebas para verificar que su mecanismo opere normal variando su temperatura encontrandose en buen estado quedando operativo

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	7/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	7/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	7/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE OLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-190

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/09/2026
Origen	BASE PJP4	**Hora de Realización**	0700-0900
Destino	PSN-190	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.
SE DETIENE UNIDAD PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
SE REALIZA LIMPIEZA A DIAFRAGMA, RADIADOR, FILTRO DE AIRE Y LIMPIEZA DE BUJIAS, SE DRENA ACEITE, SE REEMPLAZA FILTRO DE ACEITE, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK. BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE SUMINISTRAN 16 LITROS DE ACEITE SAE 50, SE LUBRICA TOMA DE FUERZA.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 16 LITROS DE PJP4
FILTRO DE ACEITE - 1 PIEZA DE PJP4
BRASIA INDUSTRIAL - 900 GRAMOS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	07/09/26	N	2
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	07/09/26	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNA
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo P5160

Pozo Atendido PSN-190

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		—
	Registre temperatura del motor		60
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	NORMAL
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	40 PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	NORMAL
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		LIMPIEZA
	Cambie aceite del motor		16 LTS
	Remplace filtro de aceite		1 PIEZA
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		LIMPIEZA
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	OK
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	02/04/2026	07/04/2026	07/04/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM

Equipo UBM - WEATHERFORD

Ubicación PSN - 190

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/09/2026
Origen	PSN - 190	Hora de Realización	09:00 - 10:00
Destino	PSN - 190	Secuencia de Actividad	# 02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL
SE OBTIENE UNIDAD PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
- SE REALIZA ENGRASADO DE MUNONES Y FRENO
- SE REARMETA ANCLAJE DE UNIDAD.
- SE INSPECCIONA TENSION DE BANDAS DE TRANSMISION OK
- SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE A REDUCTOR DE VELOCIDAD.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

GRASA INDUSTRIAL - 2 KG DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9939 JUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	07/09/26	N	1
9602 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	07/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo 545608 - 1960 _____

Pozo Atendido PSN-190 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	MANGUERAS DAÑADAS
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	MANGUERAS DAÑADAS
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	ENGRASADO
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		ENGRASADO
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	BIEN
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: NO SE ENGRASAN COJINETES POR CONEXIONES DAÑADAS

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		BERNARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A M11

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE 162

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/09/2026
Origen	PSN-190	**Hora de Realización**	10:00 - 11:30
Destino	P. COYOTE -162	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.
SE OBTIENE UNIDAD PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
SE REALIZA LIMPIEZA A RADIADOR, DIAFRAGMA, FILTRO DE AIRE Y LIMPIEZA DE BUJIAS, SE DRENA ACEITE, SE REEMPLAZA FILTRO DE ACEITE. NIVEL DE ANTICONGELANTE OK. BANDA DE ALTERNADOR OK
SE SUMINISTRAN 16 LITROS DE ACEITE SAE 30, SE LUBRICA TOMA DE FUERZA.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 30 - 16 LITROS DE PJP4
FILTRO DE ACEITE - 1 PIEZA DE PJP4
GRASA INDUSTRIAL - 200 GRAMOS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	07/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	07/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo KBA54L 0010

Pozo Atendido P. COYOTE – 162 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		—
	Registre temperatura del motor		70°
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	NORMAL
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	40 PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	NORMAL
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		LIMPIEZA
	Cambie aceite del motor		16 LTS
	Remplace filtro de aceite		1 PIEZA
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		LIMPIEZA
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	OK
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		RICARDO DIRNBAUER
Firma			
Fecha	07/04/2026	07/04/2026	07/04/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM

Equipo UBM - WEATHERFORD

Ubicación P. COYOTE - 162

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/09/2026
Origen	P. COYOTE - 162	Hora de Realización	11:30 - 12:30
Destino	P. COYOTE - 162	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL
SE DETIENE UNIDAD PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
- SE REALIZA ENGRASADO DE MUÑONES Y FRENO
- SE REAPRIETA ANCLAJE DE UNIDAD
- SE INSPECCIONA TENSION DE BANDAS DE TRANSMISION OK
- SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE A REDUCTOR DE VELOCIDAD

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

GRASA INDUSTRIAL - 2 KG DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2739 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	07/09/26	N	1
2602 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	07/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo NO TIENE

Pozo Atendido P. COYOTE - 162

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	MANGUERAS DAÑADAS
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	MANGUERAS DAÑADAS
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	ENGRASADO
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		ENGRASADO
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	BIEN
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: NO SE ENGRASAN COJINETES POR CONEXIONES DAÑADAS

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	07/04/2026	07/04/2026	07/04/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SUR ESTE

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI

Equipo MOTOR ARMIN

Ubicación P. COYOTE - 186

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/09/2026
Origen	COYOTE - 162	**Hora de Realización**	12:30 - 14:00
Destino	COYOTE - 186	**Secuencia de Actividad**	# 05

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ▨ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL
SE DETIENE UNIDAD PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
SE REALIZA LIMPIEZA DE RADIADOR, DIAFRAGMA, FILTRO DE AIRE Y LIMPIEZA DE BUJIAS, SE DRENA ACEITE, SE REEMPLAZA FILTRO DE ACEITE, BANDA DE ALTERNADOR OK. SE SUMINISTRA 4 LTS DE ANTICONGELANTE, SE SUMINISTRAN 16 LTS DE ACEITE SAE 50
SE LUBRICA TOMA DE FUERZA.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 16 LITROS DE PTP4
FILTRO DE ACEITE - 1 PIEZA DE PTP4
GRASA INDUSTRIAL - 900 GRAMOS DE OPS
ANTICONGELANTE - 4 LITROS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
7939 LUIS EMMANUEL GOMEZ MEJO	07/09/26	N	1 1/2
7603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	07/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo KJA 54L 030

Pozo Atendido P. COYOTE - 186 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		4 LTS
	Registre horas de operación		—
	Registre temperatura del motor		70°
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1,5 [lts/día] para 70% de carga	NORMAL
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	40 PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	NORMAL
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		LIMPIEZA
	Cambie aceite del motor		16 LTS
	Remplace filtro de aceite		1 PIEZA
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		LIMPIEZA
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	BIEN
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	OK
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO GERARDO
Firma			
Fecha	07/04/2026	07/04/2026	07/04/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM

Equipo UBM - LUFKIN

Ubicación P. COYOTE - 186

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/09/2026
Origen	P. COYOTE-186	**Hora de Realización**	14:00 - 15:30
Destino	P. COYOTE -186	**Secuencia de Actividad**	#06

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL
SE DETIENE UNIDAD PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
-SE REALIZA ENGRASADO DE MUÑONES Y FRENO
-SE REAPRIETA ANCLATE DE UNIDAD
-SE INSPECCIONA TENSION DE BANDAS DE TRANSMISION OK
-SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE A REDUCTOR DE VELOCIDAD.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

GRASA INDUSTRIAL - 2 KG DE BRS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	07/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	07/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo M 1596 35 0

Pozo Atendido P. COYOTE – 186

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	MANGUERAS DAÑADAS
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	MANGUERAS DAÑADAS
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	ENGRASADO
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		ENGRASADO
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	REVISADO
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: NO SE ENGRASAN COJINETES POR CONEXIONES DAÑADAS

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN- 272

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/09/2026
Origen	P. COYOTE -186	Hora de Realización	15:30 - 17:00
Destino	PSN- 272	Secuencia de Actividad	#07

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ▨ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 6 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALIBRADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 6 LITROS DE PTP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	07/09/26	N	1 1/2
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	07/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Restablecimiento de MCI Vortec V8

Equipo: MCI

Ubicación: PS-110D

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7-09-2026
Origen	Base Soledad	Hora de Realización	7:00 - 9:00
Destino	PS-110D	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro: ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se encontro MCI Vortec V8 F/O, se Revisan niveles y se encuentran OK banda de Alternador, se Restablece, se Monitorea y Queda operando Normal

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruiz R	7-09-2026	N	2
7268 Roberto Cuervo J	7-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz R		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	7-09-2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento De MCI Weichai

Equipo MCI

Ubicación PS-123

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	7-09-2026
Origen	PS-110D	**Hora de Realización**	9:00-11:00
Destino	PS-123	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD"

- SE encontro MCI Weichai F/O, SE Agregan 5 LTS DE ACEITE SAE-50, Anticong-OK, banda DE Alternador-OK SE restablece MCI y unidad HLU Quedan Operando sin fallo aparente

Materiales Empleados en la OT

5 LTS DE ACEITE SAE-50 DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruiz	7.09.2026	N	2
2268 Roberto Juarez	7.09.2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	7-09-2026	07/09/2026	07/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción INSPECCION DE MCI ARROW

Equipo MCI

Ubicación PS-594

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	7-09-2026
Origen	PS-123	Hora de Realización	11:00-13:00
Destino	PS-594	Secuencia de Actividad	3
Tiempo Paro	Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCONTRO MCI ARROW OPERANDO CON SOLO 1 BANDA CORTA C-125, SE DEJA F/O Y SE COLOCAN 2 BANDAS NUEVAS C-125 DE PJP4 SE AGREGAN 3 LTS DE ACEITE SAE-50 ANTICONGELANTE - OK - MCI Y SBM QUEDAN OPERANDO

Materiales Empleados en la OT

2 BANDAS NVAS C-125 Y 3 LTS DE ACEITE SAE-50 TODO DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ R	7-09-2026	N	2
2268 ROBERTO JUAREZ S	7-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	7-09-2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE VOLCAN

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES A MCI ARROW

Equipo MCI

Ubicación PS-708

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	7-09-2026
Origen	PS-594	**Hora de Realización**	13:00 - 15:00
Destino	PS-708	**Secuencia de Actividad**	4

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCONTRO MCI ARROW OPERANDO, SE DEJA F/O Y SE REVISAN NIVELES, SE AGREGAN 6 LTS DE ACEITE SAE-50 ANTICONGELANTE - OK - BANDA DE ALTERNADOR - OK MCI Y UBM QUEDAN OPERANDO

Materiales Empleados en la OT

6 LTS DE ACEITE SAE-50 DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1360	VICTOR RUIZ R	7-09-2026	N	2
2268	ROBERTO JUAREZ C	7-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	7-09-2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES A MCI ARROW MCI

Equipo

Ubicación PS-792

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	7-09-2026
Origen	PS-708	**Hora de Realización**	15:00-16:00
Destino	PS-792	**Secuencia de Actividad**	5

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se encontro MCI ARROW, operando, SE DEJA F/O Y Se Agregan 6 LTS DE ACEITE SAE-50 ANTICONGELANTE-OK Banda DE ALTERNADOR-OK MCI Y UBM Quedan operando

Materiales Empleados en la OT

6 LTS DE ACEITE SAE-50, DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1360	VICTOR RUIZ R	7-09-2026	N	1
2268	ROBERTO JUAREZ C	7-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R	JESUS SUBA	DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	7-09-2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de MCI Vortec V8

Equipo MCI

Ubicación PS-110D

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	7-09-2026
Origen	PS-792	**Hora de Realización**	16:00 - 17:00
Destino	PS-110D	**Secuencia de Actividad**	6

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

~ SE ENCONTRO F/O MCI VORTEC V8 NIVELES-OK, SE LIMPIAN BUJIAS, SE RESTABLECE, SE MONITOREA Y QUEDA OPERANDO, AL FINAL DE LA JORNADA SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR REZA R	7.09.2026	N	1
2268 ROBERTO JUAREZ C	7.09.2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR REZA R		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	7-09-2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SUPERIOR

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta En marcha

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 537

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/09/2026
Origen	Base operativa	**Hora de Realización**	7:00-8:00
Destino	PS - 537	**Secuencia de Actividad**	# 01

Tiempo Paro | Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Agregando
3- Lts de Aceite Que se proporcionaron por PJP4
Se Inspecciona nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se Inspecciona Componentes Se Limpian las Bujias
Se deja operando completo por Intermitencia

Materiales Empleados en la OT

3- Lts de Aceite Que se proporcionaron por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	07/09/2026	N	1
559- Damar Vera Gamab	07/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 507

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/09/2026
Origen	PS - 537	Hora de Realización	8:00 - 9:30
Destino	PS- 507	Secuencia de Actividad	# 02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encuentra motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles, a mci Agregando
7 - lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4
Se Checa Nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se Checan Componentes Tension de Banda ok
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

7 - lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1414- Saul Lara Flores	07/09/2026	N	1 1/2
559- Javier Vera Conde	07/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERARDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLTOAR

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PS - 539

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/09/2026
Origen	PS - 507	Hora de Realización	9:30 - 11:00
Destino	PS - 539	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Agregando 5 - lts de Aceite que se proporcionados por PJP4 Se Inspecciona Nivel de Anticongelante Ok Se Checan Componentes Ok
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

5 - lts de Aceite que se proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474 - Saul lara Flores	07/09/2026	N	1 1/2
559 - Javier Vera Conde	07/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul lara F		
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SALVADO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PS - 458

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/09/2026
Origen	PS - 539	Hora de Realización	11:00 - 12:00
Destino	PS - 458	Secuencia de Actividad	# 04

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de operacion, Se Realiza la Inspeccion
de Niveles a mci Se Agregan 2 - Lts de Aceite Sae 50
Se Inspecciona nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se Encontro Radiador Sucio Se lava quedando en
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

2. Lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474 - Saul Lara Flores	07/09/2026	N	1
559 - Javier Vera Cornejo	07/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PS-519

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/09/2026
Origen	PS-458	Hora de Realización	12:00-13:00
Destino	PS-519	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal Se deja Fuera de operacion. Se Realiza la Inspeccion de Niveles a MCI Agregando 4-lts de Aceite que so proporcionado por PJP4 Nivel de anticongelante OK Se Checan Componentes presenta ligera fuga en Bomba de agua

Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

4-lts de Aceite que so proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saúl Lara Flores	07/09/2026	N	1
559 - Javier Vera Cumbo	07/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERANDO DERNA
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mcj

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 509

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/09/2026
Origen	PS - 519	**Hora de Realización**	13:00 - 14:00
Destino	PS- 509	**Secuencia de Actividad**	# 06

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad con alta temperatura Se deja Fuera de Operacion. Se Realiza la Inspeccion de Niveles Se Agregan 3- lts de Aceite Sae 50 Proporcionados por PJP4 Se Checan Componentes ok Se Inspeccionan la Temperatura presentando alta. Se monitorea En sitio Se Recomienda Cambio de Bomba de agua

Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

3- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474- Saul Lara Flores	07/09/2026	N	1
559- Javier Vera Ramos	07/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F	Jorge Sosa	DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.L.P.S.A.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Liberacion de TR

Equipo Arbol de Conexiones

Ubicación PS- 703

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/09/2026
Origen	PS- 509	**Hora de Realización**	14:00 - 15:00
Destino	PS- 703	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza el Retiro de Arreglo de Alimentacion de TR
para dejar Liberada la TR- para Circulacion
Se Cambia al Pozo Vecino Se Realizan pruebas Operativas
Se le Agregan 5-lts de Aceite Sae 50
Se deja Fuera de operacion

Materiales Empleados en la OT

5- lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	07/09/2026	N	1
559- Javier Vera Cornejo	07/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F	Javier Vera	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción Inspeccion de mcl

Equipo motor Arrow

Ubicación PS - 509

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/09/2026
Origen	PS - 703	Hora de Realización	15:00 - 17:00
Destino	PS - 509	Secuencia de Actividad	# 08

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor operando con alta temperatura
Se deja Fuera de operacion Se Realiza el Remplazo de
Una Bomba de agua por Garantia Se Cambia Se Instala
Una Bomba de agua Reparada por PJP4 Se Encontro con
95 grados Centigrados y Se deja con 65 C°
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

1- Bomba de agua - Proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Ivan Flores	07/09/2026	N	2
559- Javier Vera Garrido	07/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Iva F		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SUELDA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MG

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN-261

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/09/2026
Origen	BASE PJP4	**Hora de Realización**	7:00 9:30
Destino	PSN-261	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 2 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR BOMBA DE AGUA SE RETIRA BOMBA DE AGUA DAÑADA - SE COLOCA BOMBA DE AGUA REPARADA, SE AGREGAN 15 LITROS DE ANTICONGELANTE DE OPS. SE TENSA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

BOMBA DE AGUA REPARADA 1 PIEZA DE RIP4

ANTICONGELANTE 15 LITROS DE OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	07/09/2026	N	2 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	07/09/2026	N	2 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta	Luis Sulu	GERARDO DIRNA
Firma	HDZ		
Fecha	07/09/2026.	07/09/2026	07/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR VORTEC V8

Ubicación PSN-334

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/09/2026
Origen	PSN-261	**Hora de Realización**	9:30 11:00
Destino	PSN-334	**Secuencia de Actividad**	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 3 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	07/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	07/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/09/2026.	07/09/2026	07/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación P6-352

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/09/2026
Origen	PSN 334	**Hora de Realización**	11:00 12:00
Destino	P6-352	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONA NIVELES DE MCI
SE AGREGAN 4 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 Y LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	07/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LACRUZ LICENCIO	07/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERARDO DERNARDE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS S A L E D A D

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN - 375

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/09/2026
Origen	P6. 352	**Hora de Realización**	12:00 14:00
Destino	PSN - 375	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MCI
SE AGREGAN 5 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	07/09/2026	N	2
2647 - JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	07/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOCIEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN-377

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	07/09/2026
Origen	PSN-375	**Hora de Realización**	14:00 15:00
Destino	PSN-377	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 4 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR
SE AGREGAN 5 LITROS DE ANTICONGELANTE
SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 4 LITROS DE PJP4
ANTICONGELANTE 5 LITROS DE OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	07/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	07/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	07/09/2026.	07/09/2026	07/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 379

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	07/09/2026
Origen	PSN - 377	Hora de Realización	15:00 / 7:00
Destino	PSN-379	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 3 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	07/09/2026	N	2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ LICENCIO	07/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERANDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	07/09/2026	07/09/2026	07/09/2026