SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

PJP4

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 8 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	✓			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	—			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	✓			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	✓			
9	RETROEXCAVADORA	—			

OPS
OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE ENERGIA M.T. 13.2 KV

Equipo RED ELECTRICA

Ubicación BSS-1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	08/09/26
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	07:00-17:30
Destino	BSS-1	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA RESTABLECIMIENTO DE ENERGIA M.T. 13.2 KV DE EL SOMBRERETE HACIA BSS-1/EC5-2. SE REALIZO RECORRIDO EN UNIDAD Y CIERTAS AREAS A PIE, DEL TENDIDO DE RED ELECTRICA REVISANDO POSIBLES AFECTACIONES. NO SE OBSERVO ALGUN DAÑO O RAMA EN CONTACTO CON LA LINEA. SE CAMBIO 01 ESLABON FUSIBLE DE 06 AMP EN CORTACIRCUITO DE ET. SOMBRERETE. SE REALIZO MANIOBRA DE CIERRE DE CORTACIRCUITO, QUEDA RESTABLECIDO Y SE VERIFICAN VOLTAJES EN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE BATERIA BSS-1.

Materiales Empleados en la OT

01 PZA ESLABON FUSIBLE T.100 "K" 06 AMP. (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
7622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	08/09/26	N	5.5
2268 ROBERTO JUAREZ CUEVAS	08/09/26	N	5.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong	Jesus Sanchez	DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLFDAN

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo INHIBIDOR DE CORROSION

Ubicación MP 5-130

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	08/09/26
Origen	BSS-1	**Hora de Realización**	12:30-19:00
Destino	MP 5-130	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL INHIBIDOR DE CORROSION, SE REALIZA LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE VERIFICA APRIETE DE TORNILLERIA DE CONECTORES, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZA PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 1.993 Ω

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	08/09/26	N	1.5
2268 ROBERTO JUAREZ CUERVO	08/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

PJP4

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden : _____ Fecha : 08/09/26

Equipo: INHIBIDOR DE CORROSION

Ubicación: MP J-130

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 31	°C	
Tipo de Suelo :	✓	Arcilla		Caliza	✓	Arena	
		Piedra		Arenisca	Otro: _____		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : INHIBIDOR DE CORROSION

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1613-1

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso	✓	
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	31°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	1.993 Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong	Juan Suba	FERNANDO FERNANDEZ
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo INHIBIDOR DE CORROSION

Ubicación MP 5-128

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	08/09/26
Origen	MP 5-130	Hora de Realización	14:00-15:30
Destino	MP 5-128	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DE INHIBIDOR DE CORROSION, SE HACE LIMPIEZA CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE VERIFICA APRIETE DE TORNILLOS DE CONECTORES, SE APLICA GRASA DIELECTRICA, SE REALIZA PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 3.94Ω

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	08/09/26	N	1.5
2268 ROBERTO JUAREZ CUERVO	08/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R Chong	Jesus Sulu	DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

PJP4

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden : _____ Fecha : 08/09/26

Equipo: INHIBIDOR DE CORROSION

Ubicación: PLP S-128

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 31	°C
Tipo de Suelo :	✓	Arcilla		Caliza	✓	Arena
		Piedra		Arenisca	Otro: _____	

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : INHIBIDOR DE CORROSION

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso	✓	
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	31°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	3.94Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		FERNANDO QUINTANA
Fecha	08/09/26	08/09/2026	08/09/2026
Firma			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLFRA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo INHIBIDOR DE CORROSION

Ubicación MP S-106

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	08/09/26
Origen	MP S-128	**Hora de Realización**	15:30-17:00
Destino	MP S-106	**Secuencia de Actividad**	4

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DE INHIBIDOR DE CORROSION, SE HACE LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE VERIFICA APRIETE DE TORNILLERIA DE CONECTORES MECANICOS, SE APLICA GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDA A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER OBTENIDO UN VALOR DE 0.005-Ω

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2672	JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	08/09/26	N	1.5
2768	ROBERTO JUAREZ CUERVO	08/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R Chong		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

PJP4

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden : _____ Fecha : 08/09/26

Equipo: INHIBIDOR OF CORROSION

Ubicación: MP 5-106

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 32	°C
Tipo de Suelo :	✓	Arcilla		Caliza	✓	Arena
		Piedra		Arenisca	Otro: _____	

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : INHIBIDOR OF CORROSION

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso	✓	
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	32°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	0.005 Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO DURAN DE
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026
Firma			

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLTOM

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Relleno de aceite a bomba centrifuga

Equipo Bomba Centrifuga

Ubicación BSN

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	8/09/2026
Origen	Base PJP4	**Hora de Realización**	7:00 a 8:00
Destino	BSN	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria Soledad Norte a realizar relleno de aceite a bomba centrifuga suministrandole 1 litro quedando en nivel optimo, se limpia patin contaminado quedando lista para operar

Materiales Empleados en la OT

1 litro de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	8/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	8/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	8/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE CALIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Modificacion de arreglo de alimentacion de Skid de inhibidor

Equipo Skid de inhibidor de corrosion

Ubicación PS 108

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	8/09/2026
Origen	BS N	**Hora de Realización**	8:00 17:00
Destino	PS 108	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a pozo Soledad 108 para recibir indicaciones de ingeniero de OPS para realizar trabajos en alimentacion de Skid de inhibidor de corrosion. Una vez recibida indicacion se acudio a estacion Compresora Soledad norte a recuperar un separador de liquidos y conectores para el pozo.

Se deja fuera de operacion motor y unidad para despresurisar linea y cartucho y poder instalar valvula, niple y reguladora de alta de linea de BM hacia cartucho y bomba del Skid de inhibidor. Se coloca tubing de 1/4 ya elaborado el arreglo se realizaron pruebas de operacion alimentando separador de liquidos con 2.2 kg/cm² regulado pero en transcurso de tiempo se inundo el tubing de condensado se realizaron pruebas drenandolo pero se volvia a inundar. Quedando fuera de Operacion.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernandez	Gallegos	8/09/2026	N	9
2107	Isai Hernandez	Gonzalez	8/09/2026	N	9

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO
Firma			
Fecha	8/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE VOLCAN

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción CAMBIO DE ALIMENTACION DE GAS A MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PS-594

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	08/09/2026
Origen	BASE PJP4	**Hora de Realización**	07:00 - 08:30
Destino	PS-594	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK.
SE INSPECCIONAN RANURA DE ALTERNADOR OK
SE REALIZA CAMBIO DE GAS TR A GAS RN POR INDICACION DE PERSONAL DE PRODUCCION. SE REALIZA LIMPIEZA DE DIAFRAGMA. SE ENCONTRO SUCIO.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2939 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	08/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	08/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PS - 672

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	08/09/2026
Origen	PS - 594	**Hora de Realización**	08:30 - 10:00
Destino	PS - 672	**Secuencia de Actividad**	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 7 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK

SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK

SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS Y DIAFRAGMA, SE ENCONTRARON SUCIOS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 7 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	08/09/26	N	1 1/2
9602 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	08/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO GERNADE
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PS- 653

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	08/09/2026
Origen	PS- 677	Hora de Realización	10:00 - 11:20
Destino	PS- 653	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 4 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE AJUSTA BANDA DE ALTERNADOR. SE ENCONTRO FLOJA.
PARO ACTIVADO POR DEPOSITO DE ESTOPERO, SE ENCONTRO CON HIDROCARBURO, SE DRENA.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

- ACEITE SAE 50 - 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2234 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	08/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	08/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO GERNADE
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE VENEZUELA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE M/I

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PS- 695

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	08/09/2026
Origen	PS- 653	**Hora de Realización**	11:30 - 12:30
Destino	PS- 695	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE M/I OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR, SE AJUSTA
SE ENCONTRO FLOTA, SE INSPECCIONAN PAROS
AUTOMATICOS OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	08/09/26	N	1
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	08/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PS - 692 H

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	08/09/2026
Origen	PS- 695	**Hora de Realización**	12:30 - 14:00
Destino	PS- 692H	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1 ½ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD POR BANDAS CORTAS DAÑADAS, SE INSTALAN 2 BANDAS C-125 NUEVAS PROPORCIONADO POR PJP4
SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 4 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 4 LITROS DE PJP4
BANDAS C-125 NUEVAS - 2 PIEZAS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MEJIA	08/09/26	N	1 ½
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	08/09/26	N	1 ½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SULLOAN

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PS - 652

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	08/09/2026
Origen	PS- 692 H	**Hora de Realización**	14:00 - 15:30
Destino	PS- 652	**Secuencia de Actividad**	#06

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 5 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR. OK
SE INSPECCIONA MCI, PRESENTA FUGA DE ACEITE POR RETEN TRASERO.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 5 LITROS DE RTP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	08/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	08/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2076	08/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DEL GOLFO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PS- 636

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	08/04/2026
Origen	PS- 652	**Hora de Realización**	15:30-17:00
Destino	PS- 636	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 6 LITROS DE ACEITE SAE 50. NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE INSPECCIONAN PAROS AUTOMATICOS OK..

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 6 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	08/04/26	N	1 1/2
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	08/04/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	08/04/2026	08/04/2026	08/04/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DEL GOLFO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta En marcha

Equipo motor Arrow

Ubicación PS - 703

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	08/09/2026
Origen	Base Operativa	**Hora de Realización**	7:00 - 8:30
Destino	PS - 703	**Secuencia de Actividad**	# 01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles q muy Se Crea
Anticongelante y Aceite Encontrando Normal Se
Inspecciona componentes Tension de Bandas de alternador ok
Se Crecq Bomba de agua Normal
Se deja operando Solo motor

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474 - Saúl Lara Flores	08/09/2026	N	1 1/2
559 - Javier Vera Garrido	08/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saúl Lara Flores		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción mantenimiento Bimestral a mcl

Equipo motor Arrow

Ubicación PB- 764

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	08/09/2026
Origen	PS - 703	Hora de Realización	8:30 - 10:30
Destino	PB- 764	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Operando Normal Se deja Fuera de Operacion Se Realiza el mantto Bimestral Se Cambia el Aceite, Bujias, Filtro de Aceite Se Inspecciona Filtro de Aire se Checa Nivel de anticongelante Tension de Banda se Limpia Diafragma y se limpia Radiador Se Limpia patin en Area de motor, Se Engrasa la Toma de Fuerza Se deja Operando motor

Materiales Empleados en la OT

16 - lts de Aceite sae 50 (Proporcionado por PJP4)
1 - Filtro de Aceite
6 - Bujias nuevas
200 - grama de grasa

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	08/09/2026	N	2
559 - Javier Vera Garrido	08/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo P-6506-CLC

Pozo Atendido PB 264

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		Normal
	Registre horas de operación		N/A
	Registre temperatura del motor		75 Temp.
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	40-PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		Normal
	Verifique tensión correas		Normal
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		Se Inspecciona
	Cambie aceite del motor		Se cambia Aceite
	Remplace filtro de aceite		Se cambia
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	—
	Remplace Bujías		Se cambian Bujías
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	—
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	—
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	—
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara T.	[illegible]	[illegible]
Firma	[signature]	[signature]	[signature]
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DEL PACIFICO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción mantenimiento Bimestral a UBM

Equipo UFO- comunal

Ubicación PB- 204

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	08/09/2026
Origen	PB- 204	Hora de Realización	10:30 - 12:00
Destino	PB - 204	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Realiza la lubricacion Bimestral a la Unidad de Bombeo mecanico Se Engrasan motores y Freno de la UBM Se Inspecciona andas y tensor de Bandas Cortas y largas Encontrando Normal Se Inspecciona tornillos y Niveles en Caja Reductora Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

2- kg de grasa proporcionada por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Jaro Flores	08/09/2026	N	1½
559 - Javier Vera Garrido	08/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Jaro F	Juan Suarez	DERANDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo 45612 - 76-D

Pozo Atendido PB- 264

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	Normal
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	Normal
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	manguera desconectada
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	No cuenta con mangueras
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Se Engrasan
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		Se Engrasa
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	Normal
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	Se Inspeccona
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Jara Flor		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Inspeccion de Niveles a mci

Equipo: motor Arranc

Ubicación: PB- 266

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	08/09/2026
Origen	PB- 264	Hora de Realización	12:00 - 13:30
Destino	PB- 266	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro: 1½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de Operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Agregando 7 - Lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4
Se Inspecciona Nivel de Anticongelante Encontrando Normal
Se Checan Componentes OK
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

7 - lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	08/09/2026	N	1½
559 - Javier Vera Gamab	08/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		Gerardo Serna
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de mcl

Equipo motor Arrow

Ubicación PS - 515

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	08/09/2026
Origen	DB- 266	Hora de Realización	13:30 - 15:00
Destino	PS- 515	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 ½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles de Aceite y de anticongelante encontrando Normal Se Inspecciona Componentes Se detecta daño En mangas Se bg a Requerir Su Remplazo
Se deja Fuera de operacion

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474- Saul lara Flores	08/09/2026	N	1½
559 - Javier Vera Ramos	08/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul lara Flores		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo a cuadrilla de Instrumentacion

Equipo motor Arranc

Ubicación PS- 108

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	08/09/2026
Origen	PS- 515	Hora de Realización	15:00-17:00
Destino	PS- 108	Secuencia de Actividad	# 06

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Operando Normal
Se deja Fuera de operacion, Se Inspeccionan niveles
de anticongelante y Aceite, Encontrado Normal
Se presta Apoyo A cuadrilla de Instrumentacion En Interconexion
de Separador de gas, En Realizar pruebas,
Se deja Operando motor y Unidad

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	08/09/2026	U	2
559- Laura Vera Gamab	08/09/2026	U	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOCIEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción LIMPIEZA DE PATIN DE MOTOR

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN- 46

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	08/09/2026
Origen	BASE PIP4	**Hora de Realización**	7:00 9:00
Destino	PSN-46	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL. SE INSPECCIONA MCI - NO TIENE PROTECCION DE ALTERNADOR.
SE REALIZA LIMPIEZA DE PATIN

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	08/09/2026	N	2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	08/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZALETA T		DERANDO DERNADE
Firma	HDZ		
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE LA COSTA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN-24

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	08/09/2026
Origen	PSN-46	**Hora de Realización**	9:00 11:00
Destino	PSN-24	**Secuencia de Actividad**	#02

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 5 LITROS ACEITE SAE 50.
SE LIMPIA PATÍN DE MOTOR.
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 5 LITROS DE PIP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	08/09/2026	N	2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	08/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D-Zaleta		DERANDO DERNADE
Firma	HDZ		
Fecha	08/09/2026.	08/09/2026	08/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN - 77

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	08/09/2026.
Origen	PSN 46	Hora de Realización	11:00 12:30
Destino	PSN-77	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR INTERNITENCIA - SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR - SE AGREGAN 8 LITROS ACEITE SAE 50 SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS.

SE OPERA COMPLETO MOTOR y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	08/09/2026	N	1 1/2
2647	JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO.	08/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		DERARDO DERNADE
Firma	HDZ		
Fecha	08/09/2026.	08/09/2026	08/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MC,

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN-281

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	08/09/2026
Origen	PSN-77	Hora de Realización	12:30 14:00
Destino	PSN 281	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 6 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 6 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	08/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ LICENCIO	08/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		DERARDO DERNA
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR- VORTEC V8

Ubicación PSN- 289

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	08/09/2026
Origen	PSN-281	**Hora de Realización**	14:00 / 15:00
Destino	PSN- 289	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD- SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR- SE AGREGAN 3 LITROS ACEITE SAE 50 SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD OPERA NORMAL.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50- 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	08/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	08/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR VORTEC V8

Ubicación PSN-334

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	08/09/2026
Origen	PSN-289	**Hora de Realización**	15:00 17:00
Destino	PSN-334	**Secuencia de Actividad**	#06

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO SOLO MOTOR.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE ENCONTRO CON NIVELES OK
SE AJUSTAN RPM.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	08/09/2026	N	2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VILLENCIO	08/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción Carga de Separador Vertical SV-01-02

Equipo Separador

Ubicación ECSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	8-09-2026
Origen	Base Soledad	Hora de Realización	7:00 - 10:00
Destino	ECSN	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con Apoyo del brazo Articulado se carga Separador Vertical, para Transportar al Almacen OPS, para Trabajos de Reparacion por parte de los Soldadores

Nota: Se estuvo en Espera del permiso para poder Sacar el Separador, lo entrego Ops MTTO

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 Ramon Santes G	8-09-2026	N	3
1851 Pascual Martinez M	8-09-2026	N	3
1360 Victor Ruiz R	8-09-2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Ramon Santes G		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	8-09-2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLCAB

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción LAVADO INTERNO DE SEPARADOR VERTICAL

Equipo SEPARADOR # SV-01-02 #

Ubicación ALMACEN OPS

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	8-09-2026
Origen	ECSN	Hora de Realización	10:00 - 17:00
Destino	ALMACEN OPS	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE REALIZA LA DESCARGA DEL SEPARADOR VERTICAL SV-01-02 PROVENIENTE DE LA ECSN, POSTERIOR SE REALIZA EL LAVADO INTERNO DEL SEPARADOR CON LA HIDROLAVADORA, SE LIMPIA Y SE SACAN SEDIMENTOS, TODO PARA DEJARLO LISTO PARA TRABAJOS DE REPARACION POR PARTE DE LOS SOLDADORES, ACTIVIDAD TERMINADA

Materiales Empleados en la OT

SE REALIZAN VARIAS LAVADAS Y SE DRENAN SEDIMENTOS	10 LTS DE DESENGRASANTE DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420	RAMON SANTES G	8-09-2026	N	7
1851	PASCUAL MARTINEZ M	8-09-2026	N	7
1360	VICTOR RUIZ R	8-09-2026	N	7

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	8-09-2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo: Continuación
Descripción: Reparación de portón Acceso a almacen ops.
Equipo: portón acceso
Ubicación: Almacen ops.

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	08/09/2026
Origen	Base PJP4 sol.	Hora de Realización	7:00 - 12:00
Destino	Almacen ops.	Secuencia de Actividad	N°1

Tiempo Paro: ____ Hrs Razón de Paro: Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se continua con reparación de portón Realizando Enderezada de Alambron y Colocación de refuerzo (cruzeta) en portón Resoldandose
• Se colocan Bisagras (abrazaderas) que fijan a portón-poste y fornitleria
• elaboración y Colocación de pasador a hoja de portón reparado quedando resoldado pasador trabajo terminado 100 %, en reparación de portón

Materiales Empleados en la OT

/ / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	08/09/2026	N	5
813 Jair Rivera M.	08/09/2026	N	5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M	Jesus Cuba	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Preparativos p/ reparación de separador Vertical de succión EC. sol II Almacen ops-

Equipo separador Vertical de succión

Ubicación Almacen ops

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	08/09/2026
Origen	Almacen ops.	Hora de Realización	12:00 - 15:00
Destino	Almacen ops	Secuencia de Actividad	N°2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con Apoyo de Cuadrilla Montaje Se Realiza Movimiento de Separador Vertical de Succion Realizando Maniobra y Colocacion En soporte p/ lavado Exterior de Separador e Inspeccion del mismo
- Requiriendo Realizar Movimiento de separador c/Brazo articulado hrr Girando y lavando Separador y Colocacion del mismo en Vertical p/ Drenado del Mismo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207	Miguel Valencia M.	08/09/2026	N	3
813	Jair Rivera M.	08/09/2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo Continuacion

Descripción Fabricacion de porton mp. Aragon 159 Base PJP4

Equipo porton Acceso

Ubicación Base PJP4 sol.

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	08/09/2026
Origen	Almacen ops.	**Hora de Realización**	15:00-17:00
Destino	Base PJP4 sol.	**Secuencia de Actividad**	N°3

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se continua con habilitado de Material y Armado Corte y Colocacion de Diagonales de Refuerzo a Cuadro Armado de porton quedando punteados Se Rectifica Escuadra del mismo
- Recuperacion de coples de varilla 3/4 (Retiro de coples) a utilizar como Bisagras
- Colocacion de (coples) a cuadro armado (Bisagras) Colocadas. quedando punteadas solo cuadro Armado de porton

Avance progresivo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
207	Miguel Valencia M.	08/09/2026	N	2
813	Jair Rivera M.	08/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	08/09/2026	08/09/2026	08/09/2026