SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

PJP4

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 09 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	–			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	–			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	✓			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	–			
9	RETROEXCAVADORA	–			

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SUL DE PAZ

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Relleno de aceite a bomba centrifuga

Equipo Bomba Centrifuga

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	9/09/2026
Origen	Base PJP 4	Hora de Realización	7:00 8:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria Soledad Norte a realizar relleno de aceite a bomba centrifuga suministrandole 1 litro quedando en nivel optimo se limpia pieza contaminado quedando limpio lista para operar.

Materiales Empleados en la OT

1 litro de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernandez Gallegos	9/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	9/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO
Firma			
Fecha	9/09/2026	09-09-2026	09-09-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Limpieza de filtro tipo canasta

Equipo Filtro tipo canasta descarga de pipas

Ubicación Modulo 1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	9/9/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	9:00 9:00
Destino	Modulo	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a modulo 1 a realizar limpieza de filtro tipo canasta de descarga de pipas retirando filtro encontrandose con basura, limpiandolo se instala quedando lista operando

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Callejas	9/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	9/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Callejas		DERARDO
Firma			
Fecha	9/09/2026	09-09-2026	09-09-2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a Valvula control de presion de gas PCV-100

Equipo Valvula Control gas Salida a quemador

Ubicación BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	9/04/2026
Origen	Mod 1	Hora de Realización	9:00 11:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria pulo blanco a realizar mantenimiento preventivo a valvula control gas salida a quemador encontrandose con desgaste en su diafragma del pilotro, proximo mantto requiere reemplazo, su sello movil y sello fijo en buen estado se realiza armado quedando listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernandez Gallegos	9/04/2026	N	2
2107 Isai Hernandez Gonzalez	9/04/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	9/04/2026	09-09-2026	09-09-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-105

Equipo Indicador de presion gas salida a quemador

Ubicación BPB

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	9/04/2026
Origen	BPB	**Hora de Realización**	11:00 12:00
Destino	BPB	**Secuencia de Actividad**	4

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion marca dewit con rango de 0 a 100 Psi comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 20, 40, 60, 80 y 100 Psi encontrandose con una lectura confiable quedando listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	9/04/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	9/04/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERARDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	9/04/2026	04-04-2026	04-04-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

NUMERO DE ORDEN: **FECHA:** 9/09/2026

COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BPB

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 1018970270
RESOLUCION: Analogo	**TAG:** PI-105
RANGO: 0-100PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** JUNIO

MANOMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 2026 1014
RANGO: 0-3000PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				0%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	0TRO( )	
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )	OTRO Vertical		
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )	OTRO 110mm		
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO( )	ARTICULADO( )	A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO( )	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )	IP65( )	
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA( )	ACEITE SILICON( )	N/A( )	OTRO	
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON( )	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)		OTRO	
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO	
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)	POSTERIOR( )		OTRO	
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓) OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓) SI( )	ESPECIFIQUE			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion Hidrostatica	0 PSI	0 PSI	0	
	Ascendente	Presion Hidrostatica	20 PSI	20 PSI	0	
	Ascendente	" "	40 PSI	40 PSI	0	
	Ascendente	" "	60 PSI	60 PSI	0	
	Ascendente	" "	80 PSI	80 PSI	0	
	Ascendente	" "	100 PSI	100 PSI	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro en buen estado con una lectura confiable quedando operando

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos	Jesus Ramos	DERARDO DERNA
Firma			
Fecha	9/04/2026	09/04/2026	09/04/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Verificacion de operacion mecanismo fitting medicion FE102

Equipo Fitting de medicion gas salida a quemador

Ubicación BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	9/09/2026
Origen	BPB	Hora de Realización	12:00 13:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza verificacion de operacion mecanismo fitting de medicion inspeccionando que su conexion a elevadores cuenten con movimiento encontrandose con elevador inferior sin movimiento requiere revision quedando listo para su operacion

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	9/09/2026	N	1
2109 Isai Hernández Gonzalez	9/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	9/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a Computador de flujo FQIT -103

Equipo Computador de flujo gas a quemador

Ubicación BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	9/09/2026
Origen	BPB	Hora de Realización	13:00 15:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a computador de flujo gas salida a compresora, desarmandolo para limpiar sus partes internas oring, manifull, fuelle encontrandose en buen estado se realiza armado quedando listo operativo. se verifico carga de bateria operando normal

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernández Gallegos	9/09/2026	N	2
2107	Isai	Hernández Gonzales	9/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Jesus Cuba	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	9/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de Indicador de presion PI-103

Equipo Indicador de Presion Olco de 8"

Ubicación BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	9/09/2026
Origen	BPB	Hora de Realización	15:00 16:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	7

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza Calibracion de Indicador de Presion (manometro) marca Dewit con rango de 0 a 100 Psi comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 20, 40, 60, 80, 100 Psi encontrandose con una lectura confiable quedando lista y operando

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	9/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	9/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	9/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 9/09/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BPB

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 10180701300
RESOLUCION: Analogo	**TAG:** PI-103
RANGO: 0-100 PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Junio

MANÓMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014
RANGO: 0-3000 PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254703

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				0%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	OTRO( )	
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )	OTRO Linea de 8" Ø		
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )	OTRO 110mm		
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )	A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )	IP65( )	
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )	N/A( )	OTRO	
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRILICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)		OTRO	
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO	
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)	POSTERIOR( )	OTRO		
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓) OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓) SI( )	ESPECIFIQUE			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	20 Psi	20 Psi	0	
	Ascendente	" "	40 Psi	40 Psi	0	
	Ascendente	" "	60 Psi	60 Psi	0	
	Ascendente	" "	80 psi	80 Psi	0	
	Ascendente	" "	100 Psi	100 Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro en buen estado con lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos	Jose Sinhue	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	9/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-104

Equipo Indicador de presion oleo de 6"ϕ

Ubicación BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	9/09/2026
Origen	BPB	Hora de Realización	16:00 17:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	8

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion marca dewit con rango de 0 a 100 Psi comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 20, 40, 60, 80 y 100 Psi encontrandose con una lectura confiable quedando lista operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1708 Carlos Hernandez Gallegos	9/09/2026	U	1
2107 Isai Hernandez Gonzalez	9/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos	Jesus Sustaita	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	9/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:**	
COMPAÑÍA: PS24	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BPB

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 115070833
RESOLUCION: Analogo	**TAG:** PI-104
RANGO: 0-100 PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Junio

MANOMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 2026 10 14
RANGO: 0-3000 PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 2025 4705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				10%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )		RECEPTOR( )	OTRO( )
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )		OTRO Oleo de 6" Ø	
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )		OTRO 110 mm	
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )		A PRESION( )	ESTÁNDAR( )
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )		DISCO( )	OTRO
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )		IP65( )
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )		N/A( )	OTRO
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )		OTRO
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )		OTRO
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)			OTRO
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)		POSTERIOR( )		OTRO
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓)	OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓)	SI( )	ESPECIFIQUE		

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0PSI	0PSI	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	20PSI	20PSI	0	
	Ascendente	" "	40PSI	40PSI	0	
	Ascendente	" "	60PSI	60PSI	0	
	Ascendente	" "	80PSI	80PSI	0	
	Ascendente	" "	100PSI	100PSI	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro con lectura confiable en buen estado.

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Garcia	Isaias Salinas	DERANDO DERNABE
Firma			
Fecha	9/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR VORTEC V8

Ubicación PS - 110 D

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	09/09/2026
Origen	BASE PTP4	Hora de Realización	07:00 - 08:30
Destino	PS - 110 D	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI. SE SUMINISTRAN 3 LTS DE ACEITE SAE 50 Y 3 LITROS DE ANTICONGELANTE

SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK

SE INSPECCIONAN PAROS AUTOMATICOS OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

ANTICONGELANTE - 3 LITROS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	09/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	09/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNA
Firma			
Fecha	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR WEICHAI

Ubicación PS - 141

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	09/09/2026
Origen	PS- 110 D	**Hora de Realización**	08:30 - 10:00
Destino	PS - 141	**Secuencia de Actividad**	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 5 LTS DE ACEITE SAE 30, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 5 LITROS DE PTRH

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2259 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	09/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	09/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNARDEZ
Firma			
Fecha	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SULFOAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR WEICHAI

Ubicación PS - 116

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	09/09/2026
Origen	PS - 141	Hora de Realización	10:00 - 11:30
Destino	PS - 116	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 5 LTS DE ACEITE SAE 30, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO, FALTA NIVEL.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 30 - 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	09/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	09/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PS- 672

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	09/09/2026
Origen	PS-116	**Hora de Realización**	11:30 - 13:00
Destino	PS-672	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD POR TRABAJOS DE CUADRILLA DE MONTAJE, REALIZAN CAMBIO DE MOTOR PROVENIENTE DEL P-626 NO. DE SERIE P-7967-CLC, SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 6 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVE DE ANTICONGELANTE OK. SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 6 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9239 LUIS EMMANUEL BONET MELO	09/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	09/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A.P.I. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PS-106

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	09/09/2026
Origen	PS-672	**Hora de Realización**	13:00 - 14:30
Destino	PS-106	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 7 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE INSPECCIONAN PAROS AUTOMATICOS OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 7 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MEJO	09/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	09/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO PARA REALIZAR CAMBIO DE BALEROS

Equipo REDUCTOR DE VELOCIDAD

Ubicación PS-515

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	09/09/2026
Origen	PS-106	Hora de Realización	14:30 - 17:00
Destino	PS-515	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 2 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD
SE APOYA A CUADRILLA DE MONTATE PARA REALIZAR CAMBIO
DE BALEROS A REDUCTOR DE VELOCIDAD. SE SUMINISTRAN 2 LTS
DE ACEITE SAE 50, SE INSPECCIONA REDUCTOR DE VELOCIDAD.
PRESENTA FUGA POR RETEN, SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK.
SE INTENTA ARRANQUE SIN EXITO, SE DETECTA MARCHA DAÑADA.
REQUIERE CAMBIO.
SE DEJA FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 2 LITROS DE PTP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9939 LUIS EMMANUEL BOMEZ MELO	09/09/26	N	2 1/2
7603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	09/09/26	N	2 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLCIAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción mantenimiento Bimestral a maq

Equipo motor Arroyo

Ubicación PS – 569

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	09/09/2026
Origen	Base operativa	**Hora de Realización**	7:00 – 9:00
Destino	PS – 569	**Secuencia de Actividad**	# 01

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal Se deja F/op
Se Realiza el mantto Bimestral Se Cambia el Aceite y Bujias
Filtro de Aceite. Se Engrasa Toma Se Limpia Radiador
Se Cimpia Diatrayma Se Cimpia patin En Area de motor
Se Insppeccionan Tensor de Banda de alternador Se Checa Bomba
de agua Ok
Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

16 -Lts de Aceite Sae 50 proprocionado por PJP4
1- Filtro de Aceite
6- Bujes Nuevas
200- gramos de grasa

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 – Saul Lara Flores	09/09/2026	N	2
559 – Javier Vera Garrido	09/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores	Jesus Sanchez	Gerardo Serrano
Firma			
Fecha	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo P-7113-CLC

Pozo Atendido PS-569 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		N/A
	Registre temperatura del motor		75 TEMP
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	40 PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		Normal
	Verifique tensión correas		Normal
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		Se Inspecciona
	Cambie aceite del motor		Se Cambia Aceite
	Remplace filtro de aceite		Se Cambia
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	—
	Remplace Bujías		Se Cambian
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	—
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	—
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		Gerardo Bernal
Firma			
Fecha	09/04/2026	04/04/2026	04/04/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción mantenimiento Bimestral a UBM

Equipo UFO-concomana

Ubicación PS - 569

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	09/09/2026
Origen	PS - 569	Hora de Realización	9:00 - 10:00
Destino	PS - 569	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Realiza la lubricacion Bimestral a UBM
Se Realiza la lubricacion a unidad de Bombeo mecanico
Se Engrasan muñones y Freno Se Cheqan anclas y Tornillera a UBM Se Inspecciona Timon de Bandas Cortes y Lorgas Encontrando Normal
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

2 - kg de grasa Proporcionado por OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	09/09/2026	N	1
559 - Javier Vera Bonilla	09/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		
Firma			
Fecha	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo 45610-101-D

Pozo Atendido PS- 569

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	Normal
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	Normal
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	No cuenta con manguera
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	No cuenta con manguera
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Se Engrasan OK
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		Se Engrasa
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	Se Inspeccionan
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	OK
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		Gerardo Hernandez
Firma			
Fecha	09/09/2026	04/09/2026	04/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLFRAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta En marcha

Equipo motor Arrau

Ubicación PB - 764

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	09/09/2026
Origen	PS - 569	**Hora de Realización**	10:00 - 11:30
Destino	PB - 764	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1½ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se realiza la Inspeccion de Niveles a mci de
Aceite y Anticongelante Encontrando Normal
Se Inspecciona Componentes Tengan de Banda en
Se presta el Apoyo para puesta En marcha
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	09/09/2026	N	1½
559 - Javier Vera Carrido	09/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo
Descripción Inspeccion de Niveles a mci
Equipo motor Arrow
Ubicación PB - 129

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	09/09/2026
Origen	PB - 264	Hora de Realización	11:30 - 13:00
Destino	PB - 129	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Operando Normal
Se Deja Fuera de operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Se Agregan 3-1lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4 Se Inspecciona nivel de anticongelante OK Se Retiran las Bujias Se encontraron Sucias Se Cambian Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

3-1lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara flores	09/09/2026	N	1 1/2
559 - Javier Vera Garrido	09/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara flores		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLCOA

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción: Inspeccion de Niveles a mcl

Equipo: motor Arocl

Ubicación: PS- 567

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	09/09/2026
Origen	PB - 129	Hora de Realización	13:00 - 14:30
Destino	PS- 567	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro: 1 ½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Operando Normal Se deja Fuera de Operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mcl Se le Agregan 5- Lts de Aceite Sae 50 quedando Ok
Se Inspecciona Componente como fricion de Bandas de Alternador
Se Checa Bomba de agua Ok
Se deja Operando Completo

Materiales Empleados en la OT

5 - lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	09/09/2026	N	1 ½
559	Javier Vera Garrido	09/09/2026	N	1 ½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		DERARDO DERNARDE
Firma			
Fecha	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE COAHUILA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mcl

Equipo motor Arrow

Ubicación PB- 109

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	09/09/2026
Origen	PS - 567	Hora de Realización	14:30 - 16:00
Destino	PB - 109	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 1½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mcl Agregando
3-lts de Aceite Sae 50, proporcionados por PJP4
Se Inspecciona Nivel de anticongelante Normal
Se Realiza la Inspeccion de Componentes Ok
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

3-lts de Aceite Sae 50 proporcionado Por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 – Saul Lara Flores	09/09/2026	N	1½
559 – Javier Vera Corrido	09/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara flores	Jesus Santos	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a motor

Equipo motor Arrau

Ubicación PB- 1019

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	09/09/2026
Origen	PB -109	Hora de Realización	1600 - 17:00
Destino	PS -1019	Secuencia de Actividad	# 07

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Forma de operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Se le Agregan 4-Lts de Aceite sae 50 proporcionado por PJP4
Se Inspecciona Nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se Inspecciona Componentes OK
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

4- Lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	09/09/2026	N	1
559 - Javier Ulra Garrido	09/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR. ARROW

Ubicación PSN - 77

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	09/09/2026
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	7:00 8:30
Destino	PSN - 77	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCUENTRO FUERA DE OPERACION.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE ENCONTRO CON NIVELES OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	09/09/2026	N	1 1/2
2647	JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	09/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		DERARDO DERNADE
Firma	HDZ		
Fecha	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLFOAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR- ARROW

Ubicación PSN-263

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	09/09/2026
Origen	PSN-77	Hora de Realización	8:30 10:00
Destino	PSN-263	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.
SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 5 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50- 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZACETA TELLEZ	09/09/2026	N	1 1/2
2647	JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	09/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS GOLFO AB

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN- 2930

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	09/09/2026.
Origen	PSN 263	**Hora de Realización**	10:00 11:30
Destino	PSN-2930	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.
SE REALIZA CAMBIO DE ACEITE, SE AGREGAN 16 LITROS ACEITE SAE 50- SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE 1 PIEZA SE LIMPIAN BUJIAS, SE INSPECCIONA FILTRO DE AIRE Y BANDA DE ALTERNADOR. SE ENGRASA TOMA DE FUERZA,
SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE DE MOTOR- SAE 50 - 16 LITROS DE PJP4
FILTRO DE ACEITE 1 PIEZA DE PJP4
GRASA - 200 gramos DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	09/09/2026	N	1 1/2
2647 - JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	09/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZALETA T		DERANDO DERNADE
Firma	H.D.Z.		
Fecha	09/09/2026.	09/09/2026	09/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo P4984 CCC.

Pozo Atendido PSN 2930

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		—
	Registre temperatura del motor		70 °C
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	45 PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		—
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		LIMPIADO
	Cambie aceite del motor		16 LITROS
	Remplace filtro de aceite		1 pieza
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		LIMPIADAS
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	LIMPIADO
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	—
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector L. Zalata	[illegible]	GERARDO [illegible]
Firma	[signature]	[signature]	[signature]
Fecha	09/09/2026.	09/09/2026	09/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM

Equipo UBM - WEATHERFORD

Ubicación PSN-2930

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	09/09/2026
Origen	PSN-2930	Hora de Realización	11:30 13:00
Destino	PSN-2930	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO COMPLETO

SE INSPECCIONA BANDAS DE UBM.
SE ENGRASA MOÑONES y FRENO
SE REAPRIETA ANCLAJE DE UBM.

SE OPERA COMPLETO MOTOR y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

GRASA - 2 Kilogramos. de OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	09/09/2026	N	1 1/2
2647 - JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	09/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZaletaT		
Firma	HDZ		
Fecha	09/09/2026.	09/09/2026	09-09-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S45608-30

Pozo Atendido PSN-2930

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	MANGUERA DAÑADA
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	MANGUERA DAÑADA.
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		OK
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	Checado
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	Checado
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	-
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta	[illegible] Sanchez	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	09/09/2026.	09/09/2026	09/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción: MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MC

Equipo: MOTOR ARROW

Ubicación: PSN-291

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	09/09/2026
Origen	PSN-2930	Hora de Realización	13:00 14:00
Destino	PSN 291	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro: 1 Hrs Razón de Paro: Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE CAMBIA ACEITE DE MOTOR, SE AGREGAN 16 LITROS ACEITE SAE 50 SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE 1PIEZA SE LIMPIAN BUJIAS SE INSPECCIONA FILTRO DE AIRE, SE ENGRASA TOMA DE FUERZA, SE AGREGAN 5 LITROS DE ANTICONGELANTE, SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 16 LITROS DE PJP4
FILTRO DE ACEITE 1PIEZA DE PJP4
200 gramos de grasa de OPS.
ANTICONGELANTE 5 LITROS DE OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	09/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	09/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZALETA T	JESUS SUTTON	DERANDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo P8046C

Pozo Atendido PSN-291

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		—
	Registre temperatura del motor		70°C
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	45 psi
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		Limpiado
	Cambie aceite del motor		16 Litros
	Remplace filtro de aceite		1 pieza
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		Limpiada
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	Bien
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	—
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		
Firma	HDZ		
Fecha	09/09/2026	09/09/2026	09/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM

Equipo UBM- WEATHERFOR.

Ubicación PSN-291

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	09/09/2026
Origen	PSN 291	Hora de Realización	15:00 15:30
Destino	PSN 291	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE REALIZA ENGRASE DE MUÑONES Y FRENO
SE REAPRIETA ANCLAJE DE UBM
SE INSPECCIONAN BANDAS DE UBM

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

GRASA 2 kilogramos de OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	09/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	09/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T	Jesus Santos	DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	09/09/2026.	09/09/2026	09/09/2026

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo 345612-130. _____

Pozo Atendido PSN-291 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Manguera dañada
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Manguera dañada
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		OK
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	Chocado
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	Chocado
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta	[illegible]	GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	09/09/2026.	09/09/2026	09/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN - 252

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	09/09/2026
Origen	PSN-291	Hora de Realización	15:30 17:00
Destino	PSN-252	Secuencia de Actividad	#07

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 8 LITROS DE ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS.
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	09/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	09/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	09/09/2026.	09/09/2026	09/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RETIRO DE MCI ARROW

Equipo MCI

Ubicación PS-626

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	9-09-2026
Origen	Base Soledad	**Hora de Realización**	7:00 - 10:00
Destino	PS-626	**Secuencia de Actividad**	/

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con brazo ARTICULADO SE Realiza el RETIRO DEL MCI ARROW # P-7267-CLC # para TRANSPORTAR y Realizar CAMBIO en PS-672 - ACTIVIDAD TERMINADA

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1420	RAMON SANTESG	9-09-2026	N	3
1851	PASCUAL MARTINEZ M	9-09-2026	N	3
1360	VICTOR RUIZ R	9-09-2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTESG		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	9-09-2026	09-09-2026	09-09-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Cambio de MCI Arrow

Equipo MCI

Ubicación PS-672

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	9-09-2026
Origen	PS-626	Hora de Realización	10:00-13:00
Destino	PS-672	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con brazo Articulado, se Realiza el cambio de Motor Arrow, se Retira Motor Arrow # P-4970-C # y se Carga al Camion 474 PSP4 para Transportar al PSN-76 posterior en su Lugar se Coloca el MCI Arrow #P-7267-CLC # que proviene del PS-626, previamente se Cambia la Polea se Retira polea de 6"ø y se instala 1DG

MASA Fija

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 Ramon Santesq	9-09-2026	N	3
1951 Pascual Martinez	9-09-2026	N	3
1360 Victor Ruiz R	9-09-2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Ramon Santesq	Jesus Sanchez	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	9-09-2026	09-09-2026	09-09-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Cambio de baleros a Reductor de Velocidad de UBm

Equipo Reductor de Velocidad

Ubicación PS-515

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	9-09-2026
Origen	PS-672	Hora de Realización	13:00-17:00
Destino	PS-515	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE Realiza Con Apoyo DE MECANICOS, el Cambio DE baleros a Reductor DE Velocidad DE la UBm Convencional LUFKIN, SE DESarma SE limpia Interiormente y SE Colocan baleros Nuevos, posteriormente SE Vuelve a armar y Queda LISTO para operar - ACTIVIDAD Terminada

Materiales Empleados en la OT

2 baleros NUEVOS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 RAMON SANTOS	9-09-2026	N	4
1851 PASCUAL MARTINEZ	9-09-2026	N	4
1360 VICTOR RUIZ R	9-09-2026	N	4

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTOS	Jesus Santos	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	9-09-2026	09-09-2026	09-09-2026