SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 11 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	✓			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	✓			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	✓			
9	RETROEXCAVADORA	–			

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE OLEOAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo INHIBIDOR DE CORROSION GDO (SKID INYECCION)

Ubicación BSM-1, GBO BSE 1400 | SLN - ECO SLN - 10"

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/26
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	07:00 - 08:30
Destino	BSM-1	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DE INHIBIDOR DE CORROSION (SKID DE INYECCION), SE HACE LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRIETA TORNILLERIA DE CONECTORES, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 0.009Ω

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG ROMERO	11/09/26	N	1.5
2609 IRVING DAVID CHAVEZ CUELLAR	11/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R Chong	Ivan Sulub	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

PJP4

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE MEXICO

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden : _____ Fecha : 11/09/26

Equipo: INHIBIDOR DE CORROSION GDO

Ubicación: B.S.M-1

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno	✓	Humedo		Seco	Temperatura	30	°C
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena	
	✓	Piedra		Arenisca	Otro:	_____	

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : INHIBIDOR DE CORROSION GDO (SKID INYECCION)

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	16"	
Diametro	14"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	P/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	P/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	0.009Ω	80 Seg.	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO DURAN
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo INHIBIDOR DE CORROSION OLD (SKID INYECCION)

Ubicación BSM-1, OLD BSE MOD 1 SHU-OSE SHU-6"

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/26
Origen	BSM-1	Hora de Realización	08:30-10:00
Destino	BSM-1	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DE INHIBIDOR DE CORROSION (SKID DE INYECCION), SE HACE LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRIETA TORNILLERIA DE CONECTORES, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 0.010 Ω

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	11/09/26	N	1.5
2609 IRVING DAVID CHAVEZ CUELLAR	11/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

PJP4

OPS
OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden : _____ Fecha : 11/09/26

Equipo: INHIBIDOR DE CORROSION OLD

Ubicación: BSM-1

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno	✓	Humedo		Seco	Temperatura 30	°C	
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena	
	✓	Piedra		Arenisca	Otro: _____		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : INHIBIDOR DE CORROSION OLD (SKID INYECCION)

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1673-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	16"	
Diametro	14"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	0.010Ω	30 Segs	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong	Juan Salas	GERARDO [illegible]
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026
Firma			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo SEPARADOR SVPG-1

Ubicación B.SM-1

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11/09/26
Origen	B.SM-1	**Hora de Realización**	10:00-11:30
Destino	B.SM-1	**Secuencia de Actividad**	3

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL SEPARADOR VERTICAL SVPG-1, SE HACE LIMPIEZA DE CONECTORES CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRIETA TORNILLERIA DE CONECTORES, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 1.657Ω.

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (CARGO OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	11/09/26	N	1.5
2609 IRVING DAVID CHAVEZ CUEVAS	11/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

PJP4

OPS
OPERACIONES PETROLERAS APLICADAS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 11/09/26

Equipo: SEPARADOR SVRG-1

Ubicación:

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno	✓	Humedo		Seco	Temperatura	31	°C
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena	
	✓	Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SEPARADOR VERTICAL SVRG-1

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	31°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	16"	
Diametro	14"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	1.657Ω	30 SEG	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong	Juan Soto	DERANDO DERNAS
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo SEPARADOR SVP6-2

Ubicación BSM-1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/26
Origen	BSM-1	Hora de Realización	10:30-13:00
Destino	BSM-1	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZO MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL SEPARADOR VERTICAL SVP6-2, SE HACE LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRIETA TORNILLERIA DE CONECTORES, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 1.55 Ω

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	11/09/26	N	1.5
2609 IRVING DAVID CHAVEZ COELLAR	11/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

PJP4

OPS
OPERACIONES PETROLERAS S.A.P.I. DE C.V.

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 11/09/26

Equipo: SEPARADOR JVPG-2

Ubicación: B.SM-1

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno	✓	Humedo		Seco	Temperatura 31 °C		
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena	
	✓	Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SEPARADOR VERTICAL JVPG-2

✓	Varilla	SM	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1673-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	81°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	16"	
Diametro	14"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	1.555 52	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		GERARDO BERNAL
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo SKID INYECCION

Ubicación MP SN-269, OLG MP SN 269 - ENT 6" GAL 218/NO 1-4"

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/26
Origen	BSM-1	Hora de Realización	13:00-14:30
Destino	MP SN-269	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DE SKID DE INYECCION, SE HACE LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRIETA TORNILLERIA DE CONECTORES, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR OPTIMO 1.919 Ω.

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	11/09/26	N	1.5
2609 IRVING DAVID CHAVEZ CUEVAS	11/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

PJP4

OPS
OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :
Equipo: SKID DE INYECCION
Ubicación: MP SU-269

Fecha : 11/09/26

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 32 °C		
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena	
	✓	Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SKID DE INYECCION

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER
No. Serie : 1673-2
Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	32°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	5/8 "	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	1.99Ω	30 Seg.	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong	Miguel Cortes	GERARDO DURAN
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026
Firma			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOCIEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo SKID INYECCION

Ubicación MP SN-241, OLG MP SN 241 - ENT 8" GAL 218/MOD 1-4"

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11/09/26
Origen	MP SN-269	**Hora de Realización**	14:30 - 16:00
Destino	MP SN-241	**Secuencia de Actividad**	6

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZO MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DE SKID INYECCION, SE HACE LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRIETA TORNILLERIA DE CONECTORES, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA DANDO UN VALOR DE 2.64 Ω.

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	11/09/26	N	1.5
2609 IRVING DAVID CHAVEZ COELLAR	11/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO DERNARDEZ
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

PJP4

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 11/09/26

Equipo: SKID INYECCION

Ubicación: MR JU-2A1

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 32 °C		
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena	
	✓	Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SKID INYECCION

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	32°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	2.64Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chavez		DERARDO BARRAZA
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026
Firma			

Orden de Trabajo

Descripción Relleno de aceite a bomba centrifuga

Equipo Bomba Centrifuga

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	7:00 8:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria Soledad Norte a realizar relleno de aceite a bomba centrifuga suministrandole 1 litro quedando en nivel optimo, se limpia patin contaminado quedando limpio listo para operar.

Materiales Empleados en la OT

1 litro de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	11/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	11/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Limpieza de filtro tipo canasta descarga de pipas

Equipo Filtro tipo Canasta descarga de pipas

Ubicación Modulo 1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	8:00 a 9:00
Destino	Modulo 1	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a modulo 1 a realizar limpieza de filtro tipo canasta de descarga de pipas retirando filtro encontrandose con basura se limpia quedando listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	11/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	11/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Retiro de bomba de skid de inhibidor de corrosion

Equipo Skid de inhibidor de corrosion

Ubicación PS 130

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	Mod. 1	Hora de Realización	9:00 11:00
Destino	PS 130	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a pozo a realizar retiro de bomba del skid de inhibidor de corrosion. Se estuvo en espera de la llave de seguridad para retiro de protección de la bomba, se retira para utilizarla en PS 108.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández	Gallegos	11/09/2026	N	2
2107	Isui Hernández	González	11/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		Gerardo Hernández
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Reemplazo de bomba de skid de inhibidor de corrosión

Equipo Skid de inhibidor de corrosión

Ubicación PS 108

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/04/2026
Origen	PS 130	Hora de Realización	11:00 14:00
Destino	PS 108	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a pozo soledad a realizar reemplazo de bomba del skid de inhibidor de corrosión retirando la bomba que tiene instalada para colocar la que se recupero del pozo soledad 130. Modificando su alimentación Se realiza pruebas de operación quedando listo operando normal

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Ballegui	11/04/2026	N	3
2107 Isai Hernández Gonzalez	11/04/2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Ballegui		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	11/04/2026	11/04/2026	11/04/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Verificacion de Operacion mecanismo fitting de medicion FE-103

Equipo Linea gasoducto 6"ø salida a compresoras

Ubicación BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	PS 108	Hora de Realización	14:00 15:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria pdo blanco a realizar verificacion de mecanismo fitting de medicion de gas salida a compresoras inspeccionando sus elementos componentes e igualmente encontrandose operando quedan lista operativa

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	11/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	11/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Jesus Sulvaran	GERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-102

Equipo Linea gasoducto 6" @ salida a compresoras

Ubicación BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	BPB	Hora de Realización	15:00 16:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion marca dewit con rango de 0 a 100 PSI comparandolo con manometro patron realizando una corrida de 0, 20, 40, 60, 80 y 100 PSI encontrandose con una lectura confiable quedando lista operativa

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	11/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	11/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:		**FECHA:**	11/09/2026		
COMPAÑÍA:	PJP4	**PROYECTO:**	Soledad	**LOCALIZACIÓN:**	BPB
MANÓMETRO A MANTENIMIENTO					
MARCA:	Dewit	**NUMERO DE SERIE:**	0615071137		
RESOLUCION:	Analogica	**TAG:**	PI-102		
RANGO:	0-100 PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:**	JUNIO		
MANÓMETRO PATRON					
MARCA:	Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:**	24100705		
RESOLUCION:	Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:**	20261014		
RANGO:	0-3000 PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:**	20254703		

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%					0%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )		RECEPTOR( )	OTRO( )	
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )		OTRO Linea de 6"ø		
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )		OTRO 210 mm		
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO		
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )		A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO( )	POSTERIOR(✓)		DISCO( )	OTRO	
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)		4X( )	IP65( )	
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )		N/A( )	OTRO	
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )		DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )		OTRO	
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)			OTRO	
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO	
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)		POSTERIOR( )		OTRO	
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓)	OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓)	SI( )	ESPECIFIQUE			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	20 Psi	20 Psi	0	
	Ascendente	" "	40 Psi	40 Psi	0	
	Ascendente	" "	60 Psi	60 Psi	0	
	Ascendente	" "	80 Psi	80 Psi	0	
	Ascendente	" "	100 Psi	100 Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro en buen estado con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		GERARDO DERNA
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARRAW

Ubicación PSN-116

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	07:00 - 08:00
Destino	PSN-116	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LITROS DE ACEITE SAE 50, 4L DE REFRIGERANTE DE OPS
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE INSPECCIONAN PAROS AUTOMATICOS OK

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4
REFRIGERANTE - 4 LITROS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	11/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	11/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLMADO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 118

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11/09/2026
Origen	PSN - 116	**Hora de Realización**	08:00 - 09:00
Destino	PSN - 118	**Secuencia de Actividad**	# 02

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK, BOMBA DE AGUA TIENE LIJERO JUEGO EN POLEA, PROGRAMAR CAMBIO. SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE RTP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2739 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	11/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	11/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. ARAGON - 67

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11/09/2026
Origen	PSN- 118	**Hora de Realización**	09:00 - 10:30
Destino	P. ARAGON - 67	**Secuencia de Actividad**	# 03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 4 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK, SE INSPECCIONA BOMBA DE AGUA, TIENE LITERO JUEGO EN POLEA, PROGRAMAR CAMBIO.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ ARELO	11/09/26	N	1 1/2
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	11/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERARDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE M/I

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE - 162

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11/09/2026
Origen	P. ARAGON - 67	**Hora de Realización**	10:30 - 12:00
Destino	P. COYOTE - 162	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE M/I, SE SUMINISTRAN 3 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE REALIZA LIMPIEZA DE RUTINAS. SE ENCONTRARON CAIZADOS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2839 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	11/09/26	N	1 1/2
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	11/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A.P.I. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE -125

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11/09/2026
Origen	P. COYOTE -167	**Hora de Realización**	12:00 - 13:00
Destino	P. COYOTE -125	**Secuencia de Actividad**	# 05

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE RESTABLECE MCI, SE MONITOREA ALTERNADOR, PRESENTA BAJO VOLTAJE, REQUIERE CAMBIO DE ALTERNADOR.

SE DEJA FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	11/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	11/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNA
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE - 141

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11/09/2026
Origen	P. COYOTE - 125	**Hora de Realización**	13:00 - 14:00
Destino	P. COYOTE - 141	**Secuencia de Actividad**	#06

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON 2 BUJIAS CALZADAS.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
7739 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	11/09/26	N	1
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	11/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE - 125

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11/09/2026
Origen	P. COYOTE - 141	**Hora de Realización**	HDO - 16:00
Destino	P. COYOTE - 125	**Secuencia de Actividad**	# 07

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD
POR ALTERNADOR DAÑADO. SE REALIZA CAMBIO POR
1 ALTERNADOR REPARADO PROPORCIONADO POR PTP4
SE RETIRA PROTECCION MANUALMENTE.
SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK.
SE INSPECCIONA VOLTAJE DE ALTERNADOR 15.20 V.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ALTERNADOR REPARADO - 1 PIEZA DE PTP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	11/09/26	N	2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	11/09/26	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COATZACOALCOS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Cambio DE Alimentacion DE GAS Combustible a MCI ARROW MCI

Equipo _____

Ubicación PS-594

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11-09-2026
Origen	GASE SOLEDAD	**Hora de Realización**	7:00 - 8:00
Destino	PS-594	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

PS-594. SE encontro MCI ARROW operando, se Desfo y se Realiza el Cambio DE Alimentacion Del GAS Combustible, SE Retira Arreglo DEL GAS BN Y SE Conecta a GAS TR DEL POZO, Posterior SE Revisan Niveles a MCI-OK, y SE RESTABLECEN MCI Y UBM

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruiz	11.09.2026	N	1
2268 Roberto Juarez	11.09.2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	11-09-2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES A MCI ARROW

Equipo MCI

Ubicación PS-792

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11-09-2026
Origen	PS-594	**Hora de Realización**	8:00-9:00
Destino	PS-792	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCONTRO MCI ARROW OPERANDO, SE DEJA F/O Y SE AGREGAN 3 LTS DE ACEITE SAE-50, ANTICONGELANTE-OK BANDA DEL ALTERNADOR-OK, MCI Y VBM QUEDAN OPERANDO

Materiales Empleados en la OT

3 LTS ACEITE SAE-50 DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ	11-09-2026	N	1
2268 ROBERTO JUAREZ	11-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	11-09-2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE LA COSTA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES Y MCI ARROW

Equipo MCI

Ubicación PS-774

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11-09-2026
Origen	PS-792	**Hora de Realización**	9:00-10:00
Destino	PS-774	**Secuencia de Actividad**	3

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCONTRO MCI ARROW OPERANDO, SE DEJA F/O Y SE AGREGAN 3 LTS DE ACEITE SAE-50, ANTICONGELANTE - OK BANDA DEL ALTERNADOR - OK - MCI Y UBM QUEDAN OPERANDO NORMAL

Materiales Empleados en la OT

3 LTS DE ACEITE SAE-50 DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ	11-09-2026	N	1
2268 ROBERTO JUAREZ	11-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	11-09-2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción INSPECCION DE NIVELES A MCI ARROW

Equipo MCI

Ubicación PS-796

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11-09-2026
Origen	PS-774	Hora de Realización	10:00-11:00
Destino	PS-796	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- PS-796. Se encontro MCI Arrow operando, Se Deja E/O y Se Agregan 7 LTS DE ACEITE SAE-50, ANTICONGELANTE-OK Banda del Alternador -OK, MCI y JBon Quedan operando - OK

Materiales Empleados en la OT

7 LTS DE ACEITE SAE-50 DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ R	11-09-2026	N	1
2268 ROBERTO JUAREZ	11-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	11-09-2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SUFRAGAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI Weichai

Equipo MCI

Ubicación PSP-303

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11-09-2026
Origen	PS-796	**Hora de Realización**	11:00 - 12:00
Destino	PSP-303	**Secuencia de Actividad**	5

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCONTRO MCI Weichai F/O, SE AGREGAN 3 LTS DE ACEITE SAE-50, ANTICONGELANTE-ok, BANDA DEL ALTERNADOR-ok SE RESTABLECE MCI Y UNIDAD HLU Quedan operando SIN fallo APARENTE. VOLTAJE 27 VOLTS DE Carga Del Alternador

Materiales Empleados en la OT

3 LTS DE ACEITE SAE-50 DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1360	VICTOR RUIZ	11-09-2026	N	1
2268	ROBERTO JUAREZ	11-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	11-09-2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Recuperación Retiro De Regulador De Gas De baja y Mangueras

Equipo MCI

Ubicación PS. 673

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11-09-2026
Origen	PSN-303	Hora de Realización	12:00 13:00
Destino	PS. 673	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Por indicaciones De ops, se recupera Regulador para gas De baja presion y mangueras para resguardar, ya que el pozo no cuenta y a con motor.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ R	11-09-2026	N	1
2268 Roberto Suarez	11-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	11-09-2026	11/09/2026	11/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción INSPECCION DE NIVELES A MCI ARROW

Equipo MCI

Ubicación PS-653

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11-09-2026
Origen	PS-673	Hora de Realización	13:00-14:00
Destino	PS-653	Secuencia de Actividad	7

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCONTRO MCI ARROW OPERANDO, SE DEJA F/O Y SE AGREGAN 6 LTS DE ACEITE SAE-50, ANTICONG-OK BANDA DEL ALTERNADOR -OK - MCI Y UBM QUEDAN OPERANDO -OK

Materiales Empleados en la OT

6 LTS DE ACEITE SAE-50 DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ R	11.09.2026	N	1
2268 ROBERTO JUAREZ C	11.09.2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	11-09-2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI ARROW POR CAMBIO DE TOMA DE FUERZA MCI

Equipo _____

Ubicación PS. 674

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11-09-2026
Origen	PS. 653	**Hora de Realización**	14:00 - 16:00
Destino	PS. 674	**Secuencia de Actividad**	8

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

— SE REVISAN NIVELES A MCI ARROW Y ESTAN OK SE PROCEDE A RESTABLECER MCI ARROW, YA QUE LA CUADRILLA DE MONTAJE REALIZO EL CAMBIO DE TOMA DE FUERZA MCI Y USM QUEDAN OPERANDO

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ R	11-09-2026	N	2
2268 ROBERTO JUAREZ C	11-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	11-09-2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLPAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta En marcha

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 702

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11/09/2026
Origen	Base Operativa	**Hora de Realización**	7:00-8:00
Destino	PS- 702	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mcl Agregando
3- lts de Aceite Sae 50. Se Inspecciona nivel de anticongelante
Encontrando Normal. Se Inspecciona Compresor
Se Checa Bomba de agua ok
Se deja operando completo por Intermitencia

Materiales Empleados en la OT

3- lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420- Saul Lara Flores	11/09/2026	N	1
859 - Javier Vera Garrido	11/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE LA COSTA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Vortec V8

Ubicación PS- 498

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	PS- 702	Hora de Realización	8:00-9:30
Destino	PS- 498	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de operacion Se Realiza la
Inspeccion de Niveles a mci Se Agregan 5-lts de Aceite
Suc 5p se Inspecciona nivel de Anticongelante Encontrando
Normal Se Checan Componentes ok
Se deja Operando Completo

Materiales Empleados en la OT

5- lts de Aceite Suc 5p proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	11/09/2026	N	1½
559 - Jaime Vera Garrido	11/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F	Luis Silva	DERANDO DERNA
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLFOAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Nudos a mcl

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 579

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11/09/2026
Origen	PS - 498	**Hora de Realización**	9:30 - 11:00
Destino	PS- 579	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de operacion Se Realiza la Inspeccion de Nudos a mcl, Agregando 4- lts de Aceite sae 50
Se cierra nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se Inspecciona Componentes Encontrando Normal
Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

4- lts de Aceite sae 50 proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474 - Saul Lara Flores	11/09/2026	N	1 1/2
559 - Javier Vera Gamiz	11/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Ucernal

Ubicación PS- 547

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	PS - 579	Hora de Realización	11:00-12:00
Destino	PS - 547	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal, Se deja Fuera de operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles al mci Agregando 3-Lts de Aceite 5w-30 proporcionado por PJP4
Se Inspeccionan Componentes OK Se Cierra mci. On Se deja Operando Completo

Materiales Empleados en la OT

3- Lts de Aceite 5w-30 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	11/09/2026	N	1
559	Javier Vera Garrido	11/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores	Jesus Cuba	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS GOLFO

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Inspecion de mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PB- 129

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	PS - 547	Hora de Realización	12:00 - 13:00
Destino	PB - 129	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro | | Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad encendo Normal, Se deja Fuera de operacion, Se Realiza la Inspecion de Luces a mci Encontrando Normal, Se checa tension de Banda de alternador Se Ajusta Ok Se checa Bomba de agua Encontrando Normal Se Deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	11/09/2026	N	1
559	Javier Vera Guzman	11/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de mcl

Equipo motor Arrow

Ubicación PB- 109

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	PB- 129	Hora de Realización	13:00-14:00
Destino	PB - 109	Secuencia de Actividad	# 06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles Ok, Se Cierra Bomba de agua Se detecta daño en bomba de agua Programar Remplazo Para el dia de mañana por daño Considerable
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	11/09/2026	N	1
559 - Javier Vera Garrido	11/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mcl

Equipo motor Arrow

Ubicación PS 515

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	PB 109	Hora de Realización	14:00-16:00
Destino	PS 515	Secuencia de Actividad	#07

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza el Remplazo de la marana, Se Instala
Una marana Recuperada, Esta actividad se
Realiza con el Apoyo de Cuadrilla de Soldadores de PJP4
para Retiro he Instalacion de proteccion de marana
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

1- marana Recuperada

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474- Saul Lara Flores	11/09/2026	N	2
559 - Jaime Vera Gamido	11/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		BERNARDO BERNARDO
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción ¡NSPECCION DE NIVELES DE MCi

Equipo NOTOR VORTEC V8

Ubicación PSN- 334

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11/09/2026
Origen	BASE PJP4	**Hora de Realización**	7:00 8:00
Destino	PSN-334	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 3 LITROS DE ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	11/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	11/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	11/09/2026.	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-77

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	PSN-334	Hora de Realización	8:00 9:00
Destino	PSN-77	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR OK
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR
MANDANDO FALLO POR ALTERNADOR

SE deja FUERA DE OPERACION

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZACETA TELLEZ	11/09/2026	N	1
2647	JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	11/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZALETA		DERANDO DERNADE
Firma	HDZ		
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SUPERIOR

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN - 397

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11/09/2026
Origen	PSN - 77	**Hora de Realización**	9:00 10:00
Destino	PSN-397	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 5 LITROS DE ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR.
SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	11/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	11/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	11/09/2026.	11/09/2026	11/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR VORTEC V8

Ubicación PG. 398

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11/09/2026
Origen	PSN- 397	**Hora de Realización**	10:00 11:00
Destino	PG. 398	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 3 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA MICRO V.
SE INSPECCIONA PAROS DE ENERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	11/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LACRUZ VICENCIO	11/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	11/09/2026.	11/09/2026	11/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE LA COSTA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE NCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PB. 358

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11/09/2026
Origen	PB. 398	**Hora de Realización**	11:00 12:00
Destino	PB. 358	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAC.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 6 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR
SE OPERA COMPLETO NOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 6 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	11/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	11/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta		DERARDO BERNAL
Firma			
Fecha	11/09/2026.	11/09/2026	11/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción RESTABLECIMIENTO DE NCi

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN. 209

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	P6.358	Hora de Realización	12:00 13:00
Destino	PSN 209	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR BAJO NIVEL DE ACEITE SE AGREGAN 8 LITROS ACEITE SAE 50- SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR, SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50- 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL Zaleta Tellez	11/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	11/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		DERANDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 76

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	PSN-209	Hora de Realización	13:00 15:00
Destino	PSN-76.	Secuencia de Actividad	#07

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR CAMBIO DE MCI - SE REALIZA INSPECCION DE NIVELES SE AGREGAN 8 LITROS DE ANTICONGELANTE SE AGREGAN 3 LITROS DE ACEITE, SE LIMPIAN BUJIAS.

SE OPERA COMPLETO A 1.0 EPM

Materiales Empleados en la OT

ANTICONGELANTE DE OPS- 8 LITROS

ACEITE 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	11/09/2026	N	2
2047 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	11/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZALETA T		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	11/09/2026.	11/09/2026	11/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción: RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo: MOTOR ARROW

Ubicación: PSN-77

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	PSN-76	Hora de Realización	15:00 / 16:00
Destino	PSN-77.	Secuencia de Actividad	#08

Tiempo Paro: 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR ALTERNADOR SE RETIRA PROTECCION DE ALTERNADOR MANUAC. - SE CAMBIA ALTERNADOR SE COLOCA 1 PIEZA REPARADA DE PJP4

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ALTERNADOR- 1 PIEZA REPARADA DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	11/09/2026	N	1
2647	JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	11/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		DERARDO DERNA
Firma			
Fecha	11/09/2026.	11/09/2026	11/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLCRAB

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Reemplazo de motor arrow

Equipo LS-300

Ubicación PSN 76

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	Base PSPLA	Hora de Realización	07:00 - 18:00
Destino	PSN 76	Secuencia de Actividad	01

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acudio a psn 76. Por motivo de reemplazo de motor arrow con ayuda de Brazo articulado y cuadrilla de soldadura se, abolita motor con componentes y adaptacion para funcionamiento y acople con Bomba hidraulica de unidad LS-300.
Quedo instalado al 100% motor arrow P-49-70C proveniente de PS 672.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 Ramon Santos G	11/09/2026	N	4
1051 Manuel Martinez	11/09/2026	N	4
638 Ernesto Arellanos	11/09/2026	N	4

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Ramon Santos G	Luis Salas	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SUELDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Reemplazo de Tapa de Pura

Equipo UBM Convencional

Ubicación PS 674

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	REN 96	Hora de Realización	11:00 - 16:00
Destino	PS 674	Secuencia de Actividad	22

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acudio a PS 674 se encontro tapa de Pura con pastas dañadas y Valero piloto.
Se realiza el reemplazo de tapa de Pura y un Valero piloto dañado.
El motor quedo al 100% con tapa de Pura recuperada proveniente de PS 672.

Materiales Empleados en la OT

Valero piloto 1 pza. Proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1250 Hamar Fuentes C.	11/09/2026	N	5
1051 Pascual Cortes	11/09/2026	N	5
638 Ernesto Arellano.	11/09/2026	N	5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hamar Fuentes		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo al montaje en Reemplazo de mci Arrow de paquete Motriz de unidad LS300 PSn 76

Equipo MCI Arrow

Ubicación P. Sn 76

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	Base PJP4 sol.	Hora de Realización	7:00 - 10:00
Destino	P. Sn 76	Secuencia de Actividad	N° 1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se acude a sitio se Realiza Corte de Anclas de jaula de paquete Motriz
- Corte de Bases que Fijan a Enfriador de Aceite
- En espera x Actividad de montaje Maniobra en retiro de jaula habilitada y Cambio de motor
- Corte y Retiro de Extension de Escape de MCI Arrow
- Se Resoldan Bases que Fijan a Enfriador de Aceite. en Proteccion de Motor
- Se Aplica Soldadura para Fijar Motor - Patin de paquete Motriz

Trabajo terminado 100%.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	11/09/2026	N	3
813 Jair Rivera M.	11/09/2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo armantaje corte y soldadura en protección de Toma de Fuerza x Reemplazo PSol 674

Equipo Mci Arrow

Ubicación P. Sol 674

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	P. Sn 76	Hora de Realización	10:00 - 12:30
Destino	P Sol 674	Secuencia de Actividad	N·2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se arrede a sitio se Realiza corte y Retiro de protección de toma de Fuerza
- En espera x actividad Montaje en retiro y Reemplazo de T. de Fuerza.
- Colocacion de protección de Toma de Fuerza Aplicando Soldadura.

trabajo terminado 100 %.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
707	Miguel Valencia M.	11/09/2026	N	2:30
813	Jair Rivera M.	11/09/2026	N	2:30

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		DERANDO DERNARDEZ
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo a mecanico Retiro de proteccion de Radiador x cambio de Radiador P.B. 1019

Equipo MCI Arrow

Ubicación P P.B. 1019

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	P. sol 674	Hora de Realización	12:30 - 13:30
Destino	P. P.B. 1019	Secuencia de Actividad	N 3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Acude A sitio se Realiza corte y retiro de protecciones de Radiador y proteccion de Alternador x obstruccion p/ Reemplazar Radiador

Avance Progresivo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	11/09/2026	N	1
813 Jair Rivera M.	11/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		DERANDO BERNARDO
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLENTA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo a mecanico en Apertura de Jaula x Reemplazo de Bomba de Agua P.B. 109

Equipo MCI Arrow

Ubicación P. P. Blanco 109

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	11/09/2026
Origen	P. P. Blanco 1019	**Hora de Realización**	13:30 - 14:30
Destino	P. P Blanco 109	**Secuencia de Actividad**	N · 4

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Realiza Corte de soldaduras que Sellan 4 puertas de Jaula del Motor. x Reemplazo de Bomba de Agua.

Avance progresivo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	11/09/2026	N	1
813 Jair Rivera M.	11/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		FERNANDO FERNANDEZ
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo a mecanico en retiro de protección de Marcha x cambio P.sol 515

Equipo MCI Arrow

Ubicación P sol 515

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	11/09/2026
Origen	P P. Blanco 109	Hora de Realización	14:30 - 16:00
Destino	P sol 515	Secuencia de Actividad	N. 5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Acude A sitio apoyo a mecanico en corte y retiro de protección de Marcha x Reemplazo

Avance progresivo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
707 Miguel Valencia M.	11/09/2026	N	1:30
813 Jair Rivera M.	11/09/2026	N	1:30

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	11/09/2026	11/09/2026	11/09/2026