SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

PJP4

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 14 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	✓			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	–			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	✓			
9	RETROEXCAVADORA	–			

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE ENERGIA M.T. 13.2KV

Equipo RED ELECTRICA M.T. 13.2KV

Ubicación BSS-1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/26
Origen	BASE PJ84	Hora de Realización	07:00 - 09:30
Destino	BSS-1	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA RESTABLECIMIENTO DE ENERGIA M.T. 13.2KV DE ET. SOMBRERETE HACIA BSS-1/ECS-2. SE CAMBIO 01 ESLABON FUSIBLE DE 5AMP. EN CORTACIRCUITOS DE ET. SOMBRERETE. SE REALIZO MANIOBRA DE CIERRE DE CORTACIRCUITO, QUEDA RESTABLECIDO Y SE VERIFICAN VOLTAJES ENTRE FASES Y NEUTRO EN EL INTERRUPTOR PRINCIPAL DE BATERIA BSS-1.

Materiales Empleados en la OT

01 PZA ESLABON FUSIBLE TIPO "K" 05 AMP (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	14/09/26	N	2.5
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	14/09/26	N	2.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO BERNARD
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo SKID DE INYECCION

Ubicación CBN TDE SEG F- TDR SEG E SOL-6"

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/26
Origen	BSS-1	Hora de Realización	09:30 - 11:00
Destino	SEG F-E	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DE SKID DE INYECCION, SE HACE LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRIETA TORNILLERIA DE CONECTORES MECANICOS, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR 18.61 Ω

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	14/09/26	N	
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	14/09/26	N	

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong	Juan Manuel Gonzalez H.	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

PJP4

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 14/09/26

Equipo: SKID INYECCION

Ubicación: SEG F-E

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 30	°C	
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena	
	✓	Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SKID INYECCION

✓	Varilla	3m	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	18.61 Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong	Juan Manuel Gracian	L. Gerardo Durante
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026
Firma			

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE LA COSTA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo SKID DE INYECCION

Ubicación CBU TDF SEG B-TDF SEG H SOL-6"

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14/09/26
Origen	SEG F-E	**Hora de Realización**	11:00-12:30
Destino	SEG B-H	**Secuencia de Actividad**	3

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL SKID DE INYECCION, SE HACE LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRIETA TORNILLERIA DE CONECTORES MECANICOS, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 4.64Ω

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	14/09/26	N	1.5
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	14/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	JOSE R. CHONG	JUAN MANUEL GONZALEZ U.	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

PJP4

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A.P.I. DE C.V.

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden : _____ Fecha : 14/09/26

Equipo: SKID INYECCION

Ubicación: SEG B-H

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 31	°C
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena
	✓	Piedra		Arenisca	Otro: _____	

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SKID INYECCION

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	31°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	4.64Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong	Juan Manuel Gonzalez	FERNANDO DURNA
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo SKID DE INYECCION

Ubicación CBN TDE SEG C-TDE SEG A SOL-6"

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/26
Origen	SEG B-H	Hora de Realización	12:30-14:00
Destino	SEG A-C	Secuencia de Actividad	A

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL SKID DE INYECCION, SE HACE LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRIETA TORNILLERIA DE CONECTORES MECANICOS, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 0.250Ω

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	14/09/26	N	1.5
2179 LUIS MANUEL ZALETA CAMPECHO	14/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong	Juan Manuel Gonzalez H.	DERARDO DERNAT
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

PJP4

OPS
OPERACIONES PETROLERAS S.A.P.I. DE C.V.

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :
Equipo: SKID INYECCION
Ubicación: SEG A-C

Fecha : 14/09/26

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 31	°C	
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena	
	✓	Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SKID INYECCION

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER
No. Serie : 1623-2
Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	31°C.	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	0.250 Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong	Ivonne Miranda Gonzalez	Gerardo Bernabe
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026
Firma			

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE LA COSTA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo SKID DE INYECCION

Ubicación CBN TDE SEG D – TDR SEG G SOL – 6"

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14/09/26
Origen	SEG A-C	**Hora de Realización**	14:00 – 15:30
Destino	SEG D-G	**Secuencia de Actividad**	5

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL SKID DE INYECCION, SE HACE LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRIETA TORNILLERIA DE CONECTORES MECANICOS, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 0.297 Ω

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2672 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	14/09/26	N	1.5
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	14/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO DURAN
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

PJP4

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 14/09/26

Equipo: SKID INYECCION

Ubicación: SEG D-G

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 32	°C	
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena	
	✓	Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SKID INYECCION

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	32°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	0.297Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong	Juan Manuel Gonzalez	GERARDO DERNAGE
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026
Firma			

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo SKID DE INYECCION

Ubicación OLG MP SKD 301-BSE SOL II-6"

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14/09/26
Origen	SEG D-G	**Hora de Realización**	15:30-17:00
Destino	SKD 301	**Secuencia de Actividad**	6

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL SKID DE INYECCION, SE HACE LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRIETA TORNILLERIA DE CONECTORES MECANICOS, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 14.70 Ω.

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	14/09/26	N	1.5
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	14/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong	Juan Manuel Gonzalez M.	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

PJP4

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEADO

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 14/09/26

Equipo: SKID INYECCION

Ubicación: MP SU 301

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 32 °C
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓ Arena
	✓	Piedra		Arenisca	Otro:

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SKID INYECCION

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 14/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	32°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	14.70Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong	[illegible]	[illegible]
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026
Firma			

Orden de Trabajo

Descripción: Relleno de aceite a bomba Centrifuga

Equipo: Bomba Centrifuga

Ubicación: BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	7:00 8:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria Soledad Norte a realizar relleno de aceite a bomba Centrifuga, suministrandole 1 litro quedando lista en nivel optimo, se limpia patin contaminado queda lista para operar

Materiales Empleados en la OT

1 litro de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernandez Gallegos	14/09/2026	N	1
2107	Isai Hernandez Gonzalez	14/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos	Juan Manuel Gonzalez H.	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Limpieza de filtro tipo canasta descarga de pipas

Equipo Filtro tipo Canasta descarga de pipas

Ubicación Modulo 1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/04/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	8:00 9:00
Destino	Modulo 1	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a modulo 1 a realizar limpieza de filtro tipo canasta de descarga de pipas, se retira filtro encontrandolo sin con basura se limpia con desengrasante quedando listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández	Gallegos	14/04/2026	N	1
2107	Isai Hernández	Gonzalez	14/04/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Juan Manuel Gonzalez H.	DERARDO BERNAL
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/04/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a Valvula control de nivel LCV-100

Equipo Separador Vertical #1

Ubicación BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/2026
Origen	Modulo 1	Hora de Realización	9:00 / 1:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a modulo 1 a realizar mantenimiento preventivo a valvula control de nivel de separador vertical #1. Se desarma para limpiar sus partes internas, sello movil, sello fijo diafragma encontrandose en buen estado, se reemplaza su aceite lubricante realiza armado quedando listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

1 litro de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernandez Gallegos	14/09/2026	N	2
2107	Isai Hernández Gonzalez	14/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a controlador de nivel LC-100

Equipo Separador Vertical #1

Ubicación BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/2026
Origen	BPB	Hora de Realización	11:00 13:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a controlador de nivel de separador Vertical #1 desarmandolo para limpiar sus partes internas, diafragma, resorte cuerpo de controlador encontrandose en buen estado se realiza armado quedando listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
2107	Isai Hernandez Gonzalez	14/09/2026	N	2
1705	Carlos Hernández Gallegos	14/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Juan Manuel Guerrero H.	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a indicador de Nivel LG-100

Equipo Separador Vertical #1

Ubicación BPB

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14/09/2026
Origen	BPB	**Hora de Realización**	13:00 14:00
Destino	BPB	**Secuencia de Actividad**	5

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a indicador de nivel de separador vertical #1 limpiando su vidrio (mirilla) con desengrasante quedando listo Operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández Gallegos	14/09/2026	N	1
2107	Isai Hernández Gonzalez	14/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Ivan Manuel Gonzalez H.	DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de valvula de seguridad PSV-100

Equipo Separador vertical #1

Ubicación BPB

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14/09/2026
Origen	BPB	**Hora de Realización**	14:00 16:00
Destino	BPB	**Secuencia de Actividad**	6

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza retiro de valvula de seguridad de Separador vertical #1 para realizar su calibracion saliendo en arreglo aplicando Presion de nitrogeno quedando operando a 5.5Kg/cm² se instala queda operativo

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	14/09/2026	N	2
2107 Isai Hernández Gonzalez	14/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Juan Manuel Gonzalez H.	DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

CALIBRACION DE VALVULAS DE RELEVO DE PRESION

Fecha de Calibración:	15/04/2026
No. Certificado:	20254705
No. Orden	

Proyecto: Soledad

Area: BPB

ID de la valvula	ID Equipo/Circuito	Fabricante	Servicio	Tipo/Modelo	No de Serie
PSV-100	Sep #1	Vayrem ex	gas	632-51HSI TB 1	S/D

Entrada Bridada/Roscada		
Tamaño	2"G	Pulg
Clase	S/D	#
Tipo	Roscada	

Salida Bridada/Roscada		
Tamaño	2"U	Pulg
Clase	S/D	#
Tipo	Roscada	

Capacidad		
Gas	S/D	SCFM
Vap. Sat.	S/D	Lb/hr
Liq	S/D	GPM

Materiales	
Cuerpo	Bronce
Bonete	Bronce
Trim	Bronce

Periodo de Calibación:	Taller:	Semestral

Información del Resorte		
N° Resorte	S/D	
Material	A.C	
Rango de Presión		
De:	S/D	psi
A:	S/D	psi

Orificio		
Area	S/D	pulg²
Designación	S/D	

Ajuste de la Válvula	
Presión ajuste en frio	5.5 Kg/cm²
Presión de operación:	3.2 Kg/cm²

Fuelle	
Material	N/A

O-Ring	
Material	N/A

	Inspección visual "como se recibe"			
	Depósito en:			
	Boquilla	Cuerpo Entrada	Cuerpo Salida	Bonete
N/A				
Ninguno				
Ligero	✓	✓	✓	✓
Medio				
Denso				

Prueba "como se recibe (Pre-Pop)		
Medio de Prueba:	Presion de nitrogeno	
Abrió	5.5 kg/cm²	
Cerró	4.3	kg/cm²
Pre-Pop Aprobada	✓	

Observaciones inspección "como se recibe"		
No se efectuó prueba por estar extremadamente sucia la valvula		Reducir periodo de inspeccion y tomar medidas correctivas
Abrió a la presion de ajuste	✓	disparo "como se recibe"
Válvula atascada o atorada		Reducir periodo de inspeccion 50%
Abrió arriba de la presión de ajuste	1a vez	Efectuar 2a prueba
	2a vez	Reducir periodo de inspección 25%

Despues de la toma previa de datos acción a tomar:					
Calibración	☑	Ajuste	☐	Mantenimiento	☐

Abreviaturas:

N/A: No Aplica

S/I: Sin Información

Carlos Hernandez Gallegos
Calibro PJP4
Nombre y firma

Juan Manuel Gonzalez Hdez
Autorizo PJP4
Nombre y firma

Gerardo Bernabe
Autorizo OPS
Nombre y firma

OPS	CALIBRACION DE VALVULAS DE RELEVO DE PRESION	PJP4

DATOS INSTRUMENTO PATRON		
INSTRUMENTO	MANOMETRO	MANOGRAFO
Marca:	Ashcroft	
Resolución	Digital	
Rango:	0-3000 ?	
Seial /cod.:	2910670	
Vence:	2026/01/14	
Certificado:	2025 4705	

RESULTADOS DE CALIBRACION				
CORRIDA	**INSTRUMENTO PATRON**	**IBC**	**ERROR**	**UNIDADES**
1	5.5	5.5	0	Kg/cm2
2	5.5	5.5	0	Kg/cm2
3	5.5	5.5	0	Kg/cm2
4	5.5	5.5	0	Kg/cm2

La Empresa , aprueba que la VÁLVULA DE SEGURIDAD correspondiente al

T A G: PSV-104 Ubicación BPB Septiembre Ha Sido Calibrada

Según lo demuestra el Registro: **GRÁFICO** Garantizando la Competencia Técnica y

la trazabilidad a Patrones Nacionales de Medida.

Carlos Hernandez Gallegos
Calibro PJP4
Nombre y firma

Juan Manuel Gonzalez U.
Autorizo PJP4
Nombre y firma

Gerardo Bernabe
Autorizo OPS
Nombre y firma

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Desarmado de bomba de skid de inyección

Equipo Bomba de skid de inyección

Ubicación BPB

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14/09/2026
Origen	BPB	**Hora de Realización**	16:00 17:00
Destino	BPB	**Secuencia de Actividad**	7

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza desarmado de bomba de skid de inyección para verificar sus partes internas pistón oring encontrandose sin daño visible, solo con un poco de juego en el pisto quedando armado.
Actividad solicitada por personal de OPS

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernández Gallegos	14/09/2026	N	1
2107	Isai	Hernández Gonzalez	14/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MC;

Equipo MOTOR- ARROW

Ubicación PSN 217

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/2026
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	7:00 8:00
Destino	PSN-217	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ▨ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORNAL

SE CANBIA ACEITE DE MOTOR, SE AGREGAN 16 LITROS ACEITE SAE 50, SE CANBIA FILTRO DE ACEITE 1PIEZA SE LIMPIAN BUJIAS, SE LIMPIA FILTRO DE AIRE SE ENGRASA TOMA DE FUERZA.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 16 LITROS DE PJP4

FILTRO DE ACEITE 1PIEZA DE PJP4

GRASA 200 gramos de ops.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	14/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	14/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	14/09/2026.	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo LEA054028

Pozo Atendido PSN-217 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		—
	Registre temperatura del motor		70°C
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	40 PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	OK
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		—
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		OK
	Cambie aceite del motor		16 Litros
	Remplace filtro de aceite		1 Pieza
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		Limpiada
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	—
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4),	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Heator D. Zaleta	Juan Manuel Gonzalez H.	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM

Equipo UBM - LUFKIN

Ubicación PSN-217

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14/09/2026
Origen	PSN-217	**Hora de Realización**	8:00 9:00
Destino	PSN-217	**Secuencia de Actividad**	#02

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO COMPLETO

SE INSPECCIONAN BANDAS DE UBM
SE ENGRASA MUÑONES.
SE REAPRIETA ANCLAJE DE UBM.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Grasa 2 kilogramos de OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	14/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ URCENCIO	14/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta	Juan Manuel Gonzalez V.	GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	14/09/2026.	14/09/2026	14/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLOAB

PJP4

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo N1589210

Pozo Atendido PSN-217

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Manguera dañada
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Manguera dañada
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		OK
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	Checado
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	Checado
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta	Juan Manuel Gonzalez H.	Gerardo Bernabe
Firma	HDZ		
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE LA SAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN 209

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14/09/2026
Origen	PSN-217	**Hora de Realización**	9:00 10:00
Destino	PSN-209	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE CAMBIA ACEITE DE MOTOR, SE AGREGAN 16 LITROS ACEITE SAE 50- SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE, SE LIMPIAN BUJIAS, SE INSPECCIONA FILTRO DE AIRE, SE ENGRASA TOMA DE FUERZA

SE OPERA COMPLETO MOTOR y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 16 LITROS DE PSPH

FILTRO DE ACEITE 1 PIEZA DE PSPH

GRASA - 200 gramos de OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	14/09/2026	N	1
2647	JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	14/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T	Juan Manuel Gonzalez H.	DERARDO DERNA
Firma			
Fecha	14/09/2026.	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLCBAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo P7581

Pozo Atendido PSN-209 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		OK
	Registre temperatura del motor		70°C
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	OK
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	40PS
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		Limpiado
	Cambie aceite del motor		16 Litros
	Remplace filtro de aceite		1 Pieza
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		Limpiadas
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	—
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector I. P. Cale	Jesus Manuel Gonzalez H.	Bernardo Bernabe
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM

Equipo UBM- WEATHERFORD.

Ubicación PSN 209

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/2026
Origen	PSN-209	Hora de Realización	10:00 / 11:00
Destino	PSN-209	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE ENGRASA MUÑONES Y FRENO
SE REAPRIETA ANCLAJE DE UBM.
SE INSPECCIONA BANDAS DE UBM.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

GRASA - 2 kilogramos de OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	14/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	14/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T	Ivan Manuel Conde H.	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	14/09/2026.	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S45610-27

Pozo Atendido PSN-209

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Manguera dañada
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Manguera dañada
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	— OK
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		OK
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector O. Zaleta	Juan Manuel Gonzalez H.	Gerardo Bernabe
Firma	HOZ		
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLPAR

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR VORTEC V8

Ubicación PSN-289

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14/09/2026
Origen	PSN-209	**Hora de Realización**	11:00 12:00
Destino	PSN-289	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR OK
SE AJUSTA RPM,
SE AJUSTA DE 0.8 EPM A 1.1. EPM.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA FELLEZ	14/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CROZ LICENCIO	14/09/2026.	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZALETA T	Ivonne Mercado Gonzalez U.	DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	14/09/2026.	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-261

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14/09/2026
Origen	PSN-289	**Hora de Realización**	12:00 13:00
Destino	PSN-261	**Secuencia de Actividad**	#06

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO - FUERA DE OPERACION POR BAJO NIVEL DE ACEITE SE AGREGAN 8 LITROS DE ACEITE SAE 50, SE LIMPIAN BUJIAS SE OPERA CONPLETO MOTOR Y UNIDAD. SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR OK

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 8 LITROS DE PIPH

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	14/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VILENCIO	14/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta	Juan Manuel Gonzalez H.	DERARDO DERNADE
Firma	HDZ		
Fecha	14/09/2026.	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación ~~P6~~ 374

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14/09/2026
Origen	PSN-261	**Hora de Realización**	13:00 13:30
Destino	P6-374	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 4 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 7 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	14/09/2026	N	1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	14/09/2026	N	1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T	Juan Manuel Gonzalez H.	DERARDO DERNADE
Firma	HDZ		
Fecha	14/09/2026.	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MC

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-377

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14/09/2026
Origen	PG.374	**Hora de Realización**	13:30 14:00
Destino	PSN-377	**Secuencia de Actividad**	#08

Tiempo Paro 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAC.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 5 LITROS DE ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZACETA TELLEZ	14/09/2026	N	1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ LICENCIO	14/09/2026	N	1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta	Juan Manuel Contreras H.	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR- ARROW

Ubicación PSN-375

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/2026
Origen	PSN-377	Hora de Realización	14:00 15:00
Destino	PSN-375	Secuencia de Actividad	# 09

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MCI
SE AGREGAN 6 LITROS DE ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 6 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1499 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	14/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	14/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T	Juan Manuel Gonzalez	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	14/09/2026.	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 379

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/2026
Origen	PSN-375	Hora de Realización	15:00/16:00
Destino	PSN-379	Secuencia de Actividad	#10

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 5 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	14/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	14/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T.	Juan Manuel Gonzalez H.	DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	14/09/2026.	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción RESTABLECIMIENTO DE NC;

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PG352

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/2026
Origen	PSN-379	Hora de Realización	16:00 17:00
Destino	PG-352	Secuencia de Actividad	#11

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FOERA DE OPERACION POR ALTERNADOR- SE RETIRA ALTERNADOR DAÑADO, SE COLOCA ALTERNADOR REPARADO DE PJP4 - SE TENSAN BANDAS DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ALTERNADOR - 1 PIEZA DE PJP4 (REPARADO)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1198	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	14/09/2026	N	1
2647	JOSE LUIS DE LA CRUZ LICENCIO	14/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta	Juan Manuel Contreras H.	DERANDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLFOAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Weichai

Ubicación PS-141

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	07:00-09:30
Destino	PS-141	Secuencia de Actividad	01

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
Se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 4 lts de aceite SAE 50.
Nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

4 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Cabañeda	14/09/2026	N	1.5
2268 Roberto Juarez Cuervo	14/09/2026	N	15

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cabañeda	Juana Manuel Gonzalez H.	DERANDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEOAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-792

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14/09/2026
Origen	PS-141	**Hora de Realización**	08:30-10:00
Destino	PS-792	**Secuencia de Actividad**	02

Tiempo Paro 1.5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
Se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite SAE 50
Nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Feroz Castañeda	14-09-2026	N	1.5
2268 Roberto Javier Cuervo	14-09-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Feroz Castañeda	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLFOAN

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-653

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14-09-2026
Origen	PS-792	**Hora de Realización**	10:00-11:30
Destino	PS-653	**Secuencia de Actividad**	03

Tiempo Paro 1.5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 4 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante ok
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

4 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Calzadilla	14-09-2026	N	1.5
2268	Roberto Juarez Cuervo	14-09-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Calzadilla	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-631

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/2026
Origen	PS-653	Hora de Realización	11:30-13:00
Destino	PS-631	Secuencia de Actividad	04

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontra motor operando normal
Se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante al 50% Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cuñeda	14/09/2026	N	1.5
2268	Roberto Juarez Nuevo	14/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cuñeda	Juan Manuel Gomez H.	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE LA COSTA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS - 695

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14/09/2026
Origen	PS - 631	**Hora de Realización**	13:00 - 14:30
Destino	PS - 695.	**Secuencia de Actividad**	05

Tiempo Paro 1.5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante dlt
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Cañeda	14-09-2026	N	1.5
2268 Roberto Juarez Cuervo	14-09-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañeda	Juan Manuel Gonzalez H.	DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SULFOSAL

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS- 697

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14-09-2026
Origen	PS- 695	Hora de Realización	14:30-16:00
Destino	PS- 697	Secuencia de Actividad	06

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 5 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

5 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cultañeda	14-09-2026	N	1.5
2268	Roberto Juarez Cervo	14-09-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cultañeda	Juan Manuel Gonzalez	DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-708

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14/09/2026
Origen	PS-697	**Hora de Realización**	16:00-17:00
Destino	PS-708	**Secuencia de Actividad**	07

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontra motor operando normal
se realiza la revicion de niveles de aceite al motor agregandole 3 Lts de aceite SAE 30
nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 Lts de aceite SAE 30 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Cabañeda	14/09/2026	N	1
2268 Ronaldo Javier Cuervo	14/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cabañeda	Juan Manuel Gonzalez U.	DERARDO DERNARDE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE VERACRUZ

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecamiento de mcl

Equipo motor Arrow

Ubicación PS - 507

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/2026
Origen	Base Operativa	Hora de Realización	7:00 - 9:00
Destino	PS - 507	Secuencia de Actividad	# 01

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mcl Agregando
6 - Lts de Aceite sae 50 proporcionado por PJP4
Se Inspecciona nivel de anticongelante Ok Se Limpian las
Bujias Se Encontraron Sucias Se Limpia Patin en Area
de motor Se Retira Tierra
Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

6 - Lts de Aceite sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474 - Saul Lara Flores	14/09/2026	N	2
559 Javier Vera Garrido	14/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SUELTAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mcl

Equipo motor Arroyo

Ubicación PB-129

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/2026
Origen	PS-507	Hora de Realización	9:00-11:00
Destino	PB-129	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mcl
Se Agregan 2-lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4 y Se Inspecciona nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se Retiran Bolls Se Encontraran Sucias Se Limpian
Se Limpia patin En Area de motor Se Retira Tierra
Se deja Operando Completo

Materiales Empleados en la OT

2-lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	14/09/2026	N	2
559- Javier Vera Gamas	14/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F	Juan Manuel Gonzalez H.	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLPASO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 1019

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/2026
Origen	PB - 129	Hora de Realización	11:00-12:00
Destino	PS- 1019	Secuencia de Actividad	#03
Tiempo Paro	1 Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando
Se Deja Fuera de operacion Se Realiza la
Inspeccion de Niveles a mal Encontrando Normal
Se Da Ajuste a Tapa de Tuerca, Se Recorre
3 Espacios para un mejor Funcionamiento
Se deja operando Correctamente

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	14/09/2026	N	1
559- Jovia Vera Gamez	14/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F	Juan Manuel Conchas U.	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLFGAN

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta En marcha

Equipo motor Arrau

Ubicación PS - 662

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14/09/2026
Origen	PS - 1019	**Hora de Realización**	12:00 - 13:00
Destino	PS - 662	**Secuencia de Actividad**	~~14~~

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles q mci se le
Agregan 8- Lts de Aceite que so proporcionado por PJP4
Se Checa nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se Inspeccionan Componentes de motor Ok
Se deja Operando Completo

Materiales Empleados en la OT

8- Lts de Aceite que so proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	14/09/2026	N	1
559 - Jesus Vera Garrido	14/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F	Juan Manuel Garrido H.	DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE COLFOSA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de mcy

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 1019

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/2026
Origen	PS - G62	Hora de Realización	13:00 - 15:00
Destino	PS- 1019	Secuencia de Actividad	405

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Con Baja En Radiador Se deja Fuera de operacion Se Realiza el Retiro de la Tornillera de Radiador Se Retira Radiador, Se Cambia por uno Reparado por PJP4 de Aluminio Se Instala, Se Colocan Componente Se le Agregan 3- lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4 Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

1- Radiador de Aluminio Reparado por PJP4
3 lts de Aceite sae 50 Proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flor	14/09/2026	N	2
559 Javier Vera Garrido	14/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F.	Ivan Manuel Gonzalez H.	DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS CALICAB

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción: Apoyo para prueba En maniobra

Equipo: motor Arrow

Ubicación: PS- 702

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/2026
Origen	PS- 1019	Hora de Realización	15:00 - 16:00
Destino	PS- 702	Secuencia de Actividad	# 06
Tiempo Paro	1 Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a MCI de Anticongelante y Aceite Encontrando Normal, Se Inspecciona Componentes como fanon de Bandas de alternador OK Se Checa Bomba de agua OK

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1470 - Saul Lara Flora	14/09/2026	N	1
559 Javier Vera Garrido	14/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F	Juan Manuel Gonzalez U.	DERARDO DERNARD
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE CALIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta en marcha

Equipo motor Arrau

Ubicación PS-515

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14/09/2026
Origen	PS-702	Hora de Realización	16:00 - 17:00
Destino	PS-515	Secuencia de Actividad	#07

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a nivel de anticongelante y Aceite Encontrando Normal Se Checan Componentes como tension de Banda de alternado
Se Inspeccion Bomba de agua OK
Se posta Apoyo para puesta en marcha
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	14/09/2026	N	1
559. Javier Vera Garrido	14/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F.	Juan Manuel Gonzalez H.	DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES A MCI ARROW

Equipo MCI

Ubicación PSN-190

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14-09-2026
Origen	base soledad	Hora de Realización	7:00 - 9:00
Destino	PSN-190	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCONTRO MCI ARROW OPERANDO, SE NEGA F/O Y SE AGREGAN 5 LTS DE ACEITE SAE-50, ANTICONG-OK BANDA DEL ALTERNADOR-OK - MCI Y UBM QUEDAN OPERANDO NORMAL

Materiales Empleados en la OT

5 LTS DE ACEITE SAE-50 DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1420	RAMON SANTOS G	14-09-2026	N	2
1051	PASCUAL MARTINEZ M	14-09-2026	N	2
1360	VICTOR RUIZ R	14-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTOS G	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	14-09-2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIANAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO DE MCI ARROW BIMESTRAL

Equipo MCI

Ubicación PSN-272

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14-09-2026
Origen	PSN-190	**Hora de Realización**	9:00-10:00
Destino	PSN-272	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCONTRO MCI ARROW OPERANDO, SE DESA F/O Y SE REALIZA EL MTTO BIMESTRAL, SE CAMBIAN 16 LTS DE ACEITE SAE-50, SE LIMPIA BUJIAS, SE LIMPIA FILTRO DE AIRE SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE, SE LUBRICA LA TOMA DE FUERZA - MCI QUEDA OPERANDO.
NIVEL DE ANTICONGELANTE - OK

Materiales Empleados en la OT

16 LTS DE ACEITE SAE-50, 1 FILTRO DE ACEITE TODO DE PJP4
20Lbs DE GRASA DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1420	RAMON SANTES G	14.09.2026	N	1
1851	PASCUAL MARTINEZ M	14.09.2026	N	1
1360	VICTOR RUIZ R	14.09.2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G	Juan Manuel Gonzalez H.	GERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo P-7531-CLC

Pozo Atendido PSN-272 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor	—	OK
	Registre horas de operación	No SIRVE ODOMETRO	OK
	Registre temperatura del motor	80°	OK
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	OK
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	OK
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	OK
	Inspeccione mangueras y abrazaderas	SIN fugas	OK
	Verifique tensión correas	—	OK
	Limpie respiradero de cárter	—	—
	Limpie e Inspeccione filtro de aire	SE limpia	OK
	Cambie aceite del motor	SE Cambian 16 LTS	OK
	Remplace filtro de aceite	SE Cambia	OK
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	N/A
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías	SE limpian	OK
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	—
	Mida / Registre %O2	—	—
	Mida / Registre presión de cárter	—	—

Observaciones: MA operando

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	[illegible] SANTES G	[illegible] Manuel Gonzalez H.	[illegible]
Firma			
Fecha	14-09-2026	14/09/2026	14/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM CONVENCIONAL WTF

Equipo UBM

Ubicación PSN-272

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14-09-2026
Origen	PSN-272	Hora de Realización	10:00-11:00
Destino	PSN-272	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- UBM CONVENCIONAL WTF OPERADO SE DEJA F/O Y SE REALIZA EL MTTO BIMESTRAL, SE ENGRASAN MUÑONES SISTEMA DE FRENO, SE APRIETAN TORNILLERIA EN GENERAL UBM SE DEJA OPERADO - NORMAL

Materiales Empleados en la OT

2 KG DE GRASA DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1420	RAMON SANTES G	14-09-2026	N	1
1851	PASCUAL MARTINEZ M	14-09-2026	N	1
1360	VICTOR RUIZ R	14-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G	JUAN MANUEL GONZALEZ H.	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	14-09-2026	14/09/2026	14/09/2026

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo 545612-780 _____

Pozo Atendido PSW-272 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	ok
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	ok
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	ok
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno	-	ok
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	ok
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	ok
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: UBM Convencional WTF operando

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	14-04-2026	14/04/2026	14/04/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI ARROW

Equipo MCI

Ubicación PSN-293

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14-09-2026
Origen	PSN-272	**Hora de Realización**	11:00 - 13:00
Destino	PSN-293	**Secuencia de Actividad**	4

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCUENTRO MCI ARROW OPERANDO, SE DEJA F/O Y SE REALIZA MTTO, SE CAMBIAN 16 LTS DE ACEITE SAE-50, SE CAMBIA 1 FILTRO DE ACEITE, SE LIMPIAN LAS BUJIAS, SE LIMPIAN FILTRO DE AIRE, SE ENGRASA LA TOMA DE FUERZA, MCI QUEDA OPERANDO

Materiales Empleados en la OT

16 LTS DE ACEITE SAE-50 Y 1 FILTRO DE ACEITE DE PJP4
200 GMS DE GRASA DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1420	RAMON SANTES G	14-09-2026	N	2
1851	PASCUAL MARTINEZ	14-09-2026	N	2
1360	VICTOR RUIZ	14-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G	Juan Manuel Gonzalez H	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	14-09-2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo LEASALO29

Pozo Atendido PSN-293 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor	—	OK
	Registre horas de operación	No sirve odometro	OK
	Registre temperatura del motor	80°	OK
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	OK
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	OK
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	OK
	Inspeccione mangueras y abrazaderas	SIN fugas	OK
	Verifique tensión correas	—	OK
	Limpie respiradero de cárter	—	OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire	SE limpia	OK
	Cambie aceite del motor	SE cambian 16 LTS	OK
	Remplace filtro de aceite	SE Remplaza	OK
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	N/A
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	—
	Remplace Bujías	SE limpian	OK
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	—
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	—
	Mida / Registre %O2	—	—
	Mida / Registre presión de cárter	—	—

Observaciones: MCI SE DEJA operando

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	[illegible] SANTOS G	[illegible]	[illegible]
Firma			
Fecha	14-09-2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLPAN

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM CONVENCIONAL WTF

Equipo UBM

Ubicación PSN - 293

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14-09-2026
Origen	PSN - 293	**Hora de Realización**	13:00 - 15:00
Destino	PSN - 293	**Secuencia de Actividad**	5

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCUENTRO UBM WTF OPERANDO, SE DESA E/O Y SE REALIZA EL MTTO BIMESTRAL SE LUBRICAN MUÑONES Y SIST DE FRENO, SE AJUSTA TORNILLERIA EN GENERAL, UBM QUEDA OPERANDO NORMAL

Materiales Empleados en la OT

2 KG DE GRASA DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1420	RAMON SANTES G	14-09-2026	N	2
1851	PASCUAL MARTINEZ	14-09-2026	N	2
1360	VICTOR ORTIZ	14-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G	Juan Manuel Gonzalez H.	DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	14-09-2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADAS

PJP4

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S45612-2090

Pozo Atendido PSN. 293

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK —
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		—
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	OK
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	OK
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	OK

Observaciones: OBm SE DEJA operando

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G	Juan Manuel Gonzalez H.	GERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	14-09-2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción: INSPECCION DE NIVELES A MCI ARROW

Equipo: MCI

Ubicación: PSN-232

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	14-09-2026
Origen	PSN-293	Hora de Realización	05:00-17:00
Destino	PSN-232	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro: ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE CHEQUEO MCI ARROW OPERANDO, SE DEJA F/D
SE AGREGAN 2 LTS DE ACEITE SAE-50, ANTICONG-OK
BANDA DE ALTERNADOR-OK. MCI QUEDA OPERANDO

Materiales Empleados en la OT

2 LTS ACEITE SAE-50 DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 RAMON SANTOS G	14-09-2026	N	2
1851 PASCUAL MARTINEZ	14-09-2026	N	2
1366 VICTOR RUIZ R	14-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTOS G	Juan Manuel Gonzalez H.	DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	14-09-2026	14/09/2026	14/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE COPAN

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Reparación de Separador vertical (SV-01-02) de succion Ecsn Almacen ops.

Equipo Separador Vertical de Succion (SV-01-02)

Ubicación Almacen ops.

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	14/09/2026
Origen	Base PJP4 sol.	**Hora de Realización**	07:00-17:00
Destino	Almacen ops.	**Secuencia de Actividad**	N° 1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Acude a almacen ops. Se Realiza trazo (marcado Area de corte Fondo - Base de separador)
- Esmerilado se Vacia Vista de soldadura Existente Rebajandose a paño Exterior de (Espesor) cuerpo de separador
- Se tiene Apoyo de cuadrilla de Montaje p/ manipulación Manual de soporte (Burro) c/ carrucha a punto area a utilizar p/ Reparacion de separador
- Corte de Topes (puntos pendientes. p/ soltar Fondo de Separador, y - Retiro del Mismo

Materiales Empleados en la OT

* pendiente limpieza Interior de separador p/ Inspeccion Verificar - Daño Avance progresivo

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	14/09/2026	N	10
813 Jair Rivera M.	14/09/2026	N	10

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.	Juan Manuel Gonzalez H.	DERANDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	14/09/2026	14/09/2026	14/09/2026