SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 15 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	✓			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	✓			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	✓			
9	RETROEXCAVADORA	—			

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIANAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO TIERRA FISICA

Equipo SKID INYECCION

Ubicación OLG MP .DL 529-ENT 6"

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/26
Origen	BASE 8184	**Hora de Realización**	07:00-08:30
Destino	5-529	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO DE TIERRA FISICA DEL SKID DE INYECCION, SE HIZO LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE y TRAPO INDUSTRIAL, SE REARRETO TORNILLERIA DE CONECTORES MECANICOS, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 6.553 Ω

Materiales Empleados en la OT

01 Pza GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP OBS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	15/09/26	N	1.5
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	15/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

PJP4

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE PUEBLA

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 15/09/26

Equipo: SKID INYECCION

Ubicación: MP 5-529

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 30	°C
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena
	✓	Piedra		Arenisca	Otro:	

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SKID INYECCION

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	6.53 Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		GERARDO BERNABE
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO TIERRA FISICA

Equipo SKID INYECCION

Ubicación OLG MP JOL 509 - FNT 8"

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/26
Origen	MP S-529	Hora de Realización	08:30 - 10:00
Destino	S - 509	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL SKID DE INYECCION, SE HIZO LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRETO TORNILLERIA DE CONECTORES MECANICOS, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA DANDO UN VALOR DE 5.50Ω

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	15/09/26	10	1.5
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	15/09/26	10	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong	Jesus Suarez	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

PJP4

OPS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden : _____ Fecha : 15/09/26

Equipo: SKID INYECCION

Ubicación: MR 5-5009

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 30	°C
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena
	✓	Piedra		Arenisca	Otro: _____	

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SKID INYECCION

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/17/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30 °C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	5.50 Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		DERARDO DERNADEZ
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO TIERRA FISICA

Equipo SKID INYECCION

Ubicación OLG MP SOL 539 – EXT 6"

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/26
Origen	MP 5-509	Hora de Realización	10:00-11:30
Destino	MP 5-539	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZO MANTENIMIENTO DE TIERRA FISICA DEL SKID DE INYECCION, SE HIZO LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRIETA TORNILLERIA DE CONECTORES MECANICOS, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 12.76 Ω

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	15/09/26	N	1.5
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	15/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Révisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

PJP4

OPS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden : _____ Fecha : 15/09/26

Equipo: SKID INYECCION

Ubicación: MP S-539

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 30	°C	
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena	
	✓	Piedra		Arenisca	Otro: _____		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SKID INYECCION

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	N/A	
Diametro	N/A	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	12.76 Ω	30 seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Orona	Hector Cuellar	GERARDO BERNABE
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo SKID INYECCION

Ubicación OLG MP JOR 549-BSE PLB-6-8"

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/26
Origen	MP 5-539	Hora de Realización	11:30-13:00
Destino	MP 5-549	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZO MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL SKID DE INYECCION, SE HIZO LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRETO TORNILLERIA DE CONECTORES MECANICOS, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 3.5 Ω

Materiales Empleados en la OT

01 Pza GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	15/09/26	N	1.5
2672 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	15/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERANDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

PJP4

OPS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 15/09/26

Equipo: SKID INYECCION

Ubicación: MR 5-549

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 30 °C		
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena	
	✓	Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SKID INYECCION

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1623-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto	✓	
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30 °C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA		
Altura	16"	
Diametro	14"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	3.51 Ω	30 seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chona		DERANDO BERNAL
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026
Firma			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SUBSEA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo SEPARADOR SVPG #1

Ubicación BSS-1

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/26
Origen	MP 549	**Hora de Realización**	13:00 - 14:15
Destino	BSS-1	**Secuencia de Actividad**	5

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL SEPARADOR VERTICAL DE PRODUCCION GENERAL #1, SE HIZO LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRETO FERRETERIA DE CONECTORES MECANICOS, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR 5.70Ω

Materiales Empleados en la OT

01 Pza GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	15/09/26	N	1.25
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	15/09/26	N	1.25

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

PJP4

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :
Equipo: SEPARADOR SVB 6 #1
Ubicación: 855-(

Fecha : 15/09/26

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 31	°C
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena
		Piedra		Arenisca	Otro:	

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SEPARADOR SVB 6 #1

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER
No. Serie : 1625-2
Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto		✓
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	8"	
Diametro	8"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	5.70Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chong		FERNANDO BERNAL
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo SEPARADOR SUPG#2

Ubicación BSS-1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/26
Origen	BSS-1	Hora de Realización	14:15-15:30
Destino	BSS-1	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL SEPARADOR VERTICAL DE PRODUCCION GENERAL #2, SE HIZO LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRETO TORNILLERIA DE CONECTORES MECANICOS, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTIVIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER OMNO UN VALOR DE 5.8 Ω

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	15/09/26	N	1.25
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	15/09/26	N	1.25

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

PJP4

OPS OPERACIONES PETROLERAS

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 15/09/26

Equipo: SEPARADOR SV86 #2

Ubicación: BJS-1

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 31 °C		
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena	
		Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SEPARADOR SV86 #2

✓	Varilla	3M	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1673-2

Próxima Revisión: 17/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO

	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto		✓
Otros		✓
Temperatura Ambiente	31°C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA

Altura	8"	
Diametro	8"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	5.81-Ω	30 Seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Josue R. Chora	Jesus Sulu	GERARDO HERNANDEZ
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026
Firma			

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA

Equipo SEPARADOR SVM #3

Ubicación BSS-1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/26
Origen	BSS-1	Hora de Realización	15:30 - 17:00
Destino	BSS-1	Secuencia de Actividad	7

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZO MANTENIMIENTO A TIERRA FISICA DEL SEPARADOR VERTICAL DE MEDICION #3, SE HIZO LIMPIEZA MANUAL CON CEPILLO DE ALAMBRE Y TRAPO INDUSTRIAL, SE REAPRETO TORNILLERIA DE CONECTORES MECANICOS, SE APLICO GRASA DIELECTRICA, SE REALIZO PRUEBA DE RESISTINIDAD A TIERRA CON EQUIPO GROUND TESTER DANDO UN VALOR DE 5.57 Ω

Materiales Empleados en la OT

01 PZA GRASA DIELECTRICA PERMATEX (PROP. OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	15/09/26	N	1.5
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	15/09/26	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

PJP4

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.P.L.C.V.

MEDICION DE RESISTIVIDAD A TIERRA FISICA

DATOS GENERALES

No. Orden :

Fecha : 15/09/26

Equipo: SEPARADOR SVM #3

Ubicación: BSS-1

CONDICIONES DE TERRENO Y LUGAR

Condiciones de Terreno		Humedo	✓	Seco	Temperatura 30 °C		
Tipo de Suelo :		Arcilla		Caliza	✓	Arena	
		Piedra		Arenisca	Otro:		

SISTEMA DE PUESTA A TIERRA

Medición realiza a : SEPARADOR SVM #3

✓	Varilla	SM	Largo
	Malla		Largo de la Diagonal

MEDICIONES POR EL METODO DE LA CAIDA DEL POTENCIAL

Equipo: GROUND TESTER

No. Serie : 1673-2

Próxima Revisión: 11/12/2026

CARACTERISTICAS DEL TERRENO	Si	No
Arenoso	✓	
Calcareo		✓
Arcilloso		✓
Mixto		✓
Otros		✓
Temperatura Ambiente	30 °C	

OBSERVACIONES :

CARACTERISTICAS DEL POZO A TIERRA		
Altura	16"	
Diametro	14"	
Diametro de la varilla	5/8"	
Tipo de Aditivo	N/A	
Conector	MECANICO	
Malla anular	N/A	

MEDICIONES REALIZADAS

Medición	Valores	Intervalo de tiempo	Observaciones
1	Sesgo	50 seg	

	Realizado por	Revisado por PJP4	Revisado por el Cliente
Nombre	Jose R. Chona		DERANDO DERANDO
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026
Firma			

OPS
OPERACIONES PETROLERAS GOLFO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Relleno de aceite a bomba centrifuga

Equipo Bomba centrifuga

Ubicación BSN

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	Base PJP 4	**Hora de Realización**	7:00 8:00
Destino	BSN	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria Soledad norte a realizar relleno de aceite a bomba centrifuga, suministramos 1 litro quedando en nivel optimo, se limpia parte contaminada quedando lista para operar.
Se estuvo en espera que terminara bombeo para poder realizar relleno.

Materiales Empleados en la OT

1 litro de aceite SAE 50 PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernandez Gallegos	15/09/2026	N	1
2107 Isai Hernandez Gonzalez	15/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Révisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		DERANDO
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de valvula de presion y vacio VPV-102

Equipo Tanque de almacenamiento TV-2

Ubicación BPB

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	BSN	**Hora de Realización**	9:00 11:00
Destino	BPB	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria a realizar calibracion de valvula de presion y vacio de tanque de almacenamiento, se retira valvula para su limpieza limpiando platos sello, y resorte encontrandose en buen estado se realiza calibracion quedando calibrado a 4.8 y -2.8. se instala queda listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernandez	Gallegos	15/09/2026	N	3
2107	Isai	Hernández	Gonzalez	15/09/2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

FORMATO CALIBRACION A VÁLVULA DE PRESION Y VACIO

Fecha de Calibración: 15/04/2026

Proyecto: Soledad

Numero de Orden:

Area: BPB

Abreviaturas:
N/A: No Aplica
S/I: Sin Información
IBC: Instrumento bajo Calibración

Datos de Válvula a Calibrar	
Marca:	
Modelo:	55060504080U
Numero Serie:	260912149 48
Tamaño:	6" Ø
ID de Válvula:	VPV-101
ID de Equipo/Circuito:	TV-2

Datos de Instrumento Patrón	
Marca:	Ashcroft
Resolución:	Digital
Rango:	0-60 PSI
Serial / Codigo:	1315582
Vence:	20261014
Certificado:	20254706

Materiales	
Cuerpo:	A.C
Sello Fijo	Aluminio
Sello Movil:	Teflon

Periodo de Calibración	Taller:	Semestral

	Inspección Visual "como se recibe"	
	Deposito en:	
	Cuerpo de Entrada	Cuerpo de Salida
N/A		
Ninguno		
Ligero	✓	✓
Medio		
Denso		

Prueba "como se recibe (Pre-pop)	
Medio de Prueba:	Presion de aire
Abrio Presion Positiva	.8 InH2O
Abrió Presion Negativa	-.8 InH2O
Pre-Pop Aprobada	✓

Observaciones de Inspección "como se recibe"		
No se efectuó prueba por estar extremadamente sucia la valvúla		Reducir periodo de inspeccion y tomar medida correctivas
Abrió a la presión de ajuste	✓	disparó "como se recibe"
Valvúla atascada o atorada		Reducir periodo de Inspeccioón 50%
Abrio arriba de la presion de ajuste	1a vez	Efectuar 2a prueba
	2a vez	Reducir periodo de inspección 25%

Despues de la toma previa de datos de acción a tomar:					
Calibración	☑	Ajuste	☐	☑	Mantenimiento

RESULTADOS DE CALIBRACION

Presión Positiva				
Corrida	Instrumento Patrón	IBC	Error	Unidad
1	.8	.8	0	InH2O
2	.8	.8	0	InH2O
3	.8	.8	0	InH2O
4	.8	.8	0	InH2O

Presión Negativa				
Corrida	Instrumento Patrón	IBC	Error	Unidad
1	-.8	-.8	0	InH2O
2	-.8	-.8	0	InH2O
3	-.8	-.8	0	InH2O
4	-.8	-.8	0	InH2O

La Empresa aprueba que la VALVULA DE PRESION Y VACIO correspondiente al TAG: VPV-101 Ubicación: TV-1 BPV

Ha sido Calibrada Garantizando la Competencia Técnica y la Trazabilidad a Patrones Nacionales de Medida.

Carlos Hernandez Gallegos		Gerardo Serna
CALIBRACION REALIZADA POR PJP4	AUTORIZADO PJP4	AUTORIZADO OPS
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de Valvula de presion y vacio VPV-101

Equipo Tanque de almacenamiento TV-1

Ubicación BPB

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	BPB	**Hora de Realización**	11:00 14:00
Destino	BPB	**Secuencia de Actividad**	3

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza retiro de valvula de presion y vacio de tanque de almacenamiento para realizar su mantenimiento y calibracion se desarma limpiando platos, sello movil y fijo malla encontrandose en buen estado queda calibrada a .85 y -.85 inHg quedando lista se instala queda operativo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernandez	Gallegos	15/09/2026	N	3
2107	Isai Hernández	Gonzalez	15/09/2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

FORMATO CALIBRACION A VÁLVULA DE PRESION Y VACIO

Fecha de Calibración: 15/09/2026

Proyecto: Soledad

Numero de Orden:

Area: BPB

Abreviaturas:
N/A: No Aplica
S/I: Sin Información
IBC: Instrumento bajo Calibración

Datos de Válvula a Calibrar	
Marca:	Franco
Modelo:	SS0601090300
Numero Serie:	29 111225 73
Tamaño:	6" 4
ID de Válvula:	VPV-102
ID de Equipo/Circuito:	TV-2

Datos de Instrumento Patrón	
Marca:	Ashcroft
Resolución:	Digital
Rango:	0 - 60 PSI
Serial / Codigo:	131 5582
Vence:	2026 1014
Certificado:	2028 4706

Materiales	
Cuerpo:	A.C
Sello Fijo	I.A
Sello Movil:	Teflon

Periodo de Calibración	Taller:	Semestral

	Inspección Visual "como se recibe"	
	Deposito en:	
	Cuerpo de Entrada	Cuerpo de Salida
N/A		
Ninguno		
Ligero	✓	✓
Medio		
Denso		

Prueba "como se recibe (Pre-pop)	
Medio de Prueba:	Presion de aire
Abrio Presion Positiva	.8 InH_2O
Abrió Presion Negativa	-.8 InH_2O
Pre-Pop Aprobada	✓

Observaciones de Inspección "como se recibe"		
No se efectuó prueba por estar extremadamente sucia la valvúla		Reducir periodo de inspeccion y tomar medida correctivas
Abrió a la presión de ajuste	✓	disparó "como se recibe"
Valvúla atascada o atorada		Reducir periodo de Inspeccioón 50%
Abrio arriba de la presion de ajuste	1a vez	Efectuar 2a prueba
	2a vez	Reducir periodo de inspección 25%

Despues de la toma previa de datos de acción a tomar:					
Calibración	☑	Ajuste	☐	☑	Mantenimiento

RESULTADOS DE CALIBRACION

Presión Positiva				
Corrida	Instrumento Patrón	IBC	Error	Unidad
1	.7	.8	.1	InH_2O
2	.8	.8	0	InH_2O
3	.8	.8	0	InH_2O
4	.8	.8	0	InH_2O

Presión Negativa				
Corrida	Instrumento Patrón	IBC	Error	Unidad
1	-.8	-.8	0	InH_2O
2	-.8	-.8	0	InH_2O
3	-.8	-.8	0	InH_2O
4	-.8	-.8	0	InH_2O

La Empresa aprueba que la VALVULA DE PRESION Y VACIO correspondiente al TAG: VPV-102 Ubicación: TV-2 BPB

Ha sido Calibrada Garantizando la Competencia Técnica y la Trazabilidad a Patrones Nacionales de Medida.

Carlos Hernandez Gallegos		Gerardo Bernabe
CALIBRACION REALIZADA POR PJP4	AUTORIZADO PJP4	AUTORIZADO OPS
NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA	NOMBRE Y FIRMA

Orden de Trabajo

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-101

Equipo Separador vertical #2

Ubicación BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/2026
Origen	BPB	Hora de Realización	14:00 13:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion de separador vertical #2 marca dewit con rango de 0 a 100 Psi comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 20, 40, 60, 80 y 100 Psi encontrandose con una lectura confiable queda listo operando.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernandez Gallegos	15/09/2026	N	1
2107	Isai Hernández Gonzalez	15/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS AMERICAS

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

NUMERO DE ORDEN: **FECHA:** 15/09/2026

COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BPB

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 01150711073
RESOLUCION: Analogo	**TAG:** PI-101
RANGO: 0-100 Psi	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** JUNO

MANOMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014
RANGO: 0-3000PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 2025 4705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				10%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	OTRO( )	
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )	OTRO Separado		
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )	OTRO 110mm		
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )	A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )	IP65( )	
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )	N/A( )	OTRO	
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)		OTRO	
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO	
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)	POSTERIOR( )		OTRO	
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓) OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓) SI( )	ESPECIFIQUE			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatic	0 Psi	0Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatic	20Psi	20Psi	0	
	Ascendente	" "	40Psi	40Psi	0	
	Ascendente	" "	60Psi	60Psi	0	
	Ascendente	" "	80Psi	80Psi	0	
	Ascendente	" "	100Psi	100Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro con una lectura confiable y en buen estado

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Jesus Sanchez	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/202

Orden de Trabajo _____

Descripción Verificacion de Operacion mecanismo fitting FE-101

Equipo Separador Vertical #2

Ubicación BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/2026
Origen	BPB	Hora de Realización	15:00 16:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza verificacion de Operacion mecanismo fitting de medicion inspeccionando que su conjunta y elevadores opera correctamente encontrandose con aturamiento en elevador quedando listo para operar.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernández Gallegos	15/09/2026	N	1
2107	Isai	Hernández Gonzalez	15/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLVENTA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion. PI-100

Equipo Separador Vertical #1

Ubicación BPB

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/04/2026
Origen	BPB	Hora de Realización	16:00 17:00
Destino	BPB	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza Calibracion de indicador de presion marca dexit con rango de 0 a 100 PSI comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 20, 40, 60, 80, 100 PSI encontrandose en buen estado con una lectura confiable queda operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	15/04/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	15/04/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos	[illegible]	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15/04/2026	15/04/2026	15/04/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 15/04/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BPB

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: ETSA	**NUMERO DE SERIE:** SIN
RESOLUCION: Analogo	**TAG:** PI-10D
RANGO: 0-100PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** JUNIO

MANOMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 2026 10 14
RANGO: 0-3000PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				0%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	OTRO( )	
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )	OTRO Separador		
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )	OTRO 110mm		
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )	A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )	IP65( )	
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )	N/A( )	OTRO	
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)		OTRO	
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO	
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR( )	POSTERIOR(✓)		OTRO	
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓) OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓) SI( )	ESPECIFIQUE			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SALCHAJA

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion Hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion Hidrostatica	20 Psi	20 Psi	0	
	Ascendente	" "	40 Psi	40 Psi	0	
	Ascendente	" "	60 Psi	60 Psi	0	
	Ascendente	" "	80 Psi	80 Psi	0	
	Ascendente	" "	100 Psi	100 Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro en buen estado con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		DERARDO DURNAS
Firma			
Fecha	15/04/2026	15/09/2026	15/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción REVISION DE MCI TIPO ARROW Y UNIDAD DE BOMBEO

Equipo UPA - HIDRAULICA 2-300

Ubicación PSN - 76

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/2026
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	07:00 - 08:30
Destino	PSN-76	Secuencia de Actividad	# 01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO SOLO MOTOR

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 8 LTS DE ACEITE SAE 50 , NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS ,SE ENCONTRARON CALIBRADAS.
SE ENCONTRO OPERANDO CON BAJAS REVOLUCIONES DE MCI, SE AJUSTAN.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2939 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	15/09/26	N	1 1/2
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	15/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ	JESUS SUAREZ	FERNANDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción LIMPIEZA DE SEPARADOR VERTICAL

Equipo SEPARADOR VERTICAL

Ubicación ALMACEN SOLEDAD NORTE

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	PSN-76	**Hora de Realización**	08:30 - 11:00
Destino	ALMACEN SN	**Secuencia de Actividad**	#02

Tiempo Paro 2 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

APOYO A CUADRILLA DE SOLDADURA

SE CARGA 200 LTS DE AGUA EN MODULO 1 Y SE TRASLADA PARA ALMACEN SOLEDAD NORTE, SE REALIZA LIMPIEZA DE SEPARADOR CON HIDROLAVADORA PARTE INTERNA CON DESENGRASANTE. SE DEJA CONCLUIDA ACTIVIDAD AL 100%.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
7739 LUIS EMMANUEL GOMEZ MEJIA	15/09/26	N	2 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	15/09/26	N	2 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE - 162

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	ALMACEN SN	**Hora de Realización**	11:00 - 12:30
Destino	P. COYOTE - 162	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE M/I, SE SUMINISTRAN 5 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON 2 BUJIAS CAIZADAS..
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MEJIA	15/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	15/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE - 186

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/2026
Origen	P. COYOTE - 162	Hora de Realización	12:30-13:30
Destino	P. COYOTE - 186	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 2 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE INSPECCIONAN PAROS AUTOMATICOS OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 2 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9739 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	15/09/26	N	1
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	15/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEBAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE - 69

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	P. COYOTE-186	**Hora de Realización**	13:30 - 15:00
Destino	P. COYOTE -69	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LTS DE ACEITE SAE 30 - NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE INSPECCIONAN PAROS AUTOMATICOS OK.

SE DETA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 30 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	15/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	15/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO BERNAL
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE - 146

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	P. COYOTE - 69	**Hora de Realización**	15:00 - 16:00
Destino	P. COYOTE - 146	**Secuencia de Actividad**	# 06

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR SE AJUSTA
SE ENCONTRO FUGA. SE INSPECCIONAN PAROS
AUTOMATICOS OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
7239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	15/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	15/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEQUA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN- 2930

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	P. COYOTE -146	**Hora de Realización**	16:00-17:00
Destino	PSN- 2930	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON
3 BUJIAS CALZADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2939 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	15/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	15/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE EL SALVADOR

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a TRCI

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-118

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	Base PJP4	**Hora de Realización**	07:00-08:30
Destino	PS-118	**Secuencia de Actividad**	01

Tiempo Paro 1.5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral al motor Arrow. se cambia el aceite. el filtro de aceite. se cambian las bujías. se limpia el filtro de aire. y se limpia el deaflagmer. se engrasa la toma de fuerza. nivel de antirongelante ok

Operando completo

Materiales Empleados en la OT

16 lts de aceite SAE 50 (PJP4)
1 filtro de aceite (PJP4)
6 bujías (PJP4)
200 gramos de grasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cañaveda	15/09/2026	N	1.5
2268	Roberto Joaquin Cuellar	15/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañaveda	Jesus Cuellar	Oerando Bernabe
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo HIA54L010

Pozo Atendido PS-118 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		N/A.
	Registre temperatura del motor		70-Temp.
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	40-PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		ok
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		Se limpio
	Cambie aceite del motor		Se cambio
	Remplace filtro de aceite		Se cambio
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	———
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		Se cambiaron
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	OK
	Mida / Registre %O2		———
	Mida / Registre presión de cárter		———

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Hernandez Coltanedo		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	15-09-2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a UBM

Equipo UFO conv.

Ubicación PS - 118

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	PS - 118	**Hora de Realización**	08:30 - 10:00
Destino	PS - 118	**Secuencia de Actividad**	02

Tiempo Paro 1.5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral a la unidad UFO conv 130HP A. Se engrasan los muñones y se engrasa freno. Se checa la tension de las bandas OK. Se checa el anclaje de la unidad OK

Operando completo

Materiales Empleados en la OT

2 kg de grasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Castañeda	15/09/2026	N	1.5
2268	Roberto Juarez Cuevas	15/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S4561I-101D

Pozo Atendido PS-148

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	manguera dañada
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	se engrasaron
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	———
	Engrase de cable de freno		se engraso
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	OK
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	———
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	———

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15-09-2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE VERACRUZ

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-652

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	PS-118	**Hora de Realización**	10:00-11:30
Destino	PS-652	**Secuencia de Actividad**	03

Tiempo Paro 1.5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 7 lts de aceite MESA-
nivel de antirrongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

7 lts de aceite MESA (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cañeda	15/09/2026	N	1.5
7768	Roberto Juarez Cuerva	15/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañeda		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15-09-2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a MCI

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-4

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/2026
Origen	PS-652	Hora de Realización	11:30-13:00
Destino	PS-4	Secuencia de Actividad	04

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral al motor Arrow se cambia el aceite, el filtro de aceite, (a) bujías se limpia el filtro de aire, el diafragma se engrasa la toma de fuerza quedando OK. se checa nivel de anticongelante OK Operando completo

Materiales Empleados en la OT

16 lts de aceite SAE 30 (PJP4)
1 filtro de aceite (PJP4)
6 bujías (PJP4)
200 gramos de grasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cañeda	15/09/2026	N	1.5
2268	Roberto Juarez Cuervo	15/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañeda		GERARDO BERNARDO
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo KGA54L004

Pozo Atendido PS-4 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		Ok
	Registre horas de operación		N/A.
	Registre temperatura del motor		65 - Temp.
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1,5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	Ok 45 PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		Ok
	Verifique tensión correas		Ok
	Limpie respiradero de cárter		Ok
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		Se limpio
	Cambie aceite del motor		Se cambio
	Remplace filtro de aceite		Se cambio
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	Ok
	Remplace Bujías		Se cambiaron
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	Ok
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	Ok
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	Ok
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Hernandez		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	15-09-2026	15-09-2026	15-09-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a UBM

Equipo Ufo conv

Ubicación PS - 4

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15-09-2026
Origen	PS - 4	Hora de Realización	13:00 - 14:30
Destino	PS - 4	Secuencia de Actividad	05

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral a la unidad Ufo conv (BIMBA) se engrasan los muñones y se engrasa freno, se checa la tension de las bandas OK. se checa el anclaje de la unidad OK

Operando completo

Materiales Empleados en la OT

2 kg de grasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Cañaveda	15-09-2026	N	1.5
2268 Roberto Juarez Cuervo	15-09-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañaveda		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15-09-2026	15-09-2026	15-09-2026

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S45608-1741

Pozo Atendido PS-4

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	Ok
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	Ok
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Ok
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Se engraso
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Ok
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Se engrasaron
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		Se engrado
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	Ok
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	Ok
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Coltraneda	[illegible]	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	15-09-2026	15-09-2026	15-09-2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLFRAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-696

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15-09-2026
Origen	PS-4	Hora de Realización	14:30-16:00
Destino	PS-696	Secuencia de Actividad	06

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
Se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante ok
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Castañeda	15-09-2026	N	1.5
2268	Roberto Juarez Cuevas	15-09-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15-09-2026	15-09-2026	15-09-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SUDAMERICANAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS- 674

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15-09-2026
Origen	PS- 696	Hora de Realización	16:00-17:00
Destino	PS- 674	Secuencia de Actividad	07

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite SAE 50
Nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Castañeda	15-09-2026	N	1
2268 Roberto Juarez Cuervo	15-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15-09-2026	15-09-2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS OFFSHORE

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion Niveles a mci

Equipo motor Arroco

Ubicación PB-766

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/2026
Origen	Base Operativa	Hora de Realización	7:00 - 8:30
Destino	PB-766	Secuencia de Actividad	# 01
Tiempo Paro	1½ Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Se Agregan 6-lts de Aceite 5ue 50 proporcionado por PJP4
Se Inspecciona nivel de anticongelante OK
Se deja Operando Completo

Materiales Empleados en la OT

6-lts de Aceite 5ue 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	15/09/2026	N	1½
559 Javier Vera Gomez	15/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Arreglo para prueba en marcha

Equipo motor Arrow

Ubicación PB- 264

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/2026
Origen	PB- 266	Hora de Realización	8:30 - 10:00
Destino	PB - 264	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1½ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspecion de Niveles, a mcl Agregando
4- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4
Se Checa Nivel de anticongelante Ok
Se Inspeccionan Componentes Tension de Banda de alternador ok
Se deja operando completo por Intermitencia

Materiales Empleados en la OT

4- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1414 · Saul Lara Flores	15/09/2026	N	1½
559 · Javier Vera Conde	15/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F.		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Inspeccion de mci

Equipo motor Area

Ubicación DS- 507

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/2026
Origen	PB-764	Hora de Realización	10:00 - 12:00
Destino	DS-507	Secuencia de Actividad	#03
Tiempo Paro	2 Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Operando Normal
Se deja Fuera de operacion, Se Realiza la
Inspeccion a mci Se detecta daño En Bomba de agua
Se Rediza el Retiro de la Bomba dañada y Se
Instala Otra Bomba de agua Reparada por PJPy
Se deja Operando Completo motor y Unidad
opera Normal

Materiales Empleados en la OT

1- Bomba de agua Reparada por PJPy

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	15/09/2026	N	2
559- Javier Vera Garrido	15/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERARDO BERNARDO
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PS - 537

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/2026
Origen	PS- 507	Hora de Realización	12:00 - 13:30
Destino	PS- 537	Secuencia de Actividad	#04
Tiempo Paro	1½ Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Agregando
4- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4
Se Inspecciona nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se Inspecciona Componentes OK
Se deja Fuera de Operacion Pozo Intermitente

Materiales Empleados en la OT

4- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	15/09/2026	N	1½
559 Jesus Vera Gomez	15/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Arroyo nueva puesta En marcha

Equipo motor Arroyo

Ubicación PS- 539

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/2026
Origen	PS - 537	Hora de Realización	13:30 - 1500
Destino	PS- 539	Secuencia de Actividad	#04
Tiempo Paro	1½ Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de Operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a MCI Encontrando Niveles Normales de Aceite y Anticongelante Se Checan componentes ok Se Inspeccionan fracion de Banda de alternador OK
Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474- Saul Lara Flore	15/09/2026	N	1½
559- Javier Vera Garrido	15/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 519

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/2026
Origen	PS - 539	Hora de Realización	15:00 - 16:00
Destino	PS- 519	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal Se deja fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles Se Agregan 2- lts de Aceite sae 50 proporcionados por PJP4
Se checa Nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se Inspeccionan Componentes .ok Se Inspeccionan fugas de Banda de alternador ok Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

2- lts de Aceite sae 50 proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	15/09/2026	N	1
559 - Javier Vera Garrido	15/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F.		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PS - 509

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/2026
Origen	PS - 519	Hora de Realización	16:00-17:00
Destino	PS - 509	Secuencia de Actividad	#07

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal Se deja Fuera de operacion.
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci
Agregando 2 - lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJPq
Se chequea nivel de Anticongelante Normal
Se Inspeccionan componentes Ok
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

2 - lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJPq

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474 - Saul Lara Flores	15/09/2026	N	1
559 - Javier Vera Garrido	15/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		GERARDO BERNARDO
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARRO(1)

Ubicación PSN. 261

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	BASE PJP4	**Hora de Realización**	7:00 9:00
Destino	PSN-261	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	15/09/2026	N	2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ LICENCIO	15/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		FERNANDO BERNABE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MC.

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-36

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	PSN-261	**Hora de Realización**	9:00 10130
Destino	PSN. 36	**Secuencia de Actividad**	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 5 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 · 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	15/09/2026	N	1 1/2
2647	JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	15/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLCOA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI

Equipo MOTOR CUMMINS.

Ubicación MODULO 1

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	PSN-36	**Hora de Realización**	10:30 12:30
Destino	MODULO 1	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ▨ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION
SE CAMBIA ACEITE DE MOTOR, SE AGREGAN 20 LITROS ACEITE SAE 50 - SE CAMBIA FILTRO DE DIESEL 1 PIEZA
SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE P551019
SE CAMBIA FILTRO SEPARADOR AGUA-D, ESEL.
SE ENGRASA TOMA DE FUERZA, SE LIMPIA FILTRO DE AIRE
SE LIMPIA PATIN.
SE REALIZAN PRUEBAS DE ARRANQUE

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 20 LITROS DE PJP4 - GRASA 1 Kg de OPS.
FILTRO DE ACEITE 1 PIEZA DE OPS.
FILTRO DE COMBUSTIBLE DIESEL 1 Pieza de OPS
FILTRO SEPARADOR - AGUA - DIESEL - 1 PIEZA de OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	15/09/2026	N	2
2647 JOSE LUIS DE LACRUZ VICENCIO	15/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15/09/2026.	15/09/2026	15/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A BOMBA TIPO TORNILLO

Equipo BOMBA DE TORNILLO - MBCI-01-P-01

Ubicación MODULO 1

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	MODULO 1	**Hora de Realización**	12:30 14:00
Destino	MODULO 1	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA RETIRO DE GUARDA DE ACOPLAMIENTO
SE REALIZA ENGRASE DE ACOPLAMIENTO - SE COLOCA
GUARDA - SE INSPECCIONA bomba de TORNILLO

SE DEJA EN CONDICIONES

Materiales Empleados en la OT

GRASA - 1 Kg de OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	15/09/2026	N	1 1/2
2647 - JOSE LUIS DEJA CRUZ U.CENCIO	15/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. zaletat		GERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-352

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	MODULO 1	**Hora de Realización**	14:00 15:00
Destino	PSN-352	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN - 5 LITROS ACEITE SAE 50
SE AJUSTA TOMA DE FUERZA
SE LIMPIAN BUJIAS.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZALETA	15/09/2026	N	1
2647	JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	15/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4),	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T.		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE GUATEMALA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-281

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	PSN-352	**Hora de Realización**	15:00 / 16:00
Destino	PSN-281	**Secuencia de Actividad**	#06

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR BANDAS C-144- SE REALIZA ALINEACION DE POLEAS
SE COLOCAN BANDAS C-144 - 2 PIEZAS DE PJP4
SE AGREGAN 3 LITROS ACEITE SAE 50
SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4
BANDAS C-144- 2 piezas DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	15/09/2026	N	1 hora
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	15/09/2026	N	1 hora

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR VORTEC V8

Ubicación PSN- 334

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15/09/2026
Origen	PSN-281	**Hora de Realización**	16:00 17:00
Destino	PSN-334	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MCI
SE AGREGAN 4 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA MICRO V
SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZACETA TELLEZ	15/09/2026	N	1
2647	JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	15/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		FERNANDO
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI ARROW

Equipo MCI

Ubicación PS-319

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15-09-2026
Origen	BASE SOLEDAD	Hora de Realización	7:00-8:00
Destino	PS-319	Secuencia de Actividad	1
Tiempo Paro	Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCONTRO MCI ARROW OPERANDO, SE DOSIFICA Y SE REALIZA EL MTTO, SE CAMBIAN 16 LTS DE ACEITE SAE-50 ANTICONGELANTE-OK, SE CAMBIAN 6 BUJIAS, SE CAMBIA 1 FILTRO DE ACEITE, SE LIMPIA FILTRO DE AIRE, SE LUBRICA LA TOMA DE FUERZA, MCI QUEDA OPERANDO-OK

Materiales Empleados en la OT

16 LTS DE ACEITE SAE-50, 1 FILTRO DE ACEITE, 6 BUJIAS DE PJP4

200 gms DE GRASA DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 RAMON SANTES G	15-09-2026	N	1
1851 PASCUAL MARTINEZ M	15-09-2026	N	1
1360 VICTOR RUIZ R	15-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15-09-2026	15/09/2026	15/09/2026

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo LEASY|LO31

Pozo Atendido PS-319 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor	OK	OK
	Registre horas de operación	No Sirve Odometro	OK
	Registre temperatura del motor	80°	OK
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	OK
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	OK
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	OK
	Inspeccione mangueras y abrazaderas	—	OK
	Verifique tensión correas	—	OK
	Limpie respiradero de cárter	—	OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire	SE limpia	OK
	Cambie aceite del motor	SE CAMBIAN 16 LTS	OK
	Remplace filtro de aceite	SE CAMBIA	OK
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	N/A
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías	SE CAMBIAN 6 PZAS	OK
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	—
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	—
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	—
	Mida / Registre %O2	—	—
	Mida / Registre presión de cárter	—	—

Observaciones: AREA PERIMETRAL DEL MCI CON ABUNDANTE MALEZA

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTOS G	[illegible]	[illegible]
Firma			
Fecha	15-09-2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLTRAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM CONVENCIONAL WTF

Equipo UBM

Ubicación PS-319

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15-09-2026
Origen	PS-319	Hora de Realización	8:00 - 9:00
Destino	PS-319	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCONTRO UBM WTF OPERANDO, SE DESA F/O Y SE REALIZA MTTO BIMESTRAL, SE LUBRICAN MUÑONES Y SISTEMA DE FRENO, SE REAPRIETA TORNILLERIA EN GENERAL, UBM QUEDA OPERANDO

Materiales Empleados en la OT

2 KG DE GRASA DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 RAMON SANTES G	15-09-2026	N	1
1851 PASCUAL MARTINEZ M	15-09-2026	N	1
1360 VICTOR RUIZ R	15-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15-09-2026	15/09/2026	15/09/2026

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo 532008-2320

Pozo Atendido PS-319

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno	—	—
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	OK
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: UBM con Maleza Abundante

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTOS G	Jesus Sandoval	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15-09-2026	15/09/2026	15/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI ARROW

Equipo MCI

Ubicación PS-628

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15-09-2026
Origen	PS-319	Hora de Realización	9:00 - 10:00
Destino	PS-628	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCONTRO MCI ARROW OPERANDO, SE DEJA F/O Y SE REALIZA MTTO, SE CAMBIAN 16 LTS DE ACEITE SAE-50, SE CAMBIAN 6 BUJIAS, SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE, SE LIMPIA FILTRO DE AIRE, SE LUBRICA TOMA DE FUERZA, MCI QUEDA OPERANDO

Materiales Empleados en la OT

*16 LTS DE ACEITE SAE-50, 1 FILTRO DE ACEITE Y 6 BUJIAS DE PJP4

*200 GMS DE GRASA DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1420	RAMON SANTES G	15-09-2026	N	1
1851	PASCUAL MARTINEZ M	15-09-2026	N	1
1360	VICTOR RUIZ R	15-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	15-09-2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo KGA54L005

Pozo Atendido PS-628 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor	—	OK
	Registre horas de operación	NO SIRVE ODOMETRO	OK
	Registre temperatura del motor	90°	OK
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	OK
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	OK
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	OK
	Inspeccione mangueras y abrazaderas	SIN FUGAS	OK
	Verifique tensión correas	—	OK
	Limpie respiradero de cárter	—	—
	Limpie e Inspeccione filtro de aire	SE LIMPIA	OK
	Cambie aceite del motor	SE CAMBIAN 16 LTS	OK
	Remplace filtro de aceite	SE CAMBIA	OK
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	N/A
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	-
	Remplace Bujías	SE CAMBIAN 6 PZAS	OK
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	—
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	—
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	—
	Mida / Registre %O2	—	—
	Mida / Registre presión de cárter	—	—

Observaciones: MCI QUEDA operando

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTOS G		ALEJANDRO DURNAGE
Firma			
Fecha	15-09-2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM CONVENCIONAL WTF

Equipo UBM

Ubicación PS-628

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15-09-2026
Origen	PS-628	Hora de Realización	10:00-12:00
Destino	PS-628	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCONTRO UBM WTF OPERANDO SE DEJA FUERA Y SE REALIZA MTTO BIMESTRAL A UBM, SE LUBRICAN MUÑONES Y SISTEMA DE FRENO, SE REAPRIETA TORNILLERIA EN GENERAL, UBM QUEDA OPERANDO

Materiales Empleados en la OT

2 KG DE GRASA DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 RAMON SANTES G	15-09-2026	N	2
1851 PASCUAL MARTINEZ M	15-09-2026	N	2
1360 VICTOR RUIZ R	15-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15-09-2026	15/09/2026	15/09/2026

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S32008-148D

Pozo Atendido PS-628

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	ok
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno	-	OK
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	ok
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	OK
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	OK
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	OK

Observaciones: UBM con maleza en Area Perimetral

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTOS G		DERANDO DURNAGE
Firma			
Fecha	15-09-2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción INSPECCION DE NIVELES Y MCI ARROW

Equipo MCI

Ubicación PSN-306

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15-09-2026
Origen	PS-628	Hora de Realización	12:00-14:00
Destino	PSN-306	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCONTRO MCI ARROW OPERANDO, SE DEJA F/O SE AGREGAN 5 LTS DE ACEITE SAE-50, SE LIMPIA BUJIAS, ANTICONGELANTE -OK, MCI Y UBA QUEDAN OPERANDO

Materiales Empleados en la OT

5 LTS DE ACEITE SAE-50 DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 RAMON SANTESO	15-09-2026	N	2
1851 PASCUAL MARTINEZ M	15-09-2026	N	2
1360 VICTOR RUIZ R	15-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTESO		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15-09-2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLECTIVAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES Y MCI ARROW

Equipo MCI

Ubicación PS-672

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	15-09-2026
Origen	PSP-306	**Hora de Realización**	14:00-16:00
Destino	PSN-672	**Secuencia de Actividad**	6

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCONTRO MCI ARROW OPERANDO, SE DEJA PILOTO Y SE AGREGAN 7 LTS DE ACEITE SAE-50, ANTICONGELANTE-OIT SE LIMPIAN BUJIAS, MCI Y UBM QUEDAN OPERANDO

Materiales Empleados en la OT

7 LTS ACEITE SAE 50 DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 RAMON SANTES G	15-09-2026	N	2
1851 PASCUAL MARTINEZ A	15-09-2026	N	2
1360 VICTOR RUIZ R	15-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	15-09-2026	15/09/2026	15/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES A MCI ARROW

Equipo MCI

Ubicación PS-692H

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15-09-2026
Origen	PS-672	Hora de Realización	16:00 - 17:00
Destino	PS-692H	Secuencia de Actividad	7

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE ENCONTRO MCI ARROW OPERANDO, SE DEJA FLOTA SE AGREGAN 3 LTS DE ACEITE, ANTICONGELANTE-OK BANDA DEL ALTERNADOR-OK, MCI Y UBA QUEDAN OPERANDO.

Materiales Empleados en la OT

3 LTS DE ACEITE SAE-50 DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 RAMON SANTES G	15-09-2026	N	1
1851 PASCUAL MARTINEZ M	15-09-2026	N	1
1360 VICTOR RUIZ R	15-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G	JESUS SUTTON	DERANDO DERNAGE
Firma			
Fecha	15-09-2026	15/09/2026	15/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Reparacion de separador vertical SV-01-02 de ECSD almacen ops.

Equipo SV-01-02 de succion

Ubicación Almacen ops.

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	15/09/2026
Origen	Base PJP4 sol.	Hora de Realización	7:00-17:00
Destino	Almacen ops.	Secuencia de Actividad	N°1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Realiza Retiro de sedimento (Limpieza con espatula) impregnado - Adherido en pared Interior de separador
- Apoyo de mecanicos p/ lavado Nuevamente de Interior de Separador
- corte y Retiro de mampara dañada. (Fisuras y partes Desoldadas)
- Se Realiza Inspeccion parte Interior de Filtro Revision Ubicando Daño en malla desplegable (rota) x vibracion durante operacion
- Se repara malla de Acero Inoxidable de filtro conico dañado del cuerpo de Filtro aplicando soldadura. acero Inoxidable.
- corte de placa 1/4 a utilizar P/ Fabricar mampara interior de Separador. Avance progresivo

Materiales Empleados en la OT

placas 1/4 ops.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
207	Miguel Valencia M.	15/09/2026	N	10
813	Jair Rivera M.	15/09/2026	N	10

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M		FERNANDO
Firma			
Fecha	15/09/2026	15/09/2026	15/09/2026