SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

PJP4

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 17 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS				
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4				
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	✓			
9	RETROEXCAVADORA	—			

Orden de Trabajo _____

Descripción RETIRO DE AIRE ACONDICIONADO

Equipo AIRE ACONDICIONADO 2 TON

Ubicación CASA STAFF OPS

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	17/09/26
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	07:00 - 10:00
Destino	CASA STAFF OPS	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE RETIRO AIRE ACONDICIONADO DE 2 TON UBICADO EN AREA COMUN DE LA CASA STAFF DE OPS, SE RECUPERO GAS EN UNIDAD CONDENSADORA Y SE PROCEDIO AL DESMONTAJE. LAS TUBERIAS, UNIDAD CONDENSADORA Y UNIDAD EVAPORADORA SE RESGUARDO EN CASETA DE OPERADOR OPS DE LA ECS-2.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
7622 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	17/09/26	N	03
2179 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	17/09/26	N	03

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong	[illegible]	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	17/09/26	17/09/2026	17/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE ENERGIA

Equipo RED ELECTRICA M.T. 13.2KV

Ubicación BSS-1

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/26
Origen	CAM STAFF OPS	**Hora de Realización**	10:00 - 13:00
Destino	BSS-1	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA RESTABLECIMIENTO DE ENERGIA M.T. 13.2KV DE EJ. SOMBRERETE HACIA BSS-1/ECS-2, SE CAMBIO 01 ESLABON FUSIBLE DE 5AMP EN CORTACIRCUITO EJ. SOMBRERETE, SE REALIZO MANIOBRA DE CIERRE DE CORTACIRCUITOS, QUEDA RESTABLECIDO Y SE VERIFICA VOLTAJES EN INTERRUPTOR PRINCIPAL DE BATERIA BSS-1

Materiales Empleados en la OT

01 PZA ESLABON FUSIBLE TIPO K 05 AMP.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1479 LUIS MANUEL ZALETA CALDERON	17/09/26	N	03
2672 JOSE RAMON CHONG RAMIREZ	17/09/26	N	03

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong	Luis Sulu	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE COLOMBIA

PJP4 (1/2)

Orden de Trabajo _____

Descripción LEVANTAMIENTO DE MATERIAL PARA A/A.

Equipo INSTALACION ELECTRICA

Ubicación EC5-2

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	17/09/26
Origen	B55-1	Hora de Realización	13:00 - 16:00
Destino	EC5-2	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☑ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA LEVANTAMIENTO DE MATERIAL PARA INSTALAR AIRE ACONDICIONADO EN AREA DE FUTURA OFICINAS, DESDE TABLERO PRINCIPAL UBICADO A UN COSTADO DE CASETA OPERADOR ORS.

15 PZA TUBERIA CONDUIT PARED GRUESA 3/4" Ø
100 MTS CABLE MONOPOLAR 8AWG (NEGRO)
50 MTS CABLE MONOPOLAR 10AWG (VERDE)
05 MTS CABLE USO RUDO 3X8AWG

Materiales ~~Empleados~~ en la OT

01 Pza Conector Standuft 3/4" Ø
04 Pza Codo 90° Conduit Pared Gruesa
05 Pza Caja "Gual" 3/4" Ø
01 Pza Caja "Guac" 3/4" Ø

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2179 Luis Manuel Zaleta Caderon	17/09/26	N	03
2622 Jose Ramon Chong Ramirez	17/09/26	N	03

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		Gerardo Bernal
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAN

PJP4

2/2

Orden de Trabajo _____

Descripción LEVANTAMIENTO MATERIAL PARA A/A

Equipo _____

Ubicación EC5-2

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	
Origen		**Hora de Realización**	
Destino		**Secuencia de Actividad**	3

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

01 PERFIL UNI CANAL RANURADO 4X2
10 PZA ABRAZADERA REFORZADA TIPO UNA 3/4" Ø
10 JGO ABRAZADERA UNICANAL 3A" Ø CON TORNILLERIA
30 PZA ANCLA EXPANSIVA 1/4 Ø
01 PZA MONITOR CON CONTRATUERCA PARA CONDUIT 3/4
1 PZA interruptor 2 polos 60

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Jose R. Chong		DERARDO DERNARD
Firma			
Fecha	17/09/26	17/09/2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de valvula de seguridad PSV-103

Equipo Valvula de seguridad de linea de descarga de bomba 1

Ubicación BPB

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	BSN	**Hora de Realización**	7:00 10:00
Destino	BPB	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria para blanco a realizar calibracion de valvula de seguridad de linea de descarga de bomba, se retira se limpia y aplica presion de nitrogeno aperturando a 18kg/cm2 quedando lista y calibrada, se instala valvula lista para su operacion

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernández Gallegos	17/09/2026	N	3
2107	Isai	Hernández Gonzales	17/09/2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

CALIBRACION DE VALVULAS DE RELEVO DE PRESION

Fecha de Calibración:	17/09/2026
No. Certificado:	2025 4705
No. Orden	

Proyecto: Soledad

Area: BPB

ID de la valvula	ID Equipo/Circuito	Fabricante	Servicio	Tipo/Modelo	No de Serie
PSV-103	Linea descarga de bomba	Farris		86FA12L -120/H1	625061-1-A14/6

Entrada Bridada/Roscada		
Tamaño	2"ø	Pulg
Clase	S/D	#
Tipo	Bridada	

Salida Bridada/Roscada		
Tamaño	2"ø	Pulg
Clase	S/D	#
Tipo	Bridada	

Capacidad		
Gas	S/D	SCFM
Vap. Sat.	S/D	Lb/hr
Liq	S/D	GPM

Materiales	
Cuerpo	A.C
Bonete	A.I
Trim	A.I

Periodo de Calibación:	Taller:	Semestral

Información del Resorte		
N° Resorte	S/D	
Material	A.I	
Rango de Presión		
De:	S/D	psi
A:	S/D	psi

Orificio		
Area	S/D	pulg²
Designación	S/D	

Fuelle	
Material	N/A

O-Ring	
Material	N/A

Ajuste de la Válvula	
Presión ajuste en frio	18 Kg/cm²
Presión de operación:	10 Kg/cm²

Inspección visual "como se recibe"				
	Depósito en:			
	Boquilla	Cuerpo Entrada	Cuerpo Salida	Bonete
N/A				
Ninguno				
Ligero	✓	✓	✓	✓
Medio				
Denso				

Prueba "como se recibe (Pre-Pop)		
Medio de Prueba:	Nitrogeno	
Abrió	18 Kg/cm²	
Cerró	14 Kg/cm²	
Pre-Pop Aprobada	✓	

Observaciones inspección "como se recibe"		
No se efectuó prueba por estar extremadamente sucia la valvula		Reducir periodo de inspeccion y tomar medidas correctivas
Abrió a la presion de ajuste	✓	disparo "como se recibe"
Válvula atascada o atorada		Reducir periodo de inspeccion 50%
Abrió arriba de la presión de ajuste	1a vez	Efectuar 2a prueba
	2a vez	Reducir periodo de inspección 25%

Despues de la toma previa de datos acción a tomar:					
Calibración	☒	Ajuste	☐	Mantenimiento	☐

Abreviaturas:

N/A: No Aplica

S/I: Sin Información

Carlos Hernandez Castellanos
Calibro PJP4
Nombre y firma

Autorizo PJP4
Nombre y firma

Gerardo Bernabe
Autorizo OPS
Nombre y firma

OPS	CALIBRACION DE VALVULAS DE RELEVO DE PRESION	PJP4

DATOS INSTRUMENTO PATRON		
INSTRUMENTO	MANOMETRO	MANOGRAFO
Marca:	Ashcroft	
Resolución	Digital	
Rango:	0-3000PSI	
Seial /cod.:	241 00701	
Vence:	2026 1014	
Certificado:	2025 4701	

RESULTADOS DE CALIBRACION				
CORRIDA	**INSTRUMENTO PATRON**	**IBC**	**ERROR**	**UNIDADES**
1	18	18	0	Kg/cm2
2	18	18	0	Kg/cm2
3	18	18	0	Kg/cm2
4	18	18	0	Kg/cm2

La Empresa , aprueba que la VÁLVULA DE SEGURIDAD correspondiente al

T A G: PSV-103 Ubicación BPB Ha Sido Calibrada

Según lo demuestra el Registro: **GRÁFICO** Garantizando la Competencia Técnica y

la trazabilidad a Patrones Nacionales de Medida.

Carlos Hernández Gallegos
Calibro PJP4
Nombre y firma

Autorizo PJP4
Nombre y firma

Autorizo OPS
Nombre y firma

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-99

Equipo Linea gasoducto 10"Ø salida a mequetla

Ubicación ECS II

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	BPB	**Hora de Realización**	10:00 11:00
Destino	ECS II	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion marca dewit con rango de 0 a 1000 Psi comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 200, 400, 600, 800, 1000 Psi encontrandose con una lectura confiable quedando listo operativo

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernandez Gallegos	17/09/2026	N	1
2107	Isai	Hernández Gonzalez	17/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		FERNANDO BERNAL
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 17/09/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** ECS II

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 06170703064
RESOLUCION: Analoga	**TAG:** PI-99
RANGO: 0-1000 Psi	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** JUNIO

MANÓMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014
RANGO: 0-3000 Psi	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	**MARGEN DE ERROR INICIAL:**	0%	10%
2	**TIPO DE INDICACION:**	DIRECTA(✓) DIFERENCIAL( ) RECEPTOR( )	OTRO( )
3	**TIPO DE MONTAJE:**	TABLERO( ) PARED( )	OTRO Linea de 10"Ø
4	**DIAMETRO DE CARATULA:**	216mm ( ) 114mm( )	OTRO 110mm
5	**MATERIAL DE CAJA:**	ACERO INOXIDABLE(✓) ALUMINIO( ) FENOL( )	OTRO
6	**ANILLO:**	ROSCADO(✓) ARTICULADO( ) A PRESION( )	ESTÁNDAR( )
7	**SOBREPROTECCIÓN:**	FRENTE SOLIDO(✓) POSTERIOR( ) DISCO( )	OTRO
8	**TIPO DE CAJA:**	SECA( ) LLENA(✓) 4X( )	IP65( )
9	**FLUIDO DE LLENADO:**	GLICERINA(✓) ACEITE SILICON( ) N/A( )	OTRO
10	**ELEMENTO DE PRESIÓN:**	BOURDON(✓) FUELLE( ) DIAFRAGMA( )	OTRO
11	**MATERIAL DE VENTANA:**	ACRÍLICO( ) VIDRIO PLANO(✓) VIDRIO LAMINADO( )	OTRO
12	**MATERIAL MOVIMIENTO:**	ACERO INOXIDABLE(✓)	OTRO
13	**MATERIAL ELEMENTO:**	BRONCE ( ) MONEL( ) ACERO INOXIDABLE(✓) INCONEL( )	OTRO
14	**LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:**	INFERIOR(✓) POSTERIOR( )	OTRO
15	**TIPO DE CONEXIÓN:**	NPT(✓) OTRO TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( ) 6.4mm( )	OTRO
16	**MATERIAL DE CONEXIÓN:**	BRONCE ( ) MONEL( ) ACERO INOXIDABLE(✓) ACERO AL CARBON( )	OTRO
17	**CUENTA CON ACCESORIOS:**	NO(✓) SI( )	ESPECIFIQUE

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0PSI	0PSI	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	200PSI	200PSI	0	
	Ascendente	" "	400PSI	400PSI	0	
	Ascendente	" "	600PSI	600PSI	0	
	Ascendente	" "	800PSI	800PSI	0	
	Ascendente	" "	1000PSI	1000PSI	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro en buen estado con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Luis Sierra	GERARDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	17/09/2026	17-09-2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-98

Equipo Linea gasoducto 6" ø

Ubicación ECS II

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	ECS II	**Hora de Realización**	11:00 12:00
Destino	ECS II	**Secuencia de Actividad**	3

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion marca etsa con rango de 0 a 1000 Psi comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 200, 400, 600, 800 y 1000 PSI encontrandose en buen estado con una lectura confiable

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernandez Gallegos	17/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	17/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN: **FECHA:** 17/09/2026

COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** ECS II

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: ETSA	**NUMERO DE SERIE:** J0412
RESOLUCION: Analogica	**TAG:** PI-98
RANGO: 0 - 1000PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Junio

MANOMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100703
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014
RANGO: 0-3000Psi	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 2025 4703

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				0%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	0TRO( )	
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )	OTRO linea gasoducto		
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )	OTRO 110mm		
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )	A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )	IP65( )	
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )	N/A( )	OTRO	
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)		OTRO	
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO	
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR( )	POSTERIOR(✓)		OTRO	
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓) OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓) SI( )	ESPECIFIQUE			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion Hidrostatica	0Psi	0Psi	0	
	Ascendente	presion hidrostatia	200Psi	200Psi	0	
	Ascendente	" "	400Psi	400Psi	0	
	Ascendente	" "	600Psi	600Psi	0	
	Ascendente	" "	800Psi	800Psi	0	
	Ascendente	" "	1000Psi	1000Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Juan Sulu	DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17-09-2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SUIZO AM

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-103

Equipo Linea gasoducto Salida a mezquitla

Ubicación ECS II

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	ECS II	**Hora de Realización**	12:00 13:00
Destino	ECS II	**Secuencia de Actividad**	4

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion marca dewit con rango de 0 a 1000psi comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 200, 400, 600, 800 y 1000psi encontrandose en buen estado con una lectura confiable

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	17/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	17/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 17/09/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** [illegible]

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 1018070137 4
RESOLUCION: Analogo	**TAG:** PI -103
RANGO: 0 - 1000PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** JUNO

MANÓMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 2026 10 14
RANGO: 0-3000psi	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				0%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	OTRO( )	
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )	OTRO Linea gasoducto		
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )	OTRO 150 mm		
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )	A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )	IP65( )	
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )	N/A( )	OTRO	
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)		OTRO	
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO	
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)	POSTERIOR( )		OTRO	
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓) OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓) SI( )	ESPECIFIQUE			

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	200 Psi	200 Psi	0	
	Ascendente	" "	400 Psi	400 Psi	0	
	Ascendente	" "	600 Psi	600 Psi	0	
	Ascendente	" "	800 Psi	800 Psi	0	
	Ascendente	" "	1000 Psi	1000 Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro en buen estado con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERARDO DERNARDE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17-09-2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a computador de flujo FQIT-100

Equipo Linea gasoducto salida a mequetal

Ubicación ECS II

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	ECS II	**Hora de Realización**	13:00 15:00
Destino	ECS II	**Secuencia de Actividad**	5

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo a computador de flujo gas salida a mequetia desarmandolo para limpiar sus partes internas manifull, oring, fuelles encontrandose en buen estado se realiza armado quedando listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernández Gallegos	17/09/2026	N	2
2107	Isai	Hernández Gonzalez	17/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Isai Sahv	DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

FE-160

Orden de Trabajo _____

Descripción Verificacion de Operacion mecanismo fitting de medicion

Equipo Linea gasoducto salida a maqueta

Ubicación ECS II

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	ECS III	**Hora de Realización**	15:00 16:00
Destino	ECS II	**Secuencia de Actividad**	6

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☑ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza Verificacion de operacion mecanismo fitting de medicion inspeccionando que su elevadores, compuerta, agualadora y purga, operen correctamente encontrandose en buen estado quedando lista Operativo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	17/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	17/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERARDO DERNADO
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación RSN-46

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	BASE PTP4	**Hora de Realización**	07:00 - 08:30
Destino	RSN-46	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 6 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE ENCONTRO OPERANDO CON 1 BANDA ROTA, SE INSTALA 1 BANDA C-144 NUEVA PROPORCIONADO POR PJP4, UNIDAD OPERA CON 2 BANDAS C-144.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 6 LITROS DE PTP4
BANDA C-144 NUEVA - 1 PIEZA DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	17/09/2026	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	17/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		FERNANDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARADIN

Ubicación PSN-24

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PSN - 46	**Hora de Realización**	08:30 - 09:30
Destino	PSN-24	**Secuencia de Actividad**	#02

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 3 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON 2 BUJIAS CALZADAS. SE INSPECCIONAN BANDAS DE TRANSMISIÓN, REQUIERE CAMBIO DE BANDAS C-125, DAÑADAS.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	17/09/2026	N	1
9603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	17/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-76

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PSN-84	**Hora de Realización**	09:30-10:30
Destino	PSN-76	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI. SE SUMINISTRAN 8 LITROS DE ACEITE SAE 50 Y 4 LITROS DE ANTICONGELANTE

SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.

SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS. SE ENCONTRARON CALCADAS.

MOTOR CONSUMIDOR.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 8 LITROS DE PJP4

ANTICONGELANTE - 4 LITROS DE OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	17/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	17/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DEL GOLFO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR WEICHAI

Ubicación PSN-229

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PSN-76	**Hora de Realización**	10:30 - 11:30
Destino	PSN-222	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE REALIZA CAMBIO DE MARCHA REPARADO EN SITIO.
SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE HIDRAULICO, FALTA NIVEL
PROGRAMAR RELLENO.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2647 JOSE LUIS DELA CRUZ VICENCIO	17/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	17/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		FERNANDO BERNABE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción REPARACION DE MARCHA

Equipo MOTOR WEICHAI

Ubicación PSN- 222

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PSN- 222	**Hora de Realización**	11:30 - 13:00
Destino	PSN-222	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

MARCHA DAÑADA DE MOTOR WEICHAI

SE RETIRA MARCHA DE MCI, SE REALIZA INSPECCION DE COMPONENTES. SE REALIZA LIMPIEZA INTERNA DE MARCHA, SE REALIZA CAMBIO DE ARMADURA Y AUTOMATICO RECUPERADOS DE OTRA MARCHA DAÑADA, SE REALIZAN PRUEBAS CON EXITO.

SE DEJA MARCHA EN CONDICIONES DE OPERACION.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	17/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	17/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-249

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PSN-222	**Hora de Realización**	13:00-14:00
Destino	PSN-249	**Secuencia de Actividad**	# 06

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE INSPECCIONA MCI, SE ENCONTRO CON BAJAS REVOLUCIONES
SE AJUSTAN, REQUIERE CAMBIO DE REGULADOR DE BAJA.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	17/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	17/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNAL
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 281

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PSN - 249	**Hora de Realización**	14:00 - 15:00
Destino	PSN - 281	**Secuencia de Actividad**	# 07

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD
POR TRABAJOS DE CUADRILLA DE MONTAJE Y SOLDADURA
SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE INSPECCIONAN PAROS AUTOMATICOS OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	17/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	17/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE LA SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 261

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PSN - 281	**Hora de Realización**	15:00 - 16:00
Destino	PSN - 261	**Secuencia de Actividad**	#09

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 8 LITROS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALZADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO.	17/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	17/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADO

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción: Mantenimiento bimestral a MCI

Equipo: Motor Arrow

Ubicación: PS-636

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	17/09/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	07:00-08:30
Destino	PS-636	Secuencia de Actividad	01

Tiempo Paro: 1-5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral al motor Arrow, se cambia el aceite, el filtro de aceite, se limpian las bujías, se limpia el diafragma, se limpia el filtro de aire, se engrasa la tomas de fuerza, nivel de anticongelante OK operando completo

Materiales Empleados en la OT

16 lts de aceite SAE 50 (PJP4)
1 filtro de aceite (PJP4)
200 gramos de grasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cotaneda	17/09/2026	N	1-5
2268	Roberto Juarez Cuervo	17/09/2026	N	1-5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cotaneda		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo P7113 CLC

Pozo Atendido DS-636 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		N/A
	Registre temperatura del motor		75- Temp
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	45- PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		Se limpio
	Cambie aceite del motor		Se cambio
	Remplace filtro de aceite		Se cambio
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		Se limpiaron
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	OK
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Caldañeda		DERARDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a UBM

Equipo Lufkin CMV

Ubicación PS-636

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PS-636	**Hora de Realización**	08:30-10:00
Destino	PS-636	**Secuencia de Actividad**	02

Tiempo Paro 1.5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral a la unidad Lufkin CMV BIMBA. se engrasan los muñones y se engrasa freno. se checa la tensión de las bandas de. se checa el anclaje de la unidad de
operando completo

Materiales Empleados en la OT

2 kg de grasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Reyes Cañeda	17/09/2026	N	1.5
2268	Roberto Javier Cuervo	17/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Reyes Cañeda		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo M1583160 _____

Pozo Atendido PS-636 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	Ok
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	Ok
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	manguera dañada
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Ok
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Ok
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Se engrasara
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		Se engrasó
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	Ok
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	Ok
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Fernando Cañedo Avila		
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-796

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PS-636	**Hora de Realización**	10:00-11:30
Destino	PS-796	**Secuencia de Actividad**	03

Tiempo Paro 1.5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realizo la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite SAE 30
nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 30 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Caltzuñeda	17/09/2026	N	1.5
2268	Roberto Juarez Cuervo	17/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Caltzuñeda		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE OAXACA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a MCI

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-658

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PS-796	**Hora de Realización**	11:30-13:00
Destino	PS-658	**Secuencia de Actividad**	04

Tiempo Paro 1.5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral al motor Arrow. Se cambia el aceite, el filtro de aceite, se limpian las bujías, se limpia el filtro de aire, se limpia el diafragma, se engrasa la toma de fuerza, nivel de anticongelante OK operando completo

Materiales Empleados en la OT

16 lts de aceite SAE50 (PJP4)
1 filtro de aceite (PJP4)
200 gramos de grasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Cañada	17/09/2026	N	1.5
2268 Roberto Juarez Cuervo	17/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañada		DERANDO DERNA
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S45612-1620

Pozo Atendido PS-658

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	ok
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	ok
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	se engrasa
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	ok
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	ok
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	se engrasaron
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		se engrasa
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	ok
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	ok
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a UPM

Equipo UFO CONV

Ubicación PS-658

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PS-658	**Hora de Realización**	13:00-14:30
Destino	PS-658	**Secuencia de Actividad**	05

Tiempo Paro 1-5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral a la unidad UFO CONV (BITIBA) se engrasan las muñones y se engrasa frena. se checa la tencion de las bandas OK. se checa el anclaje de la unidad OK

Operando completa

Materiales Empleados en la OT

2 Kg de grasa (opt)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Cañeda	17/09/2026	N	1-5
2268 Roberto Juarez Cuervo	17/09/2026	N	1-5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañeda		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS TOLTECA

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo HIAJ4L008

Pozo Atendido PS-658

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		N/A.
	Registre temperatura del motor		65-Temp.
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	30-PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		Se limpio
	Cambie aceite del motor		Se cambió
	Remplace filtro de aceite		Se cambio
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	____
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		Se limpiaron
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	OK
	Mida / Registre %O2		____
	Mida / Registre presión de cárter		____

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Rojas Caltenco		
Firma			
Fecha	17/04/2026	17/04/2026	17/04/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-678

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PX-658	**Hora de Realización**	14:30-16:00
Destino	PS-678	**Secuencia de Actividad**	06

Tiempo Paro 1-5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
Se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite SAE 50.
Nivel de anticongelante de operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Rafael Cañaveda	17/09/2026	N	1-5
2268 Roberto Juarez Cuevas	17/09/2026	N	1-5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Rafael Cañaveda		
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspecaon de Niveles

Equipo motor Arrow

Ubicación PB- 129

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	Base Operativa	**Hora de Realización**	7:00-8:00
Destino	PB- 129	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal Se deja Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de niveles a md Agregando 3- Lts de Aceite sae 50 proporcionados por PJP4
Se Inspecciona nivel de anticongelante OK
Se Checan componentes Sr. motor trabaja con 5 bujes
Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

3- Lts de Aceite sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474 - Saul Lara Flores	17/09/2026	N	1
559 Laura Vera Garrido	17/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		FERNANDO BERNAL
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.U.E.D.A.R.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Arran

Ubicación PB- 109

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PB- 179	**Hora de Realización**	8:00 - 9:00
Destino	PB- 109	**Secuencia de Actividad**	#02

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci
Agregando 2 -lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJPy
Se Inspecciona nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

2- lts de Aceite sae 50 proporcionado por PJPy

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	17/09/2026	N	1
559	Javier Vera Canido	17/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mci

Equipo motor (Nevera)

Ubicación PS- 127

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PB- 109	**Hora de Realización**	9:00- 11:00
Destino	PS- 127	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niples a mci
Se Inspecciona nivel de anticongelante y Aceite Encontrando Normal
Se Cheean Componentes Se Encontro Radiador Sucio Se Lava Se Resetea panel de Controles Se Encuentra paro por OPERADOR- Se Reinicia Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	17/09/2026	N	2
559	Javier Vera Garrido	17/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		FERNANDO BERNABE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE QUINTANA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mci

Equipo motor Arroco

Ubicación PS - 509

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PS- 127	**Hora de Realización**	11:00 - 13:00
Destino	PS- 509	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci
de Anticongelante y Aceite Encontrando Normal
Se Inspeccona Componentes de Se Retablece
Paro por bajas RPM. Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	17/09/2026	N	2
559	Javier Vera Conrido	17/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción mantenimiento Bimestral a mg

Equipo motor Ueicnal

Ubicación PS- 547

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PS- 509	**Hora de Realización**	13:00-14:00
Destino	PS- 547	**Secuencia de Actividad**	# 05

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuga de operacion, Se Realiza el mantto
Bimestral, Se Cambia el Aceite y Se Cambia el Filtro
de Aceite, Se Inspecciona Nivel de anticongelante OK
Se Checa Filtro de Aire OK Se Inspeccionan Componentes
Tencion de Banda de alternador OK
Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

30 lts de Aceite 5Ue 50 proporcionado por PJP4
1- Filtro de Aceite proporcionado por PS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	17/09/2026	N	1
559	Javier Vera Garrido	17/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento Bimestral a Unidad

Equipo HLU-Hidraulica

Ubicación PS - 547

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PS - 547	**Hora de Realización**	14:00 - 15:00
Destino	PS - 547	**Secuencia de Actividad**	06

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Realiza la Inspeccion Bimestral a la Unidad hidraulica se Checa nivel de aceite Hidraulico Encontrando En margen Se Checan parametros en manometros presentan Daño Se Inspecciona Mangueras de alta presion OK No presenta fugas
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lora Flores	17/09/2026	N	1
559	Javier Vera Garrido	17/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lora Flores		
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta En marcha

Equipo motor Arranc

Ubicación PS - 537

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17/09/2026
Origen	PS - 547	**Hora de Realización**	15:00 - 16:00
Destino	PS - 537	**Secuencia de Actividad**	# 07

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de Operacion. Se Realiza la Inspeccion de Niveles de anticongelante y Aceite Encontrando Normal Se Checan componentes como, Fajas de Bandas de alternador Se Checa Bomba de agua Ok Se deja operando completo por Intermitencia

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	17/09/2026	N	1
559	Javier Vera Garrido	17/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLFOAP

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Limpieza De filtro TIPO canasta

Equipo filtro

Ubicación MODULO 1

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	17-09-2026
Origen	base SOLEDAD	**Hora de Realización**	7:00 - 9:00
Destino	MODULO 1	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE realiza la Limpieza del filtro Tipo canasta en AREA DE DESCARGA DE la UPU, Previamente se ESTUVO en espera DE QUE la UPU Terminara la DESCARGA

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 RAMON SANTES G	17-09-2026	N	2
1851 PASCUAL MARTINEZA	17-09-2026	N	2
1360 VICTOR RUIZ R	17-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

S

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción: HABILITADO DE MCI ARROW

Equipo: MCI

Ubicación: PSN-281

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	17-09-2026
Origen	MODULO 1	Hora de Realización	9:00 - 11:00
Destino	PSN-281	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro: Hrs Razón de Paro: Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE REALIZA EL HABILITADO DE MCI ARROW POR ACTO VANDALICO SE RETIRA RADIADOR Y TOLVA DE MCI ARROW PROV. PSN-76 Y SE INSTALAN EN EL MCI ARROW DEL POZO, SE AGREGAN 18 LTS DE ANTICONGELANTE - DE OPS
ACTIVIDAD TERMINADA

Materiales Empleados en la OT

18 LTS DE ANTICONGELANTE / DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 RAMON SANTES G	17-09-2026	N	2
1851 PASCUAL MARTINEZ M	17-09-2026	N	2
1360 VICTOR RUIZ R	17-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	17-09-2026	17/09/2026	17/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Resguardo DE MCI ARROW MCI

Equipo

Ubicación: ALMACEN OPS

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	17-09-2026
Origen	PSN-231	Hora de Realización	11:00-12:00
Destino	ALMACEN OPS	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro: Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- CON GRUZO ARTICULADO, SE DESCARGA Y SE RESGUARDA MCI ARROW' #9-5334-CAD # PROVENIENTE PSN-76, TRANSICION SE DESCARGA TOMA DE FUERZA PROV. PS-674 Y 2 RIELES DE MOTOR PROV. PS-626

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 RAMON SANTOS	17-09-2026	N	1
1851 PASCUAL MARTINEZ	17-09-2026	N	1
1360 VICTOR RUIZ	17-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTOS	JESUS SUAREZ	DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	17-09-2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SUBMARINAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Carga DE 2 Tambos con Producto Quimico Cronox

Equipo TAMBOS

Ubicación Almacen ops

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	17-09-2026
Origen	Almacen ops	Hora de Realización	12:00 - 13:00
Destino	Almacen ops	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con brazo Articulado, se realiza la Carga DE 2 Tambos DE producto Quimico Cronox para Trasiegos en Area Norte

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 RAMON SANTES G	17-09-2026	N	1
1851 PASCUAL MARTINEZ M	17-09-2026	N	1
1360 VICTOR RUIZ R	17-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	17-09-2026	17/09/2026	17/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Trasiego de producto Químico Cronox a SKID

Equipo SKID de inyección

Ubicación MP-GALL-204

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	17-09-2026
Origen	Almacen OPS	Hora de Realización	13:00 - 15:00
Destino	MP Gall-204	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

— Suministro a deposito SKID de inyección con 416 LTS de producto químico Cronox de OPS

Nivel Inicial: 5 cm - Nivel Final: 36 cm

equipo operado

Materiales Empleados en la OT

416 LTS de producto químico Cronox de OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 Ramon Santes G	17-09-2026	N	2
1851 Pascual Martinez	17-09-2026	N	2
1360 Victor Ruiz R	17-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Ramon Santes G	Jesus Sosa	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	17-09-2026	17/09/2026	17/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLICITADO

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Resguardo DE 2 TAMBOS VACIOS DE QUIMICOS

Equipo TAmbos

Ubicación Almacen ops

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	17-09-2026
Origen	MP-GAll-204	Hora de Realización	15:00-16:00
Destino	Almacen ops	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE realiza el resguardo DE 2 TAMBOS VACIOS que contenian producto QUIMICO

Cronok, ACTIVIDAD ACTIVIDAD Terminada

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1420	RAMON SANTES G	17-09-2026	N	1
1351	PASCUAL MARTINEZ M	17-09-2026	N	1
1360	VICTOR RUIZ R	17-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	RAMON SANTES G		GERARDO DERNA DE
Firma			
Fecha	17-09-2026	17/09/2026	17/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Reparación de separador Vertical de succión (SV-01-02) de ec. sn Almacen OPS

Equipo Separador Vertical SV-01-02.

Ubicación Almacen ops.

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	17/09/2026
Origen	Base PJP4 sol.	Hora de Realización	7:00 - 14:30
Destino	Almacen ops.	Secuencia de Actividad	N.1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Continua con Reparación de separador Vertical Realizando habilitado de Material pl Fabricacion de Mampara Interior de Separador Corte. Esmerilado y Armado de pieza quedando Resoldada mampara.
- Se Esmerila (rebabeo) en punto de corte de mampara dañada de - Interior de Separador. limpieza en Area a colocar mampara habilitada -
- Se Instala Mampara Nueva en Interior de separador quedando punteada -

Avance progresivo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
207	Miguel Valencia M.	17/09/2026	N	7:30
813	Jair Rivera M.	17/09/2026	N	7:30

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M		DERANDO DERNARD
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo a mecanico en colocacion de proteccion de Radiador y Detalles PSN 281

Equipo MCI Arrow

Ubicación P SN 281

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	17/09/2026
Origen	Almacen ops.	Hora de Realización	14:30 - 16:00
Destino	P SN 281	Secuencia de Actividad	N 2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Acude a sitio se Realiza Colocacion de proteccion de Radiador y Refuerzos en protecciones de Marcha y Alternador
- se soldan tornilleria que Carcaza de Motor (laminas)

trabajo terminado 100 %

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	17/09/2026	N	1:30
813 Jair Rivera M.	17/09/2026	N	1:30

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	17/09/2026	17/09/2026	17/09/2026