SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

PJP4

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 10 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	—			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	✓			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	✓			
9	RETROEXCAVADORA	—			

Orden de Trabajo _____

Descripción Relleno de aceite a bomba centrifuga

Equipo Bomba Centrifuga

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	7:00 8:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria Soledad norte a realizar relleno de aceite a bomba centrifuga Suministrandole 1litro quedando en nivel optimo, se limpia gutin contaminando quedando listo para operar.

Materiales Empleados en la OT

1 litro de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	18/09/2026	N	1
2107 Tsai Hernández Gonzalez	18/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Limpieza de filtro tipo Canasta

Equipo Filtro tipo Canasta descarga de pipas

Ubicación Mod. 1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	8:00 10:00
Destino	Mod 1	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a modulo 1 a realizar limpieza de filtro tipo Canasta de descarga de pipas, retirando filtro encontrandose con basura se limpia e instala quedando operativo

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	18/09/2026	N	2
2107 Isai Hernández Gonzalez	18/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a valvula Control de presion PCV-104

Equipo Valvula Control de presion gas salida a quemador

Ubicación ECS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	ModI	Hora de Realización	10:00 12:00
Destino	ECS II	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a estacion compresion soledad II a realizar mantenimiento preventivo a valvula control de presion gas salida a quemador desarmando valvula para limpiar sus partes internas sellamiento sello fijo, diafragma encontrandose en buen estado su aceite lubricante limpio, se realiza armado quedando lista operativa.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	18/09/2026	N	2
2107 Isai Hernández Gonzalez	18/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de Manometro PI-104

Equipo Valvula control de presion gas a quemadores

Ubicación ECS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	ECS II	Hora de Realización	12:00 13:00
Destino	ECS II	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion marca dewit con rango de 0 a 100 PSI, comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 20, 40, 60, 80, 100 PSI. Encontrandose con una lectura confiable queda listo y operando.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernández Gallegos	18/09/2026	N	1
2107	Isai	Hernández Gonzalez	18/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 18/09/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** ECS II

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 101807013774
RESOLUCION: Analogo	**TAG:** PI-104
RANGO: 0-100 PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** JUNIO

MANÓMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014
RANGO: 0-3000PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254703

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	**MARGEN DE ERROR INICIAL:**	0%				0%
2	**TIPO DE INDICACION:**	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	OTRO( )	
3	**TIPO DE MONTAJE:**	TABLERO( )	PARED( )	OTRO Válvula control		
4	**DIAMETRO DE CARATULA:**	216mm ( )	114mm( )	OTRO 110mm		
5	**MATERIAL DE CAJA:**	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	**ANILLO:**	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )	A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	**SOBREPROTECCIÓN:**	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	**TIPO DE CAJA:**	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )	IP65( )	
9	**FLUIDO DE LLENADO:**	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )	N/A( )	OTRO	
10	**ELEMENTO DE PRESIÓN:**	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	**MATERIAL DE VENTANA:**	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	**MATERIAL MOVIMIENTO:**		ACERO INOXIDABLE(✓)		OTRO	
13	**MATERIAL ELEMENTO:**	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO	
14	**LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:**	INFERIOR(✓)	POSTERIOR( )		OTRO	
15	**TIPO DE CONEXIÓN:**	NPT(✓) OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	**MATERIAL DE CONEXIÓN:**	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	**CUENTA CON ACCESORIOS:**	NO(✓) SI( )	ESPECIFIQUE			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0Psi	0Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	20Psi	20 Psi	0	
	Ascendente	" "	40Psi	40Psi	0	
	Ascendente	" "	60 Psi	60Psi	0	
	Ascendente	" "	80Psi	80Psi	0	
	Ascendente	" "	100Psi	100Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro en buen estado con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Ballesteros	Juan Suter	GERARDO DERNAGE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de registrador de presion PR-104

Equipo Linea de gas de separacion registrador de presion PR

Ubicación ECS II

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18/09/2026
Origen	ECS II	**Hora de Realización**	13:00 15:00
Destino	ECS II	**Secuencia de Actividad**	5

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza Calibracion de registrador de presion de gas de separacion marca Barton con burdon de 0 a 1000 psi Comparando con manometro patron realizando una corrida ascendente y descendente de 0, 25, 50, 75 y 100%. encontrandose con una lectura confiable quedando listo. ✓ requiere reemplazo de reloj no funciona

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernandez Gallegos	18/09/2026	N	2
2107 Isai Hernandez Gonzalez	18/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-100

Equipo Linea gasoducto llegada a paquete de regulacion

Ubicación ECS II

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/04/2026
Origen	ECS II	Hora de Realización	15:00 16:00
Destino	ECS II	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza Calibracion de indicador de presion marca Dewit con rango de 0 a 1000 Psi comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 20, 40, 60, 80 y 100.. Psi encontrandose con una lectura confiable . Requiere reemplazo de glicerina

Materiales Empleados en la OT

/ / / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández Gallegos	18/04/2026	N	1
2107	Isai Hernández Gonzalez	18/04/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO DERNABE
Firma			
Fecha	18/04/2026	18/04/2026	18/04/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 18/09/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** ECS II

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 111507100 6
RESOLUCION: Analoga	**TAG:** PI - 106
RANGO: 0-1000 PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** JUN 6

MANÓMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014
RANGO: 0-3000PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				0%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )		RECEPTOR( )	OTRO( )
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )		OTRO Linea gasoducto	
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )		OTRO 110mm	
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )		A PRESION( )	ESTÁNDAR( )
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )		DISCO( )	OTRO
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )		IP65( )
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )		N/A( )	OTRO
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )		DIAFRAGMA( )	OTRO
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )		OTRO
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)			OTRO
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:		INFERIOR(✓)	POSTERIOR( )		OTRO
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓)	OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( )	MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓)	SI( )	ESPECIFIQUE		

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	200 Psi	200 Psi	0	
	Ascendente	" "	400 Psi	400 Psi	0	
	Ascendente	" "	600 Psi	600 Psi	0	
	Ascendente	" "	800 Psi	800 Psi	0	
	Ascendente	" "	1000 Psi	1000 Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro con una lectura confiable en buen estado.

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO DERNA
Firma			
Fecha	18/04/2026	18/04/2026	18/04/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. ARAGON - 67

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18/09/2026
Origen	BASE PJP4	**Hora de Realización**	07:00 - 08:30
Destino	P. ARAGON - 67	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Meçá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 4 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK.
SE INSPECCIONAN PAROS AUTOMATICOS OK.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	18/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	18/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 174

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	P. ARAÑON - 67	Hora de Realización	08:30 - 10:00
Destino	PSN - 174	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR Y UNIDAD

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 4 LTS DE ANTICONGELANTE, NIVEL DE ACEITE OK.
SE ENCONTRO BANDA DE ALTERNADOR DAÑADO, SE INSTALA 1 BANDA RECUPERADO EN ALMACEN SN.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ANTICONGELANTE - 4 LITROS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239	LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	18/09/26	N	1 1/2
2603	DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	18/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI

Equipo MOTOR ARRAN

Ubicación P. COYOTE - 125

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	BSN - 174	Hora de Realización	10:00 - 11:30
Destino	P. COYOTE - 125	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL
SE DETIENE UNIDAD PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
SE REALIZA LIMPIEZA DE RADIADOR, DIAFRAGMA, FILTRO DE AIRE
Y LIMPIEZA DE BUJIAS, SE DRENA ACEITE, SE REEMPLAZA
FILTRO DE ACEITE, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK. BANDA DE
ALTERNADOR OK. SE SUMINISTRAN 16 LITROS DE ACEITE
SAE 50, SE LUBRICA TOMA DE FUERZA.
SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 16 LITROS DE PJP4
FILTRO DE ACEITE - 1 PIEZA DE PJP4
BRASA INDUSTRIAL - 200 GRAMOS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	18/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	18/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo P-5138 CLC

Pozo Atendido P. COYOTE - 1ES **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		—
	Registre temperatura del motor		80 °C
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	NORMAL
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	45 PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	NORMAL
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		BIEN
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		LIMPIEZA
	Cambie aceite del motor		16 LTS
	Remplace filtro de aceite		1 PIEZA
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		LIMPIEZA
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	OK
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	ADRIAN H. RODRIGUEZ		BERNARDO BERNABE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A URM.

Equipo URM - WEATHERFORD

Ubicación P. COYOTE - 125

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18/09/2026
Origen	P. COYOTE - 125	**Hora de Realización**	11:30 - 12:30
Destino	P. COYOTE - 125	**Secuencia de Actividad**	# 04

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL
SE DETIENE UNIDAD PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
SE REALIZA ENGRASADO DE MUÑONES Y FRENO
SE REAPRIETA ANCLAJE DE UNIDAD.
SE INSPECCIONA TENSION DE BANDAS DE TRANSMISION.
SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE A REDUCTOR DE VELOCIDAD.

Materiales Empleados en la OT

BRASA INDUSTRIAL - 2 KG DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	18/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	18/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo NO TIENE

Pozo Atendido P. COYOTE -125

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	MANGUERAS DAÑADAS
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	MANGUERAS DAÑADAS
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	ENGRASADO
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		ENGRASADO
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	OK
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: NO SE ENGRASAN COJINETES POR MANGUERAS DAÑADAS

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNAS
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE - 141

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	P. COYOTE - 125	Hora de Realización	12:30 - 14:00
Destino	P. COYOTE - 141	Secuencia de Actividad	# 05

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL
SE DETIENE UNIDAD PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
SE REALIZA LIMPIEZA DE RADIADOR, DIAFRAGMA, FILTRO DE AIRE
Y LIMPIEZA DE INTIAS, SE DRENA ACEITE, SE REEMPLAZA FILTRO
DE ACEITE, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK. BANDA DE ALTERNADOR
OK. SE SUMINISTRAN 16 LITROS DE ACEITE SAE 50, SE LUBRICA
TOMA DE FUERZA

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 16 LITROS DE PJP4
FILTRO DE ACEITE - 1 PIEZA DE PJP4
BRASA INDUSTRIAL - 200 GRAMOS DE OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL BAÑEZ MEJIA	18/09/26	N	1 1/2
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	18/09/26	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO HERNANDEZ
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo P-7790 CLC

Pozo Atendido P. COYOTE -141 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		—
	Registre temperatura del motor		80°C
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	NORMAL
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	45 PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	NORMAL
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		BIEN
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		LIMPIEZA
	Cambie aceite del motor		16 LTS
	Remplace filtro de aceite		1 PIEZA
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		LIMPIEZA
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	OK
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. BORREGO	[illegible]	[illegible]
Firma	[signature]	[signature]	[signature]
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A URM

Equipo URM - WEATHERFORD

Ubicación P. COYOTE - 141

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18/09/2026
Origen	P. COYOTE - 141	**Hora de Realización**	14:00 - 15:00
Destino	P. COYOTE - 141	**Secuencia de Actividad**	# 06

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL
SE DETIENE UNIDAD PARA REALIZAR MANTENIMIENTO
SE REALIZA ENGRASADO DE MUÑONES Y FRENO
SE REAPRIETA ANCLAJE DE UNIDAD
SE INSPECCIONA TENSION DE BANDAS DE TRANSMISION.
SE INSPECCIONA NIVEL DE ACEITE A REDUCTOR DE VELOCIDAD

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

GRASA INDUSTRIAL - 2 KG DE ORS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
9239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	18/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	18/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S45600 - 410

Pozo Atendido R. COYOTE -141

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK.
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	MANGUERAS DAÑADAS
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	MANGUERAS DAÑADAS
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	ENGRASADO
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		ENGRASADO
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	OK.
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	OK.
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: NO SE ENGRASAN COJINETES POR MANGUERAS DAÑADAS.

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE JUÁREZ

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P. COYOTE -163

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18/09/2026
Origen	P. COYOTE -141	**Hora de Realización**	15:00-16:00
Destino	P. COYOTE -163	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MCI, SE SUMINISTRAN 6 LTS DE ACEITE SAE 50, NIVEL DE ANTICONGELANTE OK.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR OK
SE REALIZA LIMPIEZA DE BUJIAS, SE ENCONTRARON CALZADAS.

SE DEJA OPERANDO COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 6 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
2239 LUIS EMMANUEL GOMEZ MELO	18/09/26	N	1
2603 DAMIAN HERNANDEZ RODRIGUEZ	18/09/26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	DAMIAN H. RODRIGUEZ		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-106

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18/09/2026
Origen	Base PJP4	**Hora de Realización**	07:00-08:30
Destino	PS-106	**Secuencia de Actividad**	01

Tiempo Paro 1.5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal/
Se realiza la revicion de niveles de aceite del motor agregandole 4 lts de aceite SAE 30. Se realiza la limpieza de las bujias, nivel de anticongelante ok Operando completo

Materiales Empleados en la OT

4 lts de aceite SAE 30 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Coltañeda	18/09/2026	N	1.5
2268	Roberto Jaques Cuervo	18/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Coltañeda		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-774

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18/09/2026
Origen	PS-106	**Hora de Realización**	08:30-09:30
Destino	PS-774	**Secuencia de Actividad**	02

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontra motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite SAE 50
nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (MP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cañaveda	18/09/2026	N	1
2268	Roberto Juarez Cuerva	18/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañaveda		DERANDO BERNARDO
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-792

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	PS-774	Hora de Realización	09:30-11:00
Destino	PS-792	Secuencia de Actividad	03

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 4 lts de aceite SAE30. se realiza la limpieza de los buycas nivel de anticongelante OK operando completo

Materiales Empleados en la OT

4 lts de aceite SAE30 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Aaron Castañeda	18/09/2026	N	1.5
2268 Roberto Jaime Cuervo	18/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Aaron Castañeda		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLTOA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación P-gallo-368

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	PS-792	Hora de Realización	11:00-12:00
Destino	P-gallo-368	Secuencia de Actividad	04

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 3 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante 0/k
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Reyes Cañaveda	18/09/2026	N	1
2268 Roberto Javier Cerva	18/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Reyes Cañaveda		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-694

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18/04/2026
Origen	P-galla-368	**Hora de Realización**	12:00-13:00
Destino	PS-694	**Secuencia de Actividad**	05

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontra motor operando normal
Se realiza lavadillon de niveles de aceite al motor agregandole 4 lts de aceite SAE50.
Nivel de anticongelante ok
Operando Completo

Materiales Empleados en la OT

4 lts de aceite SAE50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Ferm Gallaneda	18/04/2026	N	1
2268 Roberto Juarez Cerro	18/04/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Fernando Gallaneda		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	18/04/2026	18/04/2026	18/04/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a TYC1

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-653

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18/09/2026
Origen	PS-694	**Hora de Realización**	13:00 - 14:00
Destino	PS-653	**Secuencia de Actividad**	06

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral al motor Arrow, se cambia el aceite, el filtro de aceite, se limpian las bujías, se limpia el filtro de aire, se limpia el diafragma, se engrasa la toma de fuerza, nivel de anticongelante ok. Operando completo

Materiales Empleados en la OT

16 lts de aceite SAE 50 (PJP4)
1 filtro de aceite (PJP4)
200 gramos de grasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Jesus Cañeda	18/09/2026	N	1
2269 Roberto Juarez Cerino	18/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Ang. Jesus Cañeda		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo P7547C

Pozo Atendido PS-653

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		N/R.
	Registre temperatura del motor		80-Temp
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	Consumidor
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	45-PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		Se limpio
	Cambie aceite del motor		Se cambio
	Remplace filtro de aceite		se cambio
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		Se limpiaron
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	OK
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Rafael Cañaveral		Bernardo Bernabe
Firma			
Fecha	18/04/2026	18/04/2026	18/04/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a UBM

Equipo UFO conv

Ubicación PS-653

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	PS-653	Hora de Realización	14:00 - 15:00
Destino	PS-653	Secuencia de Actividad	07

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral a la unidad UFO conv BIMBA. se engrasan los mangueras y se engrasa freno, se chequea la tension de las bandas ok - se chequea el anclaje de la unidad ok

Operando completo

Materiales Empleados en la OT

2 kg de grasa (EP)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Castañeda	18/09/2026	N	1
2268 Rebeca Jaimes Cuervo	18/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		DERANDO DERNARDEZ
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S45610-1461

Pozo Atendido PS-653

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	Ok
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	Ok
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Ok
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Ok
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Se engrasó
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Se engrasaron
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		Se engrasó
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	Ok
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	Ok
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Ramon Castañeda		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	18/04/2026	18/04/2026	18/04/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS CULTOAB

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-108

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	PS-653	Hora de Realización	15:00-16:00
Destino	PS-108	Secuencia de Actividad	08

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 5 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante al 1/4
Operando completa

Materiales Empleados en la OT

5 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cuitañeda	18/09/2026	N	1
2268	Roberto Juarez Cuervo	18/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cuitañeda		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de mci

Equipo motor Arrau

Ubicación PB - 129

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	Brise operativo	Hora de Realización	7:00 - 8:00
Destino	PB - 129	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Chidad operando Se deja Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci de Anticongelante y Aceite Encontrando Normal Se Retiran las Bujias Se Encontraron Sucias Se Limpian motor presenta Combustion mala en Cilindro 5 Se Requiere destapar tapa de puntería Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saúl Lara Flores	18/09/2026	N	1
559 Javier Vera Conido	18/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERANDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles

Equipo motor Arrow

Ubicación PB- 163

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	PB - 129	Hora de Realización	8:00 - 9:30
Destino	PB - 163	Secuencia de Actividad	# 02

Tiempo Paro 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Se Suministran 3- lts de Aceite que so proporcionado por PJP4 - Se Inspecciona nivel de anticongelante Encontrando Normal Se checan Componentes ok
Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

3- lts de Aceite Sae 30 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	18/09/2026	N	1/2
559 - Carlos Vera Gomez	18/09/2026	N	1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		FERNANDO BERNABE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIANAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mcp

Equipo motor Arrow

Ubicación PS - 369

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	PB-163	Hora de Realización	9:30 - 11:00
Destino	PS - 569	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal
Se deja Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mcp
Agregando 4 - lbs de Aceite Sae 50 preparados por PJP4
Se Checa Nivel de anticongelante Encontrando Normal
Se Inspecciona componentes OK
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

4 - lbs de Aceite Sae 50 preparados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474 - Saul Lara Flores	18/09/2026	N	1 1/2
559 - Jaime Vera Gomez	18/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de Niveles a mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 567

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18/09/2026
Origen	PS- 569	**Hora de Realización**	11:00-12:30
Destino	PS- 567	**Secuencia de Actividad**	# 04

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal Se deja Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Agregando 5- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4
Se Realiza la Inspeccion de Anticongelante Encontrando Normal
Se Limpia patin En Area de motor
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

5- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	18/09/2026	N	1 1/2
559	Javier Vera Garrido	18/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		Gerardo Gerardo
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLTEXO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta En marcha de mci motor Arrow

Equipo _____

Ubicación PS- SIS

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18/09/2026
Origen	PS- SG7	**Hora de Realización**	12:30 - 14:00
Destino	PS - SIS	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1½ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles de Anticongelante y Aceite Encontrando Normal, Se Inspeccona Componentes de Se Checa tension de Banda de alternador al Se Checa Bomba de agua al Se deja probando completo por Intermitencia

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	18/09/2026	N	1½
559	Javier Vera Garrido	18/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SUREÑAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta en marcha

Equipo motor Arranq

Ubicación PS - 702

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18/09/2026
Origen	PS - 515	**Hora de Realización**	14:00 - 15:00
Destino	PS 702	**Secuencia de Actividad**	# 06

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mgl de Anticongelante y Aceite Encontrando Normal
Se Inspecciona Componentes Tensor de Bandas
Se Checa Bomba de agua OK
Se deja operando Completo por Intermitencia

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	18/09/2026	N	1
559	Javier Vera Corrida	18/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE SUDAMERICA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para prueba En marcha de mcl

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- GG2

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18/09/2026
Origen	PS- 702	**Hora de Realización**	15:22-16:00
Destino	PS- GG2	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mcl de Aceite, Se le Agregan 4-lts de Sueso Se Inspecciona Nivel de anticongelante Normal
Se Inspeccionan Componentes, OK Se deja operando Completo por Intermitencia

Materiales Empleados en la OT

4- lts de Aceite Sueso proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	18/09/2026	N	1
559	Javier Vera Corrido	18/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		DERANDO DERNA
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PG-374

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18/09/2026
Origen	BASE RIP4	**Hora de Realización**	7:00 9:00
Destino	PG-374	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 7 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 7 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	18/09/2026	18/09/2026	N 2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	18/09/2026	18/09/2026	N 2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		DERANDO DERNA
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PG.356

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	PG. 374	Hora de Realización	9:00 11:00
Destino	PG.356	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 4 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	18/09/2026	N	2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	18/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T	[illegible]	GERARDO BERNABE
Firma	[signature]	[signature]	[signature]
Fecha	18/09/2026.	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS GOLFO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación P6.352

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	P6.356	Hora de Realización	11:00 12:00
Destino	P6.352	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro (Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN- 2 LITROS DE ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 2 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	18/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	18/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	18/09/2026.	18/09/2026	18/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MC.

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN 397

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18/09/2026
Origen	PG. 352	**Hora de Realización**	12:00 13:00
Destino	PSN-397	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ▨ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAC.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 3 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	18/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	18/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaldat		DERARDO DERNADE
Firma	HDZ		
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P6 - 358

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	PSN-397	Hora de Realización	13:00 14:30
Destino	P6.358	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 7 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 7 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	18/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	18/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector Daniel Z.T		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	18/09/2026.	18/09/2026	18/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE LA OAXACA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NCI

Equipo MOTOR VORTEC V8

Ubicación P6.398

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18/09/2026
Origen	P6.358	**Hora de Realización**	14:30-16:00
Destino	P6.398	**Secuencia de Actividad**	#06

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE ENCONTRO CON NIVELES OK
SE INSPECCIONA BANDA M.PRO V.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	18/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LACRUZ VICENCIO	18/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	18/09/2026.	18/09/2026	18/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción DESMONTAJE DE UNIDAD HIDRAULICA GR-20 Y MCI MCI

Equipo _____

Ubicación PC04-184

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18-09-2026
Origen	BASE Soledad	**Hora de Realización**	7:00 - 10:00
Destino	PC04-184	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- CON BRAZO ARTICULADO, SE RETIRA UNIDAD HIDRAULICA GR-20 NUMERO DE SERIE DEL PISTON #17602121301# Y NUMERO DE SERIE DEL MCI #1353D6801# EL PAQUETE MOTRIZ - MCI TIENEN PROGRAMADO REALIZAR CAMBIO EN PSN-294 Y LO DEMAS VA A RESGUARDO AL ALMACEN OPS

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 RAMON SANTES G	18-09-2026	N	3
1851 PASCUAL MARTINEZ M	18-09-2026	N	3
1360 VICTOR RUIZ R	18-09-2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	18-09-2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLOMBO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Cambio DE PAQUETE MOTRIZ MCI DE UNIDAD GR-20

Equipo UNIDAD HIDRAULICA GR-20

Ubicación PSN-294

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18-09-2026
Origen	PCOY-184	**Hora de Realización**	10:00-13:00
Destino	PSN-294	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con brazo ARTICULADO, SE realiza Cambio DE PAQUETE MOTRIZ MCI, SE RETIRA PAQUETE MOTRIZ #4.3L74283 # 4 en su lugar SE INSTALA PAQUETE MOTRIZ #1353D6801 # PROVENIENTE DEL PCOY-184, ACTIVIDAD TERMINADA

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1420	RAMON SANTESA	18-09-2026	N	3
1851	PASCUAL MARTINEZM	18-09-2026	N	3
1360	VICTOR RUIZR	18-09-2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZR		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	18-09-2026	18/09/2026	18/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE LA COSTA

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Resguardo DE UNIDAD HIDRAULICA GR-20 Y MCI MC4

Equipo

Ubicación ALMACEN OPS

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	18-09-2026
Origen	PSN-294	**Hora de Realización**	13:00-16:00
Destino	ALMACEN OPS	**Secuencia de Actividad**	3

Tiempo Paro Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- CON BRAZO ARTICULADO SE RESGUARDA PAQUETE MOTRIZ MCI #4.3L74283# QUE PROVIENE DEL PSN-294, TAMBIEN SE RESGUARDA PISTON Y BASE PROVENIENTES PCSY-184

ACTIVIDAD TERMINADA

SERIE DEL PISTON #1760212130#

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1420 RAMON SANTOS	18-09-2026	N	3
1851 PASCUAL MARTINEZ	18-09-2026	N	3
1360 VICTOR RUIZ R	18-09-2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		DERARDO
Firma			
Fecha	18-09-2026	18/09/2026	18/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Reparación de separador Vertical de succion (SV-01-02) de ECSA Almacen ops.

Equipo SV-01-02

Ubicación Almacen ops.

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	18/09/2026
Origen	Base PJP4 sol.	Hora de Realización	7:00 - 16:00
Destino	Almacen ops.	Secuencia de Actividad	N° 1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Realiza limpieza (Cardeado) de Fondo a Reparar de Separador x Convavidades en Interior desgaste Bajo Espesor Aproximadamente Se Aplico Relleno con Soldadura en partes desgastadas de Bajo espesor Diametro de Aproximadamente 45 cm. x 10 cm de Ancho (al rededor) quedando Reparado Fondo de separador

- Se Aplica Soldadura a mampara Instalada en separador quedando Resoldada pendiente habilitar y Colocar Refuerzos (Tirantes) en mampara.

Materiales Empleados en la OT

Avance progresivo

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207	Miguel Valencia M.	18/09/2026	N	9
813	Jair Rivera M.	18/09/2026	N	9

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	18/09/2026	18/09/2026	18/09/2026