SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

PJP4

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 22 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	—			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	—			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	✓			
9	RETROEXCAVADORA	—			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Armado e instalación de bomba centrifuga

Equipo Bomba centrifuga

Ubicación BSN

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	22/09/2026
Origen	Base PJP4	**Hora de Realización**	7:00 17:00
Destino	BSN	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria soledad norte a realizar armado de bomba Centrifuga con apoyo de cuadrilla de montaje, Cambiando voluta, rotor, caja de sellado, sello mecanico. Se instala sello mecanico y flecha con desgaste. Se suministra aceite lubricante una vez armada bomba se procedio a instalarla en motor acoplando sus lineas de succion y descarga, tubing. se modifica dren de sello de bomba.

Materiales Empleados en la OT

Con apoyo de personal de ops se realizo su alineacion de bomba con motor electrico quedando lista se lubrica acoplamiento quedando bomba lista para realizar sus pruebas correspondientes.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	22/09/2026	N	10
2107 Isai Hernández Gonzalez	22/09/2026	N	10

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Isai Suhr	DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-68

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	22/09/2026
Origen	BASE PJP4	**Hora de Realización**	7:00 9:00
Destino	PSN-68	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 4 LITROS ACEITE SAE 50
SE ENCONTRO ACTIVADO PARO DE TEMPERATORA, SE AGREGAN 7 LITROS ANTICONGELANTE DE OPS
SE COLOCA TAPON DE RADIADOR RECOPERADO.
SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 4 LITROS DE PJP4
ANTICONGELANTE 7 LITROS DE OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	22/09/2026	N	2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	22/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	22/09/2026.	22/09/2026	22/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-281

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	22/09/2026
Origen	PSN 68	**Hora de Realización**	9:00 10:00
Destino	PSN-281	**Secuencia de Actividad**	#02

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ▨ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL-

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 7 LITROS ACEITE SAE 50
SE REAPRIETA ABRAZADERA DE MANGUERA SUPERIOR
DE RADIADOR- SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 7 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	22/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	22/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T.		GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	22/09/2026.	22/09/2026	22/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE MEXICO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN-261

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	22/09/2026
Origen	PSN-281	Hora de Realización	10:00 11:00
Destino	PSN-261	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MCI
SE AGREGAN 7 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS.
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50- 7 LITROS DE PIP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	22/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	22/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T.		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	22/09/2026.	22/09/2026	22/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción LIMPIEZA DE PATIN DE MOTOR

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-2930

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	22/09/2026
Origen	PSN-261	Hora de Realización	11:00 13:00
Destino	PSN-2930	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ▨ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE REALIZA LIMPIEZA DE PATÍN SE RETIRA GRASA EXCEDENTE
SE OPERA COMPLETO MOTOR y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	22/09/2026	N	2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	22/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T	Luis Sanchez	DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	22/09/2026.	22/09/2026	22/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción AJUSTE DE BANDAS DE REDUCTOR A TOMA DE FUERZA

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-291

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	22/09/2026
Origen	PSN-2930	Hora de Realización	13:00 14:00
Destino	PSN-291	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL. SE PONE FUERA DE OPERACION
SE REALIZA TENSION DE BANDAS DE REDUCTOR A TOMA DE FUERZA QUEDANDO AL 100%.
SE LIMPIA PATIN DE MOTOR.
SE OPERA COMPLETO MOTOR y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	22/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	22/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MC;

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN - 249

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	22/09/2026
Origen	PSN 291	**Hora de Realización**	14:00 15:00
Destino	PSN - 249	**Secuencia de Actividad**	#06

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 7 LITROS ACEITE SAE 50
SE TENSA BANDA DE ALTERNADOR
SE REALIZA LIMPICZA DE PATIN.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 7 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	22/09/2026	N	1
2267 JOSE LUIS DE LA CRUZ VILENCIO	22/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T.	Jesus Sanchez	DERANDO DERNADE
Firma	HDZ		
Fecha	22/09/2026.	22/09/2026	22/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLFAX

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-269

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	22/09/2026
Origen	PSN-249	**Hora de Realización**	15:00 / 16:00
Destino	PSN 269	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAC.

SE ENCANTRO CON BANDAS DE ALTERNADOR OK
SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 3 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIA PATIN DE MOTOR.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	22/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	22/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T.		DERANDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	22/09/2026.	22/09/2026	22/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RECORRIDO DE POZOS SOLEDAD NORTE

Equipo MOTORES VORTEC V8- ARROW

Ubicación POZOS SOLEDA NORTE

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	22/09/2026
Origen	PSN-269	**Hora de Realización**	16:00 17:00
Destino	POZOS SOL NORTE	**Secuencia de Actividad**	#08

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ▨ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE REALIZA RECORRIDO DE PSN-334-261, 262, 263-281-377-375-379-397-217-209-291-293-2930, 272 252, 33-46-68-94-249-269-289 PG-374-398-358.

SE REALIZO RECORRIDO DE POZOS SOLEDAD NORTE ENCONTRANDOSE OPERANDO NORMAL.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	22/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ OCENCIO	22/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		DERARDO DERNADE
Firma	HDZ		
Fecha	22/09/2026.	22/09/2026	22/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COZEAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de TCI

Equipo Ufo conv motor Arrow

Ubicación PS- 774

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	22-09-2026
Origen	Base PJP4	**Hora de Realización**	07:00-09:00
Destino	PS- 774	**Secuencia de Actividad**	01

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor fuera de operacion
se realiza la revision se realiza ajuste-tencado de banda de alternador, se realiza limpieza de panal de radiador, se checa niveles ok se restablece operando completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cuitañeda	22-09-2026	N	2
2268	Roberto Juarez Cuevas	22-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cuitañeda	Jesus Sanchez	DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	22-09-2026	22/09/2026	22/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a MCI

Equipo Mater Arrow

Ubicación PS-708

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	22/09/2026
Origen	PS-774	Hora de Realización	09:00-10:30
Destino	PS-708	Secuencia de Actividad	02

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral al mater Arrow, se cambia el aceite, el filtro de aceite, se limpian los bujes y se limpia el filtro de aire, se limpia el diafragma, se engrasa la toma de fuerza nivel de anticongelante dt. operando completo

Materiales Empleados en la OT

1 Lts de aceite SAE 50 (PJP4)		
1 filtro de aceite (PJP4)		
200 gramos de grasa (OPS)		

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Castañeda	22-09-2026	N	1.5
2268 Roberto Juarez Cortes	22-09-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda	Jesus Salinas	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	22-09-2026	22/09/2026	22/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo P6749CIC

Pozo Atendido PS-708 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		N/A
	Registre temperatura del motor		80-Temp
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	45 - PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		Se limpia
	Cambie aceite del motor		se cambio
	Remplace filtro de aceite		se cambio
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		se limpiaron
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	OK
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Calzadilla		
Firma			
Fecha	22/04/2016	22/04/2016	22/04/2016

OPS OPERACIONES PETROLERAS DEL SUR

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a UBM

Equipo UFO conv

Ubicación PS-708

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	22/09/2026
Origen	PS-708	**Hora de Realización**	10:30-12:00
Destino	PS-708	**Secuencia de Actividad**	03

Tiempo Paro 1.5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral a la unidad UFO conv BRIMBA. Se engrasan los muñones y se engrasa frena. Se checa la tensión de las bandas ok se checa el anclaje de la unidad ok

Operando completa

Materiales Empleados en la OT

2 Kg de grasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Abel Caltañeda	22-09-2026	N	1.5
2268 Roberto Jaziel Rivera	22-09-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Abel Caltañeda		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S45612-980 _____

Pozo Atendido PS-708 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	O/K
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	O/K
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Se engraso
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	O/K
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	O/K
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Se engrasaron
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		Se engraso
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	O/K
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	O/K
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Mares Saldaña	[illegible]	Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	22-09-2026	22/09/2026	22/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a motor

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-594

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	22/09/2026
Origen	PS-708	Hora de Realización	12:00-13:30
Destino	PS-594	Secuencia de Actividad	04

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral al motor Arrow. se cambia el aceite el filtro de aceite. se limpian las bujías, el filtro de aire, y el distribuidor se engrasa la tapa de fuerza, nivel de anticongelante dir operación completo

Materiales Empleados en la OT

16 Lts aceite SAE-50 (PJP4)
1 filtro de aceite (PJP4)
2oz grasa de grafito (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Castañeda	22/09/2026	N	1.5
2268	Peneloto Juarez Cuervo	22/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo PGO21 CLC

Pozo Atendido PS-594 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		N/A.
	Registre temperatura del motor		70-Temp
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	40-PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		Se limpio
	Cambie aceite del motor		Se cambio
	Remplace filtro de aceite		Se cambio
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		Se limpiaron
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	OK
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Abel Vera Castañeda		Bernabe Bernabe
Firma			
Fecha	22/oct/2026	22/10/2026	22/10/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a UBM

Equipo ufo cone

Ubicación PS-594

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	22/09/2026
Origen	PS-594	**Hora de Realización**	13:30-15:00
Destino	PS-594	**Secuencia de Actividad**	05

Tiempo Paro 4-5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral a la unidad ufo cone BOMBA- Se engrasan los muñones y se engrasa Fifth de UBM se checa tensión de la handar de cheque anclaje de la unidad OT operando completo

Materiales Empleados en la OT

2 kg de grasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Altamirano	22/09/2026	N	1.5
2268	Roberto Juarez Cuervo	22/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Altamirano	Jesus Suarez	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S456 08-2271) _____

Pozo Atendido PS-594 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	se engrasó
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	se engrasaron
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		Se engrasó
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	OK
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda	Juan Suárez	Gerardo Bernabé
Firma			
Fecha	22-09-2026	22/09/2026	22/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo motor Arrow

Ubicación PS-697

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	22/09/2026
Origen	PS-594	Hora de Realización	15:00/17:00
Destino	PS-697	Secuencia de Actividad	06

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza la revision de niveles de aceite al motor Arrow agregandole 7 lts de aceite SAE 50. nivel de anticongelante d/t Operando completo

Materiales Empleados en la OT

7 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cervantes	22-09-2026	N	2
2268	Roberto Juarez Cuervo	22-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cervantes		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDARIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Anexo para puesta En marcha

Equipo motor Arrow

Ubicación PB - 264

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	22/09/2026
Origen	Base operativa	Hora de Realización	7:00 - 8:00
Destino	PB - 264	Secuencia de Actividad	# 01

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles de anticongelante y Aceite Encontrando Normal
Se Inspeccona Componentes como fanbes de Bandas de alternador
Se checa Bomba de agua ok
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lora Flores	22/09/2026	N	1
559	Javier Vera Corrido	22/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lora Flores		DERANDO DERNARDE
Firma			
Fecha	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Anayo para prueba en marcha

Equipo motor Arroca

Ubicación PS- 539

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	22/09/2026
Origen	PB- 264	Hora de Realización	8:00 - 9:00
Destino	PS- 539	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mel
Agregando 7-Lts Lts de Aceite Sae 50 proporcionado
por PJP4 Se Checa Nivel de Anticongelante Ok
Se Realiza la Limpieza de Bajos Se Encontraron Sueltos
Se Checa componentes Ok
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

7-Lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saul Lara Flores	22/09/2026	N	1
559 - Jorge Vera Gomez	22/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SUL C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción mantenimiento Bimestral a - mcl

Equipo motor Ulcional

Ubicación PS- 127

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	22/09/2026
Origen	PS - 539	**Hora de Realización**	9:00 - 11:00
Destino	PS- 127	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Operando Normal Se deja Fuera de operacion
Se Realiza el mantto Bimestral Se Cambia el Aceite y se Cambia el Filtro de Aceite Se Inspecciona nivel de anticongelante en Se Limpia Filtro de Aire Se Inspecciona Banda de alternador Se checa Bomba de agua
Se deja Operando Completo

Materiales Empleados en la OT

30 Lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4
1- Filtro de Aceite Proporcionado por OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474- Saul lara Flores	22/09/2026	N	2
559- Javier Vera Conde	22/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul lara F		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLFOAN

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción mantenimiento Bimestral de cuidad

Equipo HLU Hidraulica

Ubicación PS- 127

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	22/09/2026
Origen	PS- 127	Hora de Realización	11:00-12:00
Destino	PS- 127	Secuencia de Actividad	# 04

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Realiza la Inspeccion Bimestral Se Inspecciona, Se Checa Nivel de Aceite hidraulico OK Se checan mangueras de alta Presion Se Inspeccionan manometros Checando parametros OK Se Inspecciona componentes Encontrando Normal Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	22-09-26	N	1
559	Javier Vera Garrido	22-09-26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		Gerardo Bernal
Firma			
Fecha	22-09-26	22/09/2026	22/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COMPAÑIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de MCI

Equipo motor Arroc

Ubicación PS - 1019

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	22/09/2026
Origen	PS- 127	Hora de Realización	12:00 - 13:00
Destino	PS - 1019	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal Se Deja fuera de operacion
Se Realiza La Inspeccion de Niveles a mci de anticongelante y Aceite Se Realiza la Limpieza de Bujias quedando OK
Se Inspeccionan Componentes Ok
Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	22-09-26	N	1
559	Javier Vera Garrido	22-09-26	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul lara F		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mcl

Equipo motor Arrau WFD - comu

Ubicación PB- 266

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	22/09/2026
Origen	PS- 1019	Hora de Realización	13:00 - 15:00
Destino	PB- 266	Secuencia de Actividad	# OC

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor operando con la Unidad Fuera de operacion
Se Inspecciona Se Encontro Con Bandas largas Rasgadas
Se Instalan 2- Bandas C- 270 largas Se Alinean y
Tensan Bandas quedando OK
Se Inspecciona Niveles Se Agregan 7- lts de Aceite sae 50
proporcionados por PJP4
Se deja operando completo

Materiales Empleados en la OT

2- Bandas largas C- 270 nuevas proporcionadas por PJP4

7- lts de Aceite Sae 50

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	22-09-26	N	2
559	Javier Vera Garrido	22-09-26	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Révisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		DERARDO DERNA
Firma			
Fecha	22-09-26	22/09/2026	22/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PB – 129

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	22/09/2026
Origen	PB – 266	**Hora de Realización**	15:00-17:00
Destino	PB – 129	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mci Agregando
4-lts de Aceite Sae 50 proporcionados por PJP4
Se Retiran las Bridas Se Cumplian Se Encontraron Sucias
Se checa nivel de anticongelante Ok
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

4- lts de Aceite Sae 50 proporcionado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	22-09-26	N	2
559	Javier Vera Garrido	22-09-26	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	22-09-26	22/09/2026	22/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Reparacion DE bomba CENTRIFUGA Y MONTAJE

Equipo bomba CENTRIFUGA

Ubicación BSSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	22-09-2026
Origen	base soledad	Hora de Realización	7:00 - 14:00
Destino	BSSN	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE CONTINUA con la Reparacion DE la bomba CENTRIFUGA en conjunto con INSTRUMENTISTAS, SE INSTALAN empaques, orring Y SE ACOPLA Y SE VUELVE a realizar el armado DE la bomba, Posterior, SE procede a INSTALAR - MONTAR Y ALINEAR bomba CENTRIFUGA, SE ACOPLA al MCI ELECTRICO AVANCE progresivo, queda pendiente, INSTALAR ACCESORIOS, RETIRAR los DISPAMIENTOS MECANICOS Y PRUEBAS OPERATIVAS

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ R	22.09.2026	N	7
1851 PASCUAL MARTINEZ OR	22.09.2026	N	7
2609 IRVING CHAVEZ	22.09.2026	N	7

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	22.09.2026	22/09/2026	22/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción PODA DE ARBOL A UN COSTADO DE CASETS DEL OPERADOR

Equipo ARBOL

Ubicación BSSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	22-09-2026
Origen	BSSN	Hora de Realización	14:00 - 15:00
Destino	BSSN	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- CON EL APOYO DE LA MOTOSIERRA, SE REALIZA CORTE Y PODA DE ARBOL SE CORTAN SOLO RAMAS POR INDICACIONES DE OPS, SE CORTAN DEL ARBOL QUE SE ENCUENTRA A UN COSTADO DE LA CASETS DEL OPERADOR DE PEMEX SE REALIZA ORDEN Y LIMPIEZA AL FINAL

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1360	VICTOR RUIZ R	22-09-2026	N	1
1351	PASCUAL MARTINEZ M	22-09-2026	N	1
2609	IRVING CHAVEZ	22-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Descarga De Ramas (Basura Hojas) De Arbol

Equipo Ramas

Ubicación Area externa Almacenante

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	22-09-2026
Origen	BSSN	Hora de Realización	15:00-16:00
Destino	AREA EXTERNA ALMACENANTE	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Por Indicaciones De OPS, SE realiza la Descarga Disposicion De basura (Hojas, Ramas) Que Pertenecen al Arbol que SE PoDo en BSSN

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 Victor Ruiz R	22-09-2026	N	1
1851 Pascual Martinez	22-09-2026	N	1
2609 Irving chavez	22-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz R		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	22-09-2026	22/09/2026	22/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLECTAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Descarga - Resguardo de Valvula Lubricadora

Equipo VALVULA

Ubicación Almacen ops

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	22-09-2026
Origen	AREA EXTERNA Almacen ops	Hora de Realización	16:00-17:00
Destino	Almacen ops	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Con brazo Articulado, se Descarga y se resguarda Valvula Lubricadora, proveniente de la BSSN y que fue retirada por los Instrumentistas se deja Valvula en Cobertizo de Aceites Tambien se resguarda 1 Rollo de Garlock y un Tramo de Neopreno de ops

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1360	Victor Ruiz R	22-09-2026	N	1
1851	Pascual Martinez	22-09-2026	N	1
2609	Irving chavez	22-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Victor Ruiz R		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	22-09-2026	22/09/2026	22/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Reparación de separador Vertical de succión SV-01-02 de EC. SD Almacen ops.

Equipo SV-01-02

Ubicación Almacen ops.

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	22/09/2026
Origen	Base - PJP4	**Hora de Realización**	7:00 - 17:00
Destino	Almacen ops.	**Secuencia de Actividad**	No 1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se precalienta pieza a soldar aplicando Calor c/ eq. Oxicorte p/ Extraer Humedad
- Inicia Aplicacion de soldadora a junta de separador primer cordón Fondeo Esmerilado pasocaliente, Relleno y vista. quedando Terminada de Resoldar junta de separador.
- Se Realiza limpieza y detallado de junta Cardeado y Esmerilado Retiro de Rebabas

Trabajo terminado 100% en Reparacion de separador.

Materiales Empleados en la OT

NOTA; se suspendió Actividad x lluvia estando en espera p/ detallar junta.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	22/09/2026	N	10
913 Jair Rivera M.	22/09/2026	N	10

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	22/09/2026	22/09/2026	22/09/2026