SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

PJP4

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 23 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	✓			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	—			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4				
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	—			
9	RETROEXCAVADORA	—			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Retiro de Candado de Seguridad

Equipo Interruptor termomagnetico

Ubicación Bateria Soledad Norte

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	23/09/2026
Origen	Base PJP4	**Hora de Realización**	7:00 - 8:00
Destino	BSN	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se retira Candado de Seguridad, de interruptor termo magnetico de Circuito electrico Motor electrico, Se Checan Voltajes operando normal.

Materiales Empleados en la OT

/ / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
Luis M. Zaleta L.	2179	23/09/26		1
Ernesto Arellanos Z	638	23/09/26		1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Luis M. Zaleta C		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Monitoreo Motor electrico

Equipo: Motor electrico

Ubicación: Bateria Soledad Norte

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	8:00 - 10:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	2

Tiempo Paro ____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza prueba de encendido de Motor electrico tomando Valores en encendido
1-1-169 Amp 1-2-166 AMP 1-3-162 AMP 1 un Voltaje
1-1-459 Volts 1-2-459 1-3-456 Volts temp bateria 28.8°C
Se vuelve a tomar amperaje a 1 hra de trabajo
1-1 146 amp 1-2 145 amp 1-3 139 amp

Materiales Empleados en la OT

/ / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
Luis M. Zaleta C.	2179	23/09/2026		2
Ernesto Arellanos Z	638	23/09/2026		2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Luis M. Zaleta C		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Retiro de Pastilla 40 AMP

Equipo Centro de Carga

Ubicación Casa staff OPS

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	10:00 - 11:00
Destino	Casa staff OPS	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se retira Pastilla del Centro de Carga de Casa staff para utilizarla en instalacion de A/C de esta. Se encinta puntas de cable y se cierra Centro de Carga

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
Luis M. Zalcta C	2179	23/09/2026		1
Ernesto Arellano Z	638	23/09/2026		1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Luis M. Zalcta C.		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento Circuito Modo tension

Equipo Cuchillas Corta Circuito

Ubicación BS 1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	Casa staf	Hora de Realización	11:00 - 13:30
Destino	BS 1	Secuencia de Actividad	4
Tiempo Paro	Hrs	Razón de Paro	Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza recorrido en cuchillas Corta Circuito encontrandose una Cuchilla botada. Se baja Cuchilla y se Cambia slabon fusible de 4 Amp Se procede Cerrar Circuito. Se Checan Valores en BS1 encontrandose 120V y 240V Quedando Operativo

Materiales Empleados en la OT

slabon fusible 4 Amp

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
Luis M. Zalete C	2179	23/09/2026		2.5
Ernesto Arellano Z	638	23/09/2026		2.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Luis M. Zalete C		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Instalacion Aire Acondicionado

Equipo Aire Acondicionado

Ubicación CCSI

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	RSI	Hora de Realización	13:30 - 17:00
Destino	FCSH	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Realiza instalacion de Compresor Conectando lineas de Gas a evaporador, se tiende Cableado para Conectar evaporador.
Se Conecta Pastilla 40Amp Quedando Conectado a 220 V.
Nota: Falta hacer prueba de enfriamiento

Materiales Empleados en la OT

60 mts Cable Cal. 8 OPS
Pastilla 40Amp (recuperada)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
Luis M. Zaleta	2179	23/09/2026		3.5
Ernesto Arellano T.	638	23/09/2026		3.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Luis M. Zaleta C		DERANDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Limpieza de filtro tipo canasta

Equipo Filtro tipo canasta de descarga de pipa.

Ubicación Modulo 1

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	7:00 8:00
Destino	Mod 1	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a modulo 1 a realizar limpieza de filtro tipo canasta de descarga de pipas, se retira para su limpieza e instala quedando lista para operar se encontro con poca basura.

Materiales Empleados en la OT

/ / / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	23/09/2026	N	1
2107 Issi Hernández Gonzalez	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Prueba de operacion de bomba centrifuga y monitores

Equipo Bomba centrifuga

Ubicación BSN

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	23/04/2026
Origen	Modulo 1	**Hora de Realización**	8:00 12:00
Destino	BSN	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria Soledad norte a realizar prueba de operacion de bomba centrifuga, verificando que conexiones y bridas se encuentren apretados. Se pone a operar bomba centrifuga con arranque sin detalle el motor electrico, bomba centrifuga presenta un ligero liqueo en parte de sello de bomba y en reten lado sello. Se estuvo en observacion durante el bombeo trabajando normal temperatura final de bombeo del sello 58°c de los baleros 85 lado punta del rotor y 90°c en lado punta de sello quedando listo trabajo durante el bombeo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	23/04/2026	N	4
2107 Isai Hernández Gonzalez	23/04/2026	N	4

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO BERNAL
Firma			
Fecha	23/04/2026	23/04/2026	23/04/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Limpieza de filtro tipo canasta

Equipo Filtro tipo canasta de Succion de bomba centrifuga

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	12:00 13:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza limpieza de filtro tipo canasta en linea de succion de bomba centrifuga, retirando filtro encontrandose con poca basura, se instala quedando listo para su operacion.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernandez Gallegos	23/09/2026	N	1
2107 Isai Hernandez Gonzalez	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEDAM

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de Indicador de presion PI-02

Equipo Linea de descarga oleoducto 8 in

Ubicación BSN

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	23/09/2026
Origen	BSN	**Hora de Realización**	13:00 14:00
Destino	BSN	**Secuencia de Actividad**	4

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion marca dewit con rango de 0 a 1000 PSI comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 200, 400, 600, 800 y 1000 PSI encontrandose con una lectura confiable de 0 a 500 PSI de 500 a 1000 PSI su lectura es defasada 50 PSI negativo. Quedando manometro instalado y trabajando ya que su operacion erge 12 Kg/cm

Materiales Empleados en la OT

/ / / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	23/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 23/09/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BSN

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 613071289
RESOLUCION: Analogo	**TAG:** PI-02
RANGO: 0-1000 Psi	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Junio

MANÓMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014
RANGO: 0-3000 Psi	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				10%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	OTRO( )	
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )	OTRO Linea oleoducto		
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )	OTRO 114mm		
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )	A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )	IP65( )	
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )	N/A( )	OTRO	
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)		OTRO	
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO	
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)	POSTERIOR( )		OTRO	
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓) OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓) SI( )	ESPECIFIQUE			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	200 Psi	200 Psi	0	
	Ascendente	" "	400 Psi	400 Psi	0	
	Ascendente	" "	550 Psi	600 Psi	50	
	Ascendente	" "	750 Psi	800 Psi	50	
	Ascendente	" "	950 Psi	1000 Psi	50	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro en buen estado con una lectura confiable de 0 a 500 Psi

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion PI-204A

Equipo Cabezal de descarga de motobomba

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	14:00 15:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion marca dewit con rango de 0 a 1000 PSI comparando con manometro patron realizando una corrida de 0, 200, 400, 600, 800, y 1000 PSI encontrandose con una lectura confiable quedando listo operativo.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	23/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN: **FECHA:** 23/04/2026

COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BSU

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 916072948
RESOLUCION: Analogo	**TAG:** P1-204A
RANGO: 0-1000PSI	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Junio

MANÓMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 2026 10 14
RANGO: 0-3000PSI	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%	10%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓) DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( ) OTRO( )
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( ) PARED( )	OTRO Cabezal de descarga
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( ) 114mm( )	OTRO 110mm
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓) ALUMINIO( ) FENOL( )	OTRO
6	ANILLO:	ROSCADO(✓) ARTICULADO( )	A PRESION( ) ESTÁNDAR( )
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓) POSTERIOR( )	DISCO( ) OTRO
8	TIPO DE CAJA:	SECA( ) LLENA(✓)	4X( ) IP65( )
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓) ACEITE SILICON( )	N/A( ) OTRO
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓) FUELLE( )	DIAFRAGMA( ) OTRO
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( ) VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( ) OTRO
12	MATERIAL MOVIMIENTO:	ACERO INOXIDABLE(✓)	OTRO
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( ) MONEL( ) ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( ) OTRO
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)	POSTERIOR( ) OTRO
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓) OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( ) 6.4mm( ) OTRO
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( ) MONEL( ) ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( ) OTRO
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓) SI( )	ESPECIFIQUE

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	200 Psi	200 Psi	0	
	Ascendente	" "	400 Psi	400 Psi	0	
	Ascendente	" "	600 Psi	600 Psi	0	
	Ascendente	" "	800 Psi	800 Psi	0	
	Ascendente	" "	1000 Psi	1000 Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro en buen estado con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallego		DERANDO
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Retiro de arreglos y linea (manguera)

Equipo Arreglos y manguera de desfogue

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	15:00 17:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza retiro de arreglos de 4"150 y manguera de 2" de alta en linea para desfogue de desgasificador quedando con bridas ciegas instaladas llevando a resguardar en almacen CPC

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado			Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos	Hernández Gallegos	23/09/2026	N	2
2107	Isai	Hernández Gonzalez	23/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO BERNAL
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Inspeccion de TC1

Equipo: Motor Arrow

Ubicación: PS-594

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	07:00-08:00
Destino	PS-594	Secuencia de Actividad	01

Tiempo Paro: 1 Hrs Razón de Paro: Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontra motor operando y Uhm fuera de Operacion se realiza la revicion, se detecta bandas cortas dañadas (rotas) queda fuera de Operacion en espera de autorizacion

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Rafael Cultañeda	23/09/2026	N	1
2268 Roberto Javier Cuervo	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Rafael Cultañeda		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arroyo

Ubicación PS-118

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	PS-594	Hora de Realización	08:00 - 09:00
Destino	PS-118	Secuencia de Actividad	02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando
normal
se realiza la revision de niveles
de aceite al motor agregandole
3 lts de aceite SAE 50
nivel de anticongelante OK
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

3 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Coltañeda	23/09/2026	N	1
2268	Roberto Juarez Cuervo	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Coltañeda		DERANDO DERNANDEZ
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SUBSEA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a 1961

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-652

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	23/09/2026
Origen	PS-118	**Hora de Realización**	09:00-10:30
Destino	PS-652	**Secuencia de Actividad**	03

Tiempo Paro 1.5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral al motor Arrow se cambia el aceite, el filtro de aceite, se limpian las bujías, el filtro de aire, y el diafragma. Se engrasa la toma de fuerza, nivel de anticongelante OK operando completo

Materiales Empleados en la OT

16 lts de aceite SAE 50 (PJP4)
1 filtro de aceite (PJP4)
200 gramos de grasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Castañeda	23/09/2026	N	1.5
2268	Roberto Juarez Cerva	23/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo P7425 CLC

Pozo Atendido PS-852 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		ok
	Registre horas de operación		N/A.
	Registre temperatura del motor		70-Temp.
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	45-PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		ok
	Verifique tensión correas		ok
	Limpie respiradero de cárter		ok
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		se limpio
	Cambie aceite del motor		se cambio
	Remplace filtro de aceite		se cambio
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	ok
	Remplace Bujías		se limpiaron
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	ok
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	ok
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	ok
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Saltanecha		
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a UBM

Equipo UFO conv

Ubicación PS-652

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	23/09/2026
Origen	PS-652	**Hora de Realización**	10:30-12:00
Destino	PS-652	**Secuencia de Actividad**	04

Tiempo Paro 1.5 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral a la unidad ufo conv BOMBA. Se engrasan los muñones y se engrasa freno, se checa tensión de la banda, se checa el anclaje de la unidad etc

Operando completo

Materiales Empleados en la OT

2 Kg de grasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cañeda	23-09-2026	N	1.5
2268	Roberto Javier Cuervo	23/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañeda		DERANDO BERNAL
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S 45610 - 25D

Pozo Atendido PS - 652

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	ok
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	ok
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	se engraso
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	ok
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	ok
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	se engrasaran
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		se engraso
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	ok
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	ok
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Arias Cutanda		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a TIC1

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-631

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	PS-652	Hora de Realización	12:00 a 3:30
Destino	PS-631	Secuencia de Actividad	05

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral al motor Arrow. se cambia el aceite y el filtro de aceite. se limpian las bujias, el filtro de aire. y el diafragma se engrasa la toma de fuerza. nivel de anticongelante ok
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

16 lts de aceite SAE50 (PJP4)
1 filtro de aceite (PJP4)
200 gramos de grasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Castañeda	23-09-2026	N	1.5
2268	Roberto Juarez Cuervo	23-09-2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Castañeda		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo PS042C

Pozo Atendido PS-631 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		Olr
	Registre horas de operación		N/A.
	Registre temperatura del motor		70 - Temp
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	45-PSI
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		Se limpio
	Cambie aceite del motor		Se cambio
	Remplace filtro de aceite		Se cambio
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		Se limpiaron
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	OK
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Calderon		Bernardo Bernabe
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a UBTM

Equipo Lufkin conv

Ubicación PS-631

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	PS-631	Hora de Realización	13:30-15:00
Destino	PS-631	Secuencia de Actividad	06

Tiempo Paro 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral a la unidad lufkin conv PUMBA. Se engrasan los muñones y se engrasa freno, se checa tatencion de las bandas ok, se checa el anclaje de la unidad ok

Operando completa

Materiales Empleados en la OT

2 kg degrasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cultañeda	23/09/2026	N	1.5
2268	Roberto Juarez Curvo	23/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cultañeda		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo M160175D

Pozo Atendido PS-631

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	manguera dañada
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	se engrasaron
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		se engrasa
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	OK
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cañedo		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE LA SELVA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Rotor Arrow

Ubicación PS- 653

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	PS- 631	Hora de Realización	15:00 - 16:00
Destino	PS- 653	Secuencia de Actividad	07

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando
Normal
se realiza la revision de niveles
de aceite al motor agregandole
6 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante O/K
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

6 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cultañeda	23/09/2026	N	1
2268	Roberto Juarez Cuervo	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cultañeda		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción: Inspeccion de niveles

Equipo: Motor Arrow

Ubicación: PS-674

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	PS-653	Hora de Realización	16:00 - 17:00
Destino	PS-674	Secuencia de Actividad	08

Tiempo Paro: 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 6 lts de aceite SAE 50.
nivel de anticongelante al 1/2
Operando completa

Materiales Empleados en la OT

6 lts de aceite SAE 50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cattañeda	23/09/2026	N	1
2268	Roberto Jaurel Cuervo	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cattañeda		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Apoyo para puesta en marcha

Equipo motor Harov

Ubicación PS 537

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	Base operativa	Hora de Realización	7:00 - 8:30
Destino	PS 537	Secuencia de Actividad	01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

se encontro motor y unidad fuera de operación se realiza la inspección de niveles de anticongelante y aceite encontrandose normal. Se inspeccionan componentes como tensión de bandas y alternador ok. Se inpeccicna bomba de agua ok. Se deja operando completo por intermitencia

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	23/09/2026	N	1 1/2
559	Javier Vera Cornejo	23/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Restablecimiento de mci

Equipo: motor Arrow

Ubicación: PS 579

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	PS 537	Hora de Realización	9:30 - 10:30
Destino	PS 579	Secuencia de Actividad	02

Tiempo Paro: 2 Hrs Razón de Paro: Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de mci Se detecta daño
En Bandas Cortas Se Cambian Se Instala 2 piezas de
Bandas Cortas C-125 Nuevas proporcionadas por PJP4
Se Inspecciona componente Como fuga de Bandas de alternador Ok
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

2 Piezas de bandas C-125, Proporcionadas por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	23/09/2026	N	2
559	Jaime Vera Camacho	23/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Inspeccion de mcj

Equipo: motor Arrow

Ubicación: PB- 766

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	PS - 579	Hora de Realización	10:30 - 12:00
Destino	PB- 766	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro: 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal Se deja Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles de Aceite y de anticongelante Encontrando Normal
Se Realiza la Limpieza de el diafragma Se Encontro Sucio Se deja asi Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	23/09/2026	N	1 1/2
559	Javier Vera Corrido	23/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de mcy

Equipo motor Arrow

Ubicación DR- 264

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	23/09/2026
Origen	PB- 266	**Hora de Realización**	12:00-13:30
Destino	PB - 264	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 1½ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal se deja fuera de operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles de Aceite y de Anticongelante Encontrando Normal Se Retiran las Bujias Se Encontraron Sucias Se Limpian quedando OK
Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lora Flores	23/09/2026	N	1½
559	Javier Vera Conrado	23/09/2026	N	1½

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lora Flores		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción cambio de parametros de Velocidad

Equipo motor Voltec PB

Ubicación PS- 498

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	PB- 264	Hora de Realización	13:30 - 14:30
Destino	PS- 498	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal Se Realiza el Cambio de parametros de Velocidad Se Encontro operando con 0.8 Embolados por minuto y Se Cambio a 1.2 Embolados por minuto por peticion del operador Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	23/09/2026	N	1
559	Javier Vera Cisneros	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		DERANDO DURAN
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspección de MCI

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS 569

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	PS 498	Hora de Realización	14:30 - 16:00
Destino	PS 569	Secuencia de Actividad	# 06

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encuentra motor y unidad operando normal, se deja fuera de operación se realiza la inspección de niveles agregando 4 litro de aceite SAE 50 proporcionado por PJP4, se inspeccionan nivel de anticongelante, se inspección empaquetaduras, tensión de banda del ventilador y bomba de agua OK.

Se deja Operando Completo

Materiales Empleados en la OT

4 litros de aceite proporcionados por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Flores	23/09/2026	N	1 1/2
559	Javier Vera Garrido	23/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Flores		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS S.A.P.I. DE C.V.

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PS 567

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	23/09/2026
Origen	PS 569	**Hora de Realización**	16:00-17:00
Destino	PS 567	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor y unidad operando normal se deja fuera de operación. Se realiza la inspección de niveles de anticongelante y aceite encontrandose normal. Se inspeccionan bujias, se encontraron sucias se limpian para un mejor funcionamiento, se inspeccionan componentes, bandas de alternador, bomba de agua OK.

Se deja operando operando normal

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424	Saul Lara Floris	23/09/2026	N	1
559	Javier Vera Cuevas	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara Floris		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN-46

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	BASE PJP4	Hora de Realización	7:00 8:00
Destino	PSN-46	Secuencia de Actividad	#01

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE ENCONTRO CON NIVEL DE ACEITE OPTIMO
SE AGREGAN 5 LITROS DE ANTICONGELANTE
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ANTICONGELANTE 5 LITROS DE OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	23/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-24

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	PSN-46	Hora de Realización	8:00 9:00
Destino	PSN-24	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR- SE AGREGAN 4 LITROS ACEITE SAE 50- SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA.

SE OPERA CONPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	23/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-36

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	PSN-24	Hora de Realización	9:00 10:00
Destino	PSN-36	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAC.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 3 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR
SE INSPECCIONA PAROS DE EMERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50- 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL Zaleta Tello2	23/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ NICENCIO	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		DERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	23/09/2026.	23/09/2026	23/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-202.

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	23/09/2026
Origen	PSN-36	**Hora de Realización**	10:00 11:00
Destino	PSN-202	**Secuencia de Actividad**	#04

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR TRABAJOS DE PRODUCCION- SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR- SE AGREGAN 5 LITROS ACEITE SAE 50 SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50- 5 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	23/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaleta T		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	23/09/2026.	23/09/2026	23/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DEL GOLFO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR - WEICHAI

Ubicación PSN-222

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	23/09/2026
Origen	PSN-202	**Hora de Realización**	11:00 12:00
Destino	PSN 222	**Secuencia de Actividad**	#05

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ▨ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION POR PERSONAL DE PRODUCCION, SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR - SE ENCONTRO CON NIVEL OK PRESENTA BAJO NIVEL DE HIDRAULICO.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	23/09/2026	N	1
2647 - JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	23/09/2026.	23/09/2026	23/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN-190

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	PSN-222	Hora de Realización	12:00 13:00
Destino	PSN-190	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 7 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR
SE LIMPIA PATIN DE MOTOR
MOTOR Y UNIDAD OPERA NORMAL.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 7 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	23/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERARDO DERNA
Firma			
Fecha	23/09/2026.	23/09/2026	23/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDO

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-252

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	PSN-190	Hora de Realización	13:00 14:00
Destino	PSN-252	Secuencia de Actividad	#07

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION (MOTOR CONSUMIDOR INTERMITENTE)

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 8 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	23/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERARDO DERNADE
Firma	HDZ		
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS DE LA SIERRA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-263

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	PSN-252	Hora de Realización	14:00 15:00
Destino	PSN-263	Secuencia de Actividad	#08

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR. SE AGREGAN 4 LITROS DE ACEITE SAE 50- SE LIMPIAN BUJIAS SE LIMPIA PATIN, SE AJUSTAN EPM A 1.2 POR ORDENES DEL CLIENTE SE AGREGAN 5 LITROS DE ANTICONGELANTE

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y ONIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 4 LITROS DE RIP4

ANTICONGELANTE 5 LITROS DE OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	23/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	23/09/2026	N	1
			2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERARDO DERNA DE
Firma	HDZ		
Fecha	23/09/2026.	23/09/2026	23/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLOMBIA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P6-352

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	PSN 263	Hora de Realización	15:00 16:00
Destino	P6-352	Secuencia de Actividad	#09

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACIÓN

SE INSPECCIONA NIVELES DE MCI
SE AGREGAN 3 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 3 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	23/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. ZaletaT		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	23/09/2026	23/09/2026	23/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE UNIDAD

Equipo MOTOR -ARROW

Ubicación PSN-217

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23/09/2026
Origen	PG352	Hora de Realización	16:00 17:00
Destino	PSN 217	Secuencia de Actividad	#10

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO SOLO MOTOR

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE REALIZA CALIBRACION DE EMBRAGE DE TOMA DE FUERZA, SE INSPECCIONA BANDA DE AITERNADOR-

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	23/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	23/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		
Firma			
Fecha	23/09/2026.	23/09/2026	23/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLFRAS

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción RETIRO DE 2 AISLAMIENTOS MECANICOS DE 4" Ø

Equipo AISLAMIENTOS

Ubicación BSSN

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	23-09-2026
Origen	BASE SOLEDAD	**Hora de Realización**	7:00-11:00
Destino	BSSN	**Secuencia de Actividad**	1

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE llega al SITIO y por INDICACIONES DE OPS SE RETIRAN AISLAMIENTOS MECANICOS DE 4" Ø en las VALVULAS #216 y #218 - DE DESCARGA y SUCCION DE la Bomba CENTRIFUGA, TAMBIEN SE nos da INDICACIONES DE ESTAR ATENTOS ESPERA DE LAS PRUEBAS OPERATIVAS DE la bomba CENTRIFUGA, para DESCARTAR FUGAS - bomba opera - ok

NOTA: LOS AISLAMIENTOS SE QUEDAN EN SITIO POR INDICACION de OPS

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ R	23-09-2026	N	4
1951 PASCUAL MARTINEZ M	23-09-2026	N	4
2239 LUIS GOMEZ M	23-09-2026	N	4

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		DERANDO DERNADES
Firma			
Fecha	23-09-2026	23/09/2026	23/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSTALACION DE BANDAS CORTAS C-144

Equipo UBM

Ubicación PSN-263

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	23-09-2026
Origen	BSSN	**Hora de Realización**	11:00-13:00
Destino	PSN-263	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE Realiza la INSTALACION-Colocacion DE 2 Bandas Nuevas C-144 a UBM-MCI ARROW, SE Alinean y SE AJUSTAN bandas, ACTIVIDAD Terminada, Queda pendiente restablecer MOTOR

Materiales Empleados en la OT

2 BANDAS NUEVAS C-144 DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360	VICTOR RUIZ R	23-09-2026	N	2
1851	PASCUAL MARTINEZ M	23-09-2026	N	2
2239	LUIS GOMEZ M	23-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	23-09-2026	23/09/2026	23/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción SANEAMIENTO DE AREA CONTAMINADA EN PUNTO DE FUGA

Equipo FUGA DE HIDROCARBURO

Ubicación MPSol. 128

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	23-09-2026
Origen	PSP-263	Hora de Realización	13:00 - 17:00
Destino	MPSol-128	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE llega al SITIO PUNTO DE FUGA Y SE ESTA en ESPERA DE INDICACIONES DE OPS, POSTERIORMENTE SE Realiza EXCAVACION MANUAL SE hace DIQUE para Contener escurrimiento, POSTERIOR SE colocan SALchichas Absorbentes oleofilicas, Personal DE MAYTRAS Trabajan en conjunto en la ACTIVIDAD, finalmente se Acordona el Area Contaminada

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1360	VICTOR RUIZ R	23-09-2026	N	4
1851	PASCUAL MARTINEZ M	23-09-2026	N	4
2239	LUIS GOMEZ M	23-09-2026	N	4

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		DERANDO DERNADE
Firma			
Fecha	23.09.2026	23/09/2026	23/09/2026