SERVICIO INTEGRAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES SUPERFICIALES DE PRODUCCIÓN

REPORTE DE ENTREGA DIARIA DE CUADRILLAS DE MANTENIMIENTO

DIA: 24 MES: SEPTIEMBRE AÑO: 2026

No.	CUADRILLA	ENTREGA OT JORNADA NORMAL	ENTREGA OT JORNADA FIN DE SEMANA	ENTREGA OT JORNADA EXTRA	COMENTARIOS
1	ELECTRICOS	–			
2	INSTRUMENTACION	✓			
3	MECANICO 1	✓			
4	MECANICO 2	✓			
5	MECANICO 3	✓			
6	MECANICO 4	–			
7	MONTAJE	✓			
8	SOLDADURA	✓			
9	RETROEXCAVADORA	–			

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de condiciones de bomba centrifuga

Equipo Bomba centrifuga

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	Base PJP4	Hora de Realización	7:00 8:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acude a bateria soledad norte a realizar Inspeccion de bomba centrifuga encontrandose normal, presenta ligero escurrimiento en sello de bomba y en reten de caja de lubricante no presenta sobrecalentamiento en patin ni en tuberia.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernandez Gallegos	24/09/2026	N	1
2107 Isui Hernandez Gonzalez	24/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		DERARDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Revisión de operación de válvula motura

Equipo Trineo de BN

Ubicación PS 153

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	8:00 11:00
Destino	PS 153	Secuencia de Actividad	2.

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se acuerda a pozo a realizar revisión de operación de válvula motura ya que se reporta que no realizaba cierre. Se realiza prueba de apertura y cierre operando normal, se regula gas de alimentación y reemplaza su kit de refaccionamiento quedando lista operativa realizando varias pruebas de operación sin presentar detalle

Materiales Empleados en la OT

1 Kit de refaccionamiento RSE (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández Gallegos	24/09/2026	N	3
2107	Isai Hernández Gonzalez	24/09/2026	N	3

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos	Isai Hernández	GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento a computador de flujo FQIT-108

Equipo Computador de flujo gas salida a compresoras

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/04/2026
Origen	PS 153	Hora de Realización	11:00 13:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☒ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza mantenimiento preventivo á computador de flujo gas salida a compresoras desarmándolo para limpiar sus partes internas, sellos de teflon, manifull, fuelles encontrandose en buen estado se realiza armado quedando lista operativa.

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	24/04/2026	N	2
2107 Isai Hernández Gonzalez	24/04/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Calibracion de indicador de presion - PI-101

Equipo Separador horizontal #1

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/04/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	13:00 14:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion de separador #1 marca dewit con rango de 0 a 100 PSI realizando una corrida comparando con manometro patron de 0, 20, 40, 60 80 y 100 Psi encontrandose con una lectura confiable quedando lista operativo

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernandez Gallegos	24/04/2026	N	1
2107	Isai Hernandez Gonzalez	24/04/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernandez Gallegos		DERARDO DERNADEZ
Firma			
Fecha	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 24/04/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BSN

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 062107008850
RESOLUCION: Analogo	**TAG:** PI-101
RANGO: 0-100Psi	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Junio

MANÓMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 241 60705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 2026 10 14
RANGO: 0-3000Psi	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 2025 4705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	**MARGEN DE ERROR INICIAL:**	0%				0%
2	**TIPO DE INDICACION:**	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	OTRO( )	
3	**TIPO DE MONTAJE:**	TABLERO( )	PARED( )	OTRO Separador		
4	**DIAMETRO DE CARATULA:**	216mm ( )	114mm( )	OTRO 110mm		
5	**MATERIAL DE CAJA:**	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	**ANILLO:**	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )	A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	**SOBREPROTECCIÓN:**	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	**TIPO DE CAJA:**	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )	IP65( )	
9	**FLUIDO DE LLENADO:**	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )	N/A( )	OTRO	
10	**ELEMENTO DE PRESIÓN:**	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	**MATERIAL DE VENTANA:**	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	**MATERIAL MOVIMIENTO:**		ACERO INOXIDABLE(✓)		OTRO	
13	**MATERIAL ELEMENTO:**	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO	
14	**LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:**	INFERIOR(✓)	POSTERIOR( )		OTRO	
15	**TIPO DE CONEXIÓN:**	NPT(✓) OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	**MATERIAL DE CONEXIÓN:**	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	**CUENTA CON ACCESORIOS:**	NO(✓) SI( )	ESPECIFIQUE			

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0 Psi	0 Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	20 Psi	20 Psi	0	
	Ascendente	" "	40 Psi	40 Psi	0	
	Ascendente	" "	60 Psi	60 Psi	0	
	Ascendente	" "	80 Psi	80 Psi	0	
	Ascendente	" "	100 Psi	100 Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		BERNARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24/04/2026	24/04/2026	24/04/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Calibracion de indicador de presion PI-105 A

Equipo: Separador horizontal SA

Ubicación: BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	14:00 15:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro: Hrs Razón de Paro: Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza calibracion de indicador de presion de separador horizontal SA marca dewit con rango de 0 a 100 Psi realizando una corrida comparando con manometro patron de 0, 20, 40, 60, 80, y 100 Psi encontrandose en buen estado y con una lectura confiable

Materiales Empleados en la OT

/ / / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1705 Carlos Hernández Gallegos	24/09/2026	N	1
2107 Isai Hernández Gonzalez	24/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

PJP4

NUMERO DE ORDEN:	**FECHA:** 24/09/2026	
COMPAÑÍA: PJP4	**PROYECTO:** Soledad	**LOCALIZACIÓN:** BSN

MANÓMETRO A MANTENIMIENTO

MARCA: Dewit	**NUMERO DE SERIE:** 81609078
RESOLUCION: Analogica	**TAG:** PI-105A
RANGO: 0-100Psi	**FECHA DE ULTIMO MANTENIMIENTO:** Junio

MANÓMETRO PATRON

MARCA: Ashcroft	**NUMERO DE SERIE:** 24100705
RESOLUCION: Digital	**FECHA DE VENCIMIENTO DEL CERTIFICADO:** 20261014
RANGO: 0-3000Psi	**NUMERO DE CERTIFICADO:** 20254705

CARACTERISTICAS DE MANOMETRO

1	MARGEN DE ERROR INICIAL:	0%				10%
2	TIPO DE INDICACION:	DIRECTA(✓)	DIFERENCIAL( )	RECEPTOR( )	OTRO( )	
3	TIPO DE MONTAJE:	TABLERO( )	PARED( )	OTRO Separador		
4	DIAMETRO DE CARATULA:	216mm ( )	114mm( )	OTRO 110mm		
5	MATERIAL DE CAJA:	ACERO INOXIDABLE(✓)	ALUMINIO( )	FENOL( )	OTRO	
6	ANILLO:	ROSCADO(✓)	ARTICULADO( )	A PRESION( )	ESTÁNDAR( )	
7	SOBREPROTECCIÓN:	FRENTE SOLIDO(✓)	POSTERIOR( )	DISCO( )	OTRO	
8	TIPO DE CAJA:	SECA( )	LLENA(✓)	4X( )	IP65( )	
9	FLUIDO DE LLENADO:	GLICERINA(✓)	ACEITE SILICON( )	N/A( )	OTRO	
10	ELEMENTO DE PRESIÓN:	BOURDON(✓)	FUELLE( )	DIAFRAGMA( )	OTRO	
11	MATERIAL DE VENTANA:	ACRÍLICO( )	VIDRIO PLANO(✓)	VIDRIO LAMINADO( )	OTRO	
12	MATERIAL MOVIMIENTO:		ACERO INOXIDABLE(✓)		OTRO	
13	MATERIAL ELEMENTO:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	INCONEL( )	OTRO	
14	LOCALIZACIÓN DE CONEXIÓN:	INFERIOR(✓)	POSTERIOR( )		OTRO	
15	TIPO DE CONEXIÓN:	NPT(✓) OTRO	TAMAÑO DE CONEXIÓN: 13mm( )	6.4mm( )	OTRO	
16	MATERIAL DE CONEXIÓN:	BRONCE ( ) MONEL( )	ACERO INOXIDABLE(✓)	ACERO AL CARBON( )	OTRO	
17	CUENTA CON ACCESORIOS:	NO(✓) SI( )	ESPECIFIQUE			

MANTENIMIENTO MANÓMETRO CAMPO SOLEDAD

TABLA DE PRUEBAS

N°	CORRIDA DE PRUEBA	METODO DE PRUEBA	PPI	IBC	ERROR EN UP	ACCIONES REALIZADAS
	Ascendente	Presion hidrostatica	0Psi	0Psi	0	
	Ascendente	Presion hidrostatica	20Psi	20Psi	0	
	Ascendente	" "	40Psi	40Psi	0	
	Ascendente	" "	60Psi	60Psi	0	
	Ascendente	" "	80Psi	80Psi	0	
	Ascendente	" "	100Psi	100Psi	0	

MARGEN DE ERROR FINAL:	0%	10%

COMENTARIOS:

Se encontro manometro en buen estado con una lectura confiable

	Realizado por(PJP4)	Revisado por(PJP4)	Aprobado por(cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS

PJP4

FE108

Orden de Trabajo _____

Descripción Verificacion de Operacion mecanismo fittings de medicion

Equipo Separador horizontal 8A

Ubicación BSN

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	BSN	Hora de Realización	15:00 16:00
Destino	BSN	Secuencia de Actividad	6

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr [x] Mecá [ ] Elect [ ] Oper [ ]

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza Verificacion de Operacion mecanismo fittings de medicion encontrandose con su elevadores y compuertas operando presentando paso entre camaras . Quedando lista operativa.

Materiales Empleados en la OT

/ / /

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1705	Carlos Hernández Gallegos	24/09/2026	N	1
2107	Isai Hernández Gonzalez	24/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Révisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Carlos Hernández Gallegos		DERANDO BERNAL
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN- 209

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	24/09/2026
Origen	BASE PJP4	**Hora de Realización**	7:00 8:30
Destino	PSN- 209	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 6 LITROS DE ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR.
SE INSPECCIONA PAROS DE ENERGENCIA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 6 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZACETA TELLEZ	24/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	24/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS DE OCCIDENTE

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción : APOYO EN PUESTA EN MARCHA DE MCI

Equipo MOTOR - ARROW

Ubicación PSN 77

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	PSN - 209	Hora de Realización	8:30 10:00
Destino	PSN-77	Secuencia de Actividad	#02

Tiempo Paro 1 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION MOTOR CONSUMIDOR.

SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN 8 LITROS ACEITE SAE 50
SE LIMPIAN BUJIAS.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50- 8 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	24/09/2026	N	1 1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	24/09/2026	N	1 1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma	HDZ		
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI

Equipo MOTOR- ARROW

Ubicación PC.161

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	24/09/2026
Origen	PSN-77	**Hora de Realización**	10:00 12:00
Destino	PC. 161	**Secuencia de Actividad**	#03

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.
SE CAMBIA ACEITE DE MOTOR, SE AGREGAN 16 LITROS ACEITE SAE 50, SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE
SE LIMPIAN BUJIAS, SE LIMPIA FILTRO DE AIRE
SE ENGRASA TOMA DE FUERZA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 16 LITROS DE PJP4
FILTRO DE ACEITE 1PIEZA DE PJP4
GRASA - 200 gramos de OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	24/09/2026	N	2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	24/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERANDO DURAN
Firma	HDZ		
Fecha	24/09/2026.	24/09/2026	24/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAD

PJP4

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo LFA542033

Pozo Atendido PC.161 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		—
	Registre temperatura del motor		70°C
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1,5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	40 psi
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		—
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		Limpiado
	Cambie aceite del motor		16 Litros
	Remplace filtro de aceite		1 pieza
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		Limpiadas
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario.	Limpiado
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	—
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM

Equipo UBM - WEATHERFORD

Ubicación PC. 161

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	PC. 161	Hora de Realización	12:00 12130
Destino	PC. 161	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORNAL.

SE INSPECCIONA BANDAS DE UBM.
SE INSPECCIONA Y SE REAPRIETA ANCLAJE DE UBM.
SE ENGRASA MUÑONES Y FRENO.

SE OPERA COMPLETO MOTOR y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

GRASA - 2 kilogramos de OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	24/09/2026	N	1/2
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	24/09/2026	N	1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24/09/2026.	24/09/2026	24/09/2026

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S32008-116 _____

Pozo Atendido PC.161 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Manguera dañada
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Manguera dañada
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		OK
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	OK
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	OK
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERANDO DERNA
Firma	HDZ		
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEGIADO

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación P.C. 163

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	PC. 161	Hora de Realización	12:30 13:30
Destino	PC. 163	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL

SE CAMBIA ACEITE DE MOTOR, SE AGREGAN 16 LITROS DE ACEITE SAE 50, SE CAMBIA FILTRO DE ACEITE (pieza) SE LIMPIAN BUJIAS, SE LIMPIA FILTRO DE AIRE SE ENGRASA TOMA DE FUERZA

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50- 16 LITROS DE PJP4
FILTRO DE ACEITE (pieza) de PJP4
GRASA 200 GRMOS DE OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	24/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	24/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		DERARDO DERNA
Firma	HDZ		
Fecha	24/09/2026.	24/09/2026	24/09/2026

Mantenimiento Bimestral a Motor Arrow A54 (VRG330)

Núm. de Equipo KJA542031

Pozo Atendido PC. 163 **No OT Infor** _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
MOTORES ARROW A-54 (VRG 330)	Verifique niveles / agregue refrigerante al motor		OK
	Registre horas de operación		—
	Registre temperatura del motor		70°C
	Registre consumo de Aceite	Máximo 1.5 [lts/día] para 70% de carga	Normal
	Registre presión de aceite	40 a 50 [psi]	45 psi
	Registre consumo de refrigerante	Si verifica, buscar y eliminar pérdidas	Normal
	Inspeccione mangueras y abrazaderas		OK
	Verifique tensión correas		OK
	Limpie respiradero de cárter		OK
	Limpie e Inspeccione filtro de aire		OK
	Cambie aceite del motor		16 Cuartos
	Remplace filtro de aceite		1 pieza
	Registre Control nivel y densidad de electrolito de batería	Densidad menor a 1,14 implica carga menor a 25%	—
	Verifique protecciones de motor	Ver procedimiento pág. 116 manual Arrow	OK
	Remplace Bujías		Limpiado
	Calibre luz de bujías	0,025 ["]	OK
	Limpie contactos de cables de bujías	Remplace en caso de ser necesario	OK
	Ajuste relación de Gas / combustible (Columna agua)	75 a 125 [mm columna de H2O]	—
	Mida / Registre %O2		—
	Mida / Registre presión de cárter		—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		BERNARDO BERNARDEZ
Firma	HDZ		
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción MANTENIMIENTO BIMESTRAL A UBM

Equipo UBM - WEATHERFORD

Ubicación PC. 163

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	PC. 163	Hora de Realización	13:30 14:00
Destino	PC. 163	Secuencia de Actividad	#06

Tiempo Paro 1/2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.
SE INSPECCIONA BANDAS DE UBM.
SE ENGRASA MUÑONES Y FRENO
SE REAPRIETA ANCLAJE DE UBM.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

GRASA 2 kilogramos de OPS.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	24/09/2026	N	1/2
2647 - JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	24/09/2026	N	1/2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	HECTOR D. Zaletaī		DERANDO DERNADE
Firma	HDZ		
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

Mantenimiento Bimestral a UBM Tipo Convencional (Bimba)

Num de Equipo S45612-97D

Pozo Atendido PC. 163

No OT Infor _____

Especialidad	Actividades	Parámetros de Referencias / Observaciones	Check List de Ejecución
Bombeo Mecánico	Verifique Control de tensión y estado de correas	Corregir en caso de necesidad	OK
	Verifique alineación poleas motor-reductor	Corregir en caso de necesidad	OK
	Revise y engrase cojinete travesaño Igualador	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Manguera dañada
	Revise y engrase cojinete de centro	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	Manguero dañada
	Revise y engrase rodamiento perno pie de biela	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	—
	Reapriete y engrase muñones	En lo posible destapar, verificar partículas metálicas, limpiar y verificar estado.	OK
	Revise y engrase de estrobo	Verificar presencia de óxido y alambres rotos.	—
	Engrase de cable de freno		OK
	Verifique Control de zapatas de freno y capacidad de frenado	Corregir en caso de necesidad	Checado
	Verifique Control de anclajes y ajuste de tornillería en gral	Marcar tuercas respecto a apoyo para verificación rápida.	Checado
	Verifique Control de nivel de aceite en caja porta rodamiento transmisión por correas	Polea intermedia - Agregar en caso de ser necesario	—
	Verifique Control de nivel de aceite en caja reductora	Agregar en caso de ser necesario	—

Observaciones: _____

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		Derando Dennade
Firma			
Fecha	24/09/2026.	24/09/2026	24/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción INSPECCION DE NIVELES DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PC. 141

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	24/09/2026
Origen	PC. 163	**Hora de Realización**	14:00 15:00
Destino	PC. 141	**Secuencia de Actividad**	#07

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO OPERANDO NORMAL.
SE INSPECCIONA NIVELES DE MOTOR
SE AGREGAN- 4 LITROS ACEITE SAE 50
SE INSPECCIONA BANDA DE ALTERNADOR.

SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 4 LITROS DE PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498	HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	24/09/2026	N	1
2647	JOSE LUIS DE LA CRUZ VICENCIO	24/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta		
Firma	HDZ		
Fecha	24/09/2026.	24/09/2026	24/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RESTABLECIMIENTO DE MCI

Equipo MOTOR ARROW

Ubicación PSN-272

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	PC. 141	Hora de Realización	15:00 / 6:00
Destino	PSN-272	Secuencia de Actividad	#08

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

SE ENCONTRO FUERA DE OPERACION

SE INSPECCIONAN NIVELES DE MOTOR.
SE AGREGAN 3 LITROS DE ACEITE SAE 50
SE AGREGAN 3 LITROS DE ANTICONGELANTE
SE LIMPIAN BUJIAS
NOTA: PROGRAMAR CAMBIO DE BANDAS C. 144
SE OPERA COMPLETO MOTOR Y UNIDAD.

Materiales Empleados en la OT

ACEITE SAE 50 - 3 LITROS DE PJP4
ANTICONGELANTE 3 LITROS DE OPS1

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1498 HECTOR DANIEL ZALETA TELLEZ	24/09/2026	N	1
2647 JOSE LUIS DE LA CRUZ UCENCIO	24/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Hector D. Zaleta T		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción Restablecimiento de TLCI

Equipo WFU con motor Arrow

Ubicación PS-695

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	Base P104	Hora de Realización	09:00 - 08:00
Destino	PS-695	Secuencia de Actividad	01

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor fuera de operacion
se realiza la revision, se encontro charola de oftapero ecologica llena de agua se drena, nivelar OK
se restablece
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cultañeda	24/09/2026	N	1
2268	Roberto Juarez Cuervo	24/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cultañeda		GERARDO DURNAS
Firma			
Fecha	24/09/2026	24-09-2026	24/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción: Mantenimiento bimestral a PCC

Equipo: Motor Arrow

Ubicación: PS-672

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	PS-695	Hora de Realización	08:00-09:30
Destino	PS-672	Secuencia de Actividad	02

Tiempo Paro: 1.5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral al motor Arrow. Se cambia el aceite, el filtro de aceite, se limpian las bujías, el filtro de aire, el diafragma se engrasa, la tapa de fuerza, nivel de anticongelante OK operando completo

Materiales Empleados en la OT

6 lts de aceite SAE 50 (PJP4)				
1 filtro de aceite (PJP4)				
200 gramos de grasa (OPS)				

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cattañeda	24/09/2026	N	1.5
2268	Roberto Juarez Cerco	24/09/2026	N	1.5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cattañeda		DERANDO DURAN
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a UBM

Equipo WFO CONU

Ubicación PS-672

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	PS-672	Hora de Realización	09:30-11:00
Destino	PS-672	Secuencia de Actividad	03

Tiempo Paro 1-5 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral a la unidad WFO CONU BOMBA. se engrasan las mañonas y se engrasa freno. se checa la tencion de las bandas OK, se checa el anclaje de la unidad OK operando completo

Materiales Empleados en la OT

2 kg de grasa (API)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Caltañeda	24/09/2026	N	1-5
2269	Roberto Juarez Cuevas	24/09/2026	N	1-5

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Caltañeda		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de PCI

Equipo Wfo conv motor Arrow

Ubicación PS-594

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	24/09/2026
Origen	PS-677	**Hora de Realización**	11:00-13:00
Destino	PS-594	**Secuencia de Actividad**	04

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor fuera de operacion
Se detecta bandas cortas rotas se instalan 2 bandas cortas nuevas C-125 (PJP4) se tensan bandas, quedando de niveles de se restablece operando completo

Materiales Empleados en la OT

2 bandas cortas nuevas C-125 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Saltuñada	24/09/2026	N	2
2268 Roberto Juarez Isarco	24/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Saltuñada		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Inspeccion de niveles

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-106

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	24/09/2026
Origen	PS-594	**Hora de Realización**	13:00 - 14:00
Destino	PS-106	**Secuencia de Actividad**	05

Tiempo Paro 1 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se encontro motor operando normal
Se realiza la revision de niveles de aceite al motor agregandole 5 lts de aceite SAE50
nivel de anticongelante ok
Operando completo

Materiales Empleados en la OT

5 lts de aceite SAE50 (PJP4)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Caltzontzi	24/09/2026	N	1
2268 Roberto Juarez Lopez	24/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Caltzontzi		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral de PLC

Equipo Motor Arrow

Ubicación PS-696

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	PS-106	Hora de Realización	14:00 / 15:00
Destino	PS-696	Secuencia de Actividad	06

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral al motor Arrow. se cambia el aceite, el filtro de aceite. se limpian las bujías. se limpia el filtro de aire, el diafragma. se engrasa la toma de fuerza, nivel de anticongelante ok operando completo

Materiales Empleados en la OT

16 lts de aceite 5W40 (PJP4)
1 filtro de aceite (PJP4)
200 gramos de grasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114 Angel Perez Caltenco	24/09/2026	N	1
2768 Roberto Juarez Cuevas	24/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Caltenco		Gerardo Bernabe
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento bimestral a UBM

Equipo Wfo conv

Ubicación PS-696

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	PS-696	Hora de Realización	15:00 / 16:00
Destino	PS-696	Secuencia de Actividad	07

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☒ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se realiza el mantenimiento preventivo bimestral a la unidad wfo conv BOMBA. se engrasan los muñones y se engrasa freno. se checa tensión de los bandas y se checa el anclaje de la unidad al operando completo

Materiales Empleados en la OT

2 kg de grasa (OPS)

Horas reales de mano de obra de la OT

	Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1114	Angel Perez Cultañeda	24/09/2026	N	1
2268	Roberto Jcarez Cuevas	24/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Angel Perez Cultañeda		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción mantenimiento Bimestral a mci

Equipo motor Arrow

Ubicación PS- 694

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	24/09/2026
Origen	Base Operativa	**Hora de Realización**	7:00 - 9:00
Destino	PS- 694	**Secuencia de Actividad**	#01

Tiempo Paro 2 Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad operando Normal Se deja Fuera de operacion, Se Cambia el Aceite y se Cambia el Filtro de Aceite Se Realiza la Limpieza de Bielas Se Inspecciona Nivel de Anticongelante ok, Se Limpia Filtro de Aire Se Engrasa la toma de Fuerza Se Inspecciona Compresor Se deja operando motor

Materiales Empleados en la OT

16-lts de Aceite sae 50 proporcionados por PJP4
1-Filtro de Aceite
200-gramos de grasa

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	24/09/2026	N	2
2239 - Luis Gomez mata	24/09/2026	N	7

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		FERNANDO FERNANDEZ
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Mantenimiento Bimestral a UBM

Equipo CUTO - comercial

Ubicación PS- 694

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	PS - 694	Hora de Realización	9:00 - 10:00
Destino	PS- 694	Secuencia de Actividad	# 02

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Realiza la lubricacion Bimestral a la Unidad de Bombeo mecanico, Engrasando, munones de ambos lados Se Engrasa Frente de la Unidad Se Inspecciona Tensor de Bandas Cortas y largas Encontrando Normal Se Inspecciona Pindas y Tornilleria Ok Se deja operando Completo

Materiales Empleados en la OT

2- kg de grasa proporcionados por OPS

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474 - Saúl Lara Flora	24/09/2026	N	1
2239 - Luis Gomez mcb	24/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

OPS
OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta En marcha

Equipo motor Arranc

Ubicación PS - 707

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	PS - 694	Hora de Realización	10:00 - 11:00
Destino	PS - 702	Secuencia de Actividad	#03

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles de Aceite y de anticongelante Encontrando Normal
Se Realiza la Inspeccion de Componentes Como tuerca de Banda de alternador Ok
Se deja operando Completo por Intermitencia

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1474 - Saul lara Flores	24/09/2026	N	1
2239 Luis Gomez melo	24/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul lara F		DERARDO DERNADE
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta En marcha

Equipo motor Arranq

Ubicación PS- 515

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	PS- 702	Hora de Realización	11:00-17:00
Destino	PS- 515	Secuencia de Actividad	#04

Tiempo Paro 1 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion
Se Realiza la Inspeccion de Niveles a mca de Anticongelante
y Aceite Encontrando Normal
Se Inspecciona Componentes Como Tensor de Bandas de
enfriador de
Se Checa Bomba de agua OK
Se deja operando Completo por Intermitencia

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 - Saúl Lara Flores	24/09/2026	N	1
2239 - Luis Gomez melo	24/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLEDAD

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Restablecimiento de mcl

Equipo motor Arrow

Ubicación PB- 1019

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	PS- 515	Hora de Realización	12:00-14:00
Destino	PS- 1019	Secuencia de Actividad	#05

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de Operacion Se Realiza la Inspeccion de Niveles, a mcl Encontrando Normal, Se detecta daño En alternador Se Cambia por Un Alternador Reparado por PJP4 Se deja Operando completo, Esta actividad Se Realizo Con el Apoyo de la cuadrilla de soldadura de PJP4 Opera completo

Materiales Empleados en la OT

1- Alternador Reparado por PJP4

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424- Saul Lara Flores	24/09/2026	N	2
2239- Luis Gomez molo	24/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo para puesta En marcha

Equipo motor Arranq

Ubicación PB- 129

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	PS - 1019	Hora de Realización	14:00 - 16:00
Destino	PB - 129	Secuencia de Actividad	# 06

Tiempo Paro 2 Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☑ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

Se Encontro motor y Unidad Fuera de operacion por Fuga En doble de 4"
Se Realiza la Inspeccion de Niples a mcl de anticongelante y Aceite Encontrando Normal, Se Realiza la Limpieza de Bajos Quedando Ok
Se deja operando Completo motor y Unidad

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1424 Saul Lara Flores	24/09/2026	N	2
22391 Luis Gomez mdo	24/09/2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Saul Lara F		DERANDO BERNABE
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción: RETIRO DE CABEZA DE CABALLO DE UBM WTF

Equipo: UBM

Ubicación: PS-703

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24-09-2026
Origen	BASE SOLEDAD	Hora de Realización	7:00 - 9:00
Destino	PS-703	Secuencia de Actividad	1

Tiempo Paro: ____ Hrs Razón de Paro: Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- CON BRAZO ARTICULADO, SE REALIZAN MANIOBRAS PARA RETIRAR LA CABEZA DE LA UBM, PARA RESGUARDO EN LA ECS2
ACTIVIDAD TERMINADA

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ R	24-09-2026	N	2
1851 PASCUAL MARTINEZ M	24-09-2026	N	2
638 ERNESTO ARELLANO Z	24-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		
Firma			
Fecha	24-09-2026	24/09/2026	24/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS BOLÍVAR

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Retiro de puente de producción

Equipo puente de producción

Ubicación PS-703

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	24-09-2026
Origen	PS-703	**Hora de Realización**	9:00 - 12:00
Destino	PS-703	**Secuencia de Actividad**	2

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se realiza el retiro del puente de producción del pozo, para resguardo en la ECS2, personal de ops apoya para el despegue del pozo

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ R	24-09-2026	N	2
1851 PASCUAL MARTINEZ M	24-09-2026	N	2
638 ERNESTO ARELLANOS 2	24-09-2026	N	2

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24-09-2026	24/09/2026	24/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS SOLIDAS

PJP4

Orden de Trabajo

Descripción RETIRO DEL PUENTE DE PRODUCCION

Equipo PUENTE DE PRODUCCION

Ubicación PS-794

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24-09-2026
Origen	PS-703	Hora de Realización	12:00 - 13:00
Destino	PS-794	Secuencia de Actividad	3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- SE REALIZA EL RETIRO DEL PUENTE DE PRODUCCION DEL POZO, PARA RESGUARDO EN LA ECS2, PERSONAL DE OPS APOYA AL DESFOGUE DEL POZO

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1360	VICTOR RUIZ R	24-09-2026	N	8
1851	PASCUAL MARTINEZ M	24-09-2026	N	8
638	ERNESTO ARELLANOS Z	24-09-2026	N	8

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		
Firma			
Fecha	24-09-2026	24/09/2026	24/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción RETIRO DE CABEZA DE CABALLO DE UBM LUFKIN

Equipo UBM

Ubicación PS-626

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24-09-2026
Origen	PS-794	Hora de Realización	13:00-14:00
Destino	PS-626	Secuencia de Actividad	4

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- CON GRUA ARTICULADO, SE REALIZA MANIOBRAS PARA EL RETIRO DE LA CABEZA DE UBM LUFKIN, PARA RESGUARDO EN ECS2, ACTIVIDAD TERMINADA

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ R	24-09-2026	N	1
1851 PASCUAL MARTINEZ M	24-09-2026	N	1
638 ERNESTO AVELLANOS Z	24-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24-09-2026	24/09/2026	24/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Retiro de Puente de producción

Equipo Puente de producción

Ubicación PS-626

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24-09-2026
Origen	PS-626	Hora de Realización	14:00 - 15:00
Destino	PS-626	Secuencia de Actividad	5

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Realiza el retiro del puente de producción del pozo, para resguardo en la ECS2, personal de OPS Apoya en el Desfogue

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado		Fecha	Tipo	Horas
1360	VICTOR RUIZ R	24-09-2026	N	1
1851	PASCUAL MARTINEZ M	24-09-2026	N	1
638	ERNESTO ARELLANOS 2	24-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24-09-2026	24/09/2026	24/09/2026

OPS OPERACIONES PETROLERAS COSTA

PJP4

Orden de Trabajo _____

Descripción Resguardo DE 2 CABEZAS DE UBM Y 3 PUENTES DE PRODUCCION

Equipo U.B.M

Ubicación ECS2

Código de MP		**Fecha Programada de Inicio**	
Tipo de OT		**Fecha Programada de Término**	
Clase de OT		**Fecha de Realización**	24-09-2026
Origen	PS-626	**Hora de Realización**	15:00. 16:00
Destino	ECS2	**Secuencia de Actividad**	6

Tiempo Paro _____ Hrs **Razón de Paro** Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

— Con brazo ARTICULADO, SE DESCARGAN Y SE resguardan 2 CABEZAS DE caballo DE UBM WTF Y LUFKIN provenientes PS-703 Y PS-794 TAMBIEN SE Resguardan 3 puentes DE produccion provenientes DE PS-703, PS-794 Y PS-626

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
1360 VICTOR RUIZ R	24-09-2026	N	1
1851 PASCUAL MARTINEZ M	24-09-2026	N	1
638 ERNESTO ARELLANOS Z	24-09-2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	VICTOR RUIZ R		DERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24-09-2026	29/09/2026	29/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Recuperación de Material P/ Fabricación de Grapa 4"Ø x Fuga. sol 128 Almacen ops.

Equipo LDD 4"Ø

Ubicación Almacen ops

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	Base PJP4 sol.	Hora de Realización	7:00 - 8:00
Destino	Almacen ops.	Secuencia de Actividad	N°1

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Acude a almacen ops. Realiza Corte de placa 1/2" Neopreno Carrete 4"Ø Material A utilizar en Fabricacion de Grapas 4"Ø P/ Atender Fuga de LDD 4"Ø de sol 128

Materiales Empleados en la OT

placa 1/2 Neopreno Almacen. ops.

Esparragos de 3/4 x de 4 3/4 4pz. Esparragos 3/4 x 4 1/2 4pz. proporcionados x OPS. Nuevos.

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	24/09/2026	N	1
813 Jair Rivera M.	24/09/2026	N	1

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

Orden de Trabajo

Descripción: Fabricación e Instalación de Grapa 4"Ø en Linea LDD de Sol 128 x Fuga

Equipo: LDD 4"Ø

Ubicación: P. Sol 128

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	Almacen ops.	Hora de Realización	8:00 - 14:30
Destino	P. Sol 128	Secuencia de Actividad	N. 2

Tiempo Paro: ____ Hrs Razón de Paro: Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Acude A sitio se Estuvo en Espera x Retroexcavadora p/ Realizar Excavación en punto de Fuga. y descubrir linea eia Externa Petrol.
- Se Realiza habilitado de Material corte y esmerilado p/ Fabricar Grapa 4"Ø placas de ½ c/ Barrenos corte de ½ cañas. conformado de ½ cañas
- Armado de Grapa quedando Fabricada Resoldada pieza. Grapa terminada
- Se Realiza limpieza Retiro de Recubrimiento en punto de Fuga LDD 4"Ø
- Se tiene Apoyo de UPV x Drenado de linea(aceite)
- Se procede A instalación de Grapa 4"Ø habilitada en punto de Fuga de LDD

Materiales Empleados en la OT

- Se estuvo en espera x Empaque de linea 4"Ø prueba de Hermeticidad, quedando Trabajo terminado 100%

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	24/09/2026	N	6:30
813 Jair Rivera M.	24/09/2026	N	6:30

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		GERARDO BERNABE
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026

Orden de Trabajo _____

Descripción Apoyo a mecanico en Instalacion de proteccion de Alternador del Motor P.P.B. 1019

Equipo MCI Arrow

Ubicación P.P. Blanco 1019

Código de MP		Fecha Programada de Inicio	
Tipo de OT		Fecha Programada de Término	
Clase de OT		Fecha de Realización	24/09/2026
Origen	P. sol 128	Hora de Realización	14:30 - 16:00
Destino	P. P. Blanco 1019	Secuencia de Actividad	N. 3

Tiempo Paro _____ Hrs Razón de Paro Instr ☐ Mecá ☐ Elect ☐ Oper ☐

Comentarios de la OT

"CONOCER Y CUMPLIR LAS NORMAS DE SEGURIDAD "

- Se Realiza Colocación de proteccion de Alternador y Colocacion de proteccion de Radiador quedando Resoldadas.

Trabajo terminado 100%.

Materiales Empleados en la OT

Horas reales de mano de obra de la OT

Empleado	Fecha	Tipo	Horas
207 Miguel Valencia M.	24/09/2026	N	1:30
813 Jair Rivera M.	24/09/2026	N	1:30

	Realizado Por (PJP4)	Revisado Por (PJP4)	Aprobado por (Cliente)
Nombre	Miguel Valencia M.		FERNANDO BERNABE
Firma			
Fecha	24/09/2026	24/09/2026	24/09/2026